

činnosti, podle které Zhotovitel zpracovává projektovou dokumentaci zhotovované stavby;

2. v průběhu přípravy projektové dokumentace byl ze strany Národní sportovní agentury (NSA) zahájen program dotační podpory, který se při úpravách některých parametrů díla může vztahovat i na zhotovovanou stavbu;
3. Objednatel současně v průběhu přípravy projektové dokumentace vznesl další dodatečné požadavky nad rámec původního zadání projektu;
4. Objednatel proto požádal Zhotovitele o úpravy projektové dokumentace a navazujícího díla dle výše uvedené smlouvy o dílo;
5. s ohledem na nutnost upřesnění požadavků NSA pro získání dotace a prodlení s určením projektového manažera NSA došlo dočasně k pozastavení činnosti na zpracování projektové dokumentace;

na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje následovně:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Bod 3.3. smlouvy se upravuje následovně:

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit zhotovování stavby a předat ji Objednateli nejpozději ve lhůtě do **18 měsíců** ode dne předání staveniště (za předpokladu předání staveniště do 26.04.2021), nejpozději však do termínu **26.10.2022**. Tento termín je termínem limitním a nelze jej překročit za žádných podmínek, s výjimkou pozdního předání staveniště, kdy se termín 26.10.2022 posune o počet dnů, o které bylo staveniště předáno později.

Bod 4.1. smlouvy se upravuje následovně:

- 4.1. Cena za řádně a úplně zhotovení stavby, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a maximální a činí:

cena díla se navyšuje o **14.027.331,69 Kč** bez DPH

Celkem bez DPH vč. dodatku: 158.227.331,69 Kč

DPH: 33.227.739,65 Kč

Celkem s DPH: 191.455.071,34 Kč

(slovy: stodevadesátjednamilionůčtyřistapadesátpěttisícšedesátjednacílýchčtyřicetčtyři korun českých)

Doplňuje se bod 4.5. smlouvy:

- 4.5. Smluvní strany výslovně potvrzují, že Zhotovitel neodpovídá za splnění požadavků, které vyplynou z jednání mezi Objednatelem a NSA týkající se průběžného vyúčtování případně poskytnuté dotace (zejména pokud jde o maximální jednotkové ceny prací, apod.), tedy případné neposkytnutí či krácení dotace ze strany NSA nebude překážkou dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Další ujednání:

V souladu s ustanovením 7.20 se na základě požadavku zhotovitele smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 – složení realizačního týmu (osoba hlavního stavbyvedoucího).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 21.04.2021 usnesením č. 2071/51.

Ve Šternberku dne 22.04.2021

V Praze dne 23.04.2021

Objednatel
Ing. Stanislav Orság
starosta

Zhotovitel
[redacted]
prokurista

Zhotovitel
[redacted]
prokurista

PŘÍLOHA Č. 1 - REALIZAČNÍ TÝM

HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

Titul, jméno a příjmení	[REDACTED]
Současný zaměstnavatel	STRABAG a.s.
Délka praxe při vedení staveb na pozici stavbyvedoucího	[REDACTED]
Obor autorizace	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]