

## DOHODA O NAROVNÁNÍ VE VĚCI STAVEBNÍCH OBJEKTŮ SO 331 PŘELOŽKA VODOVODU DN 1000 KM 139,571 A SO 332 PŘELOŽKA VODOVODU DN 1000 KM 141,128 DÁLNIČE „D3 0310/II HODĚJOVICE - TŘEBONÍN"

číslo dohody Objednatele: 05PT-001025/11

číslo dohody Zhotovitele: .....

Níže uvedeného dne uzavřely smluvní strany:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56 140 00, Praha 4 Nusle  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ 65993390  
Jehož jménem jedná: [REDAKCE], generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu dohody: [REDAKCE], ředitelka Správy České  
Budějovice

(dále též jen „Objednatel")

a

### JV Salini Impregilo / Doprastav

Vedoucí společnosti: **Doprastav, a.s.**  
Se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním  
soudem Bratislava I., odd. Sa, vložce 581/B  
IČ: 31333320  
zast: [REDAKCE], člen představenstva  
[REDAKCE], člen představenstva

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby:

**Doprastav, a.s., organizační složka Praha,**  
se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, oddíl A, vložka 8328  
IČ: 49281429  
DIČ: CZ49281429  
zast.: [REDAKCE], vedoucí odštěpného závodu

Společník: Webuild Spa, dříve SALINI IMPREGILO S.p.A,  
Via dei Missaglia 97, 201 42 Milán, Itálie,  
IČ: 00830660155

(dále též jen „Zhotovitel")

### Dohodu o narovnání takto:

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 20. 2. 2019 smlouvu o dílo označenou jako Souhrn smluvních dohod, číslo smlouvy Objednatele 05PT-001025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 5. 2019; dodatku č. 2 ze dne 16. 10. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 9. 12. 2020 (dále jen „**Smlouva o dílo**") na stavbu dálnice „D3 0310/II Hodějovice Třebonín", (dále jen „**Stavba**"), přičemž předmětem plnění jsou mimo jiné části Stavby - Stavební objekty SO 331 Přeložka vodovodu DN 1000 km 139,571 a SO 332 Přeložka vodovodu DN 1000 km 141,128 (dále jen „**SO 331 a SO 332**").
2. Při realizaci Díla Zhotovitel v rámci SO 331 a SO 332 zažádal o změnu izolace ocelového potrubí. V PDPS byla navržena trojnásobná izolace s těžkou ochranou proti agresivnímu prostředí PE N-v. V průběhu realizace bylo zjištěno, že dodací lhůty materiálu specifikovaného v PDPS jsou nepřiměřeně dlouhé a ohrozily by termíny provádění jak předmětných SO, tak zejména navazujících SO 203 Dálniční most přes Malší v km 139,859, SO 111 MUK Roudné apod. Na základě těchto zjištění Zhotovitel, po dohodě s provozovatelem vodovodu, kterým je Jihočeský vodárenský svaz (dále jen „**JVS**"), navrhl nově třívrstvou izolaci PE N-n zajišťující funkčnost dotčených stavebních objektů (dále jen „**Změna**") Tato Změna izolace ocelového potrubí v rámci SO 331 a SO 332 byla schválena Objednatelem, Správcem stavby a následně za dohledu zástupců JVS byla Zhotovitelem realizována.
3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na narovnání této Změny izolace potrubí DN 1000 v celkové délce 792,78 m v rámci SO 331 a SO 332 poskytnutím slevy z ceny Díla v celkové výši 145 007,39,- Kč bez DPH. Zhotovitel poskytne Objednateli slevu z ceny stavebního objektu SO 331 Přeložka vodovodu DN 1000 km 139,571 ve výši 98.319,61 Kč bez DPH a z ceny stavebního objektu SO 332 Přeložka vodovodu DN 1000 km 141,128 ve výši 46.687,78 Kč bez DPH. Tato kompenzace bude provedena formou snížení fakturace ceny Díla Zhotovitelem, tj. Zhotovitel zohlední a provede tuto slevu ve svém vyúčtování ceny Díla Objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje a Objednateli zaručuje, že Změna izolace na ocelovém potrubí DN 1000 z PE N-v na PE N-n v rámci stavebních objektů SO 331 a SO 332, nemá vliv na jejich požadovanou životnost a touto Změnou není zhoršena funkce ani kvalita Díla. Výše popsanou Změnou izolace nedošlo ke škodě na Díle, nejsou zvýšeny náklady na údržbu a provozování sítě.
5. Postupem podle této Dohody (tj. poskytnutím slevy z ceny Díla ve výši částky dle bodu 3) je mezi stranami této dohody vypořádán, resp. narovnán, nesoulad realizace Díla Zhotovitelem oproti Smlouvě o dílo, kterým vznikla výše uvedená Změna při realizaci SO 331 a SO 332 na stavbě D3 310/II Hodějovice – Třebonín.
6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že touto Dohodou není žádným způsobem dotčena či jinak omezena odpovědnost Zhotovitele za vady a záruku Díla, jakož i další jeho povinnosti vyplývající ze Smluvních podmínek

Stavba "D3 0310/II Hodějovice - Třebonín"

DOHODA O NAROVNÁNÍ VE VĚCI STAVEBNÍCH OBJEKTŮ SO 331 PŘELOŽKA VODOVODU DN 1000 KM 139,571 A SO 332 PŘELOŽKA VODOVODU DN 1000 KM 141,128 DÁLNIČE „D3 0310/II HODĚJOVICE - TŘEBONÍN"

7. Strany této dohody prohlašují, že Dohodu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
8. Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech po jednom pro každou smluvní stranu.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne ..1.5.-03-. 2021..

V Bratislavě, dne ..... 13 -04- 2021 .....

.....  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

.....  
ředitelka Správy České Budějovice

.....  
**Doprastav, a.s.**

.....  
člen představenstva

.....  
**Doprastav, a.s.**

.....  
člen představenstva