

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace
je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 18TUOIN37

Stavební akce:	Prostor u nádraží Sirková Šumavská - revitalizace prostoru		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZLII - 02a		
Dotčená část stavby:	SO 101		
Název / označení změny:	změna zatřídění hornin		
Podklad pro změnu:	Zápis o inženýrsko-geologickém průzkumu (Mgr. Rýdl, 11/2021), Posouzení těžitelnosti zemin a hornin (Mgr. Rýdl, 01/2021), Posouzení možnosti využití výkopku (Mgr. Rýdl, 02/2021)		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	SD č.1, č. listu 0271174 ze dne 19.01.2021		
Návrh pro změnu podal:	P. Hirman	Dne:	25.01.2021
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 6 ZZUZ. Při provádění zemních prací a odtěžování zeminy na stavbě bylo zjištěno, že předpokládané geologické poměry neodpovídají skutečným geologickým poměrům na stavbě. Byla zjištěna zemina tř. těžitelnosti 3 a v hloubce 2,7 m bylo zjištěno pevné skalní podloží charakterizované horninou třídy těžitelnosti 5.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			38 210,05 Kč
přípočty celkem:			44 266,08 Kč
odpočty celkem:	-		6 056,03 Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
GI pruzkum			příloha č.3
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		16.04.20201	
projektant /AD/ -		16.04.20201	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.04.2021	
- vedoucí odd. přípravy		20.04.2021	
- TDS objednatele			
- TDS		16.04.20201	
- cenová kontrola		19.04.20201	