

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace
je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 18TUOIN37

Stavební akce:	Prostor u nádraží Sirková Šumavská - revitalizace prostoru		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL VII - 03b		
Dotčená část stavby:	SO 402		
Název / označení změny:	změna trasy přípojky slaboproudu pro objekt SO701		
Podklad pro změnu:	Mailová zpráva od ing. Běla ze dne 01.02.2021.		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	SD č. 1, č. listu 0271175 ze dne 20.1.2021, SD č. 2, č. listu 0271051 ze dne 03.03.2021		
Návrh pro změnu podal:	P. Hirman	Dne:	03.03.2021
Zdůvodnění a popis změny:			
Na základě požadavku investora, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, bylo změněno přípojně místo slaboproudého připojení tak, aby nebylo nutné zasahovat do stávající kamenné nadražní zdi. Se změnou tohoto přípojněho místa souvisí změna dílčích přípojek jednotlivých stavebních objektů a změna tras připojovacích kabelů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			182 897,56 Kč
přípočty celkem:			182 897,56 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD			příloha č.1 příloha č.2
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		16.04.20201	
projektant /AD/ -		16.04.20201	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.04.2021	
- vedoucí odd. přípravy		20.04.2021	
- TDS objednatele			
- TDS		16.04.20201	
- cenová kontrola		19.04.20201	