

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace
je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 18TUOIN37**

Stavební akce:		Prostor u nádraží Sirková Šumavská - revitalizace prostoru	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		ZL XIII - 05b	
Dotčená část stavby:		SO 701	
Název / označení změny:		změna a doplnění kanalizační přípojky pro objekt SO701	
Podklad pro změnu:		Mailová zpráva od ing. Běla ze dne 25.02., 26.02. a 03.03.2021.	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		SD č. 1, č. listu 0271178 ze dne 03.02.2021	
Návrh pro změnu podal:		P. Hirman	Dne: 03.03.2021
Zdůvodnění a popis změny: Změna je zaříděná dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 6 ZZUZ. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost úpravy finálních tras rozvodů inženýrských sítí vodovodu a kanalizace a nutnost vyhotovit dodatečné rozvody k jednotlivým stavebním objektům SO701. Původní trasy vycházely z nižšího rozsahu užívání prostoru, když rozšířením prostoru došlo k rozšíření obslužnosti a navýšení kapacity vyžití jednotlivých stavebních objektů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			242 055,34 Kč
přípočty celkem:			242 055,34 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD GI-průzkum			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		16.04.20201	
projektant /AD/ -		16.04.20201	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.04.2021	
- vedoucí odd. přípravy		20.04.2021	
- TDS objednatele			
- TDS		16.04.20201	
- cenová kontrola		19.04.20201	