

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1250/2019/SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 11-9154-0100

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:**Povodí Vltavy, státní podnik**

Sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

č. ú.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

Zástupce ve věcech smluvních:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

Zástupci ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:**Společnost „SHDP + DHI“**

společník 1 Sweco Hydroprojekt a.s.

společník 2 DHI a.s.

zastoupená společností Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo:

Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16

Zápis v obchodním rejstříku:

vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326

IČO:

26475081

DIČ:

CZ26475081

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. Praha 4

č. ú.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Statutární orgán:

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vladimír Mikule

Zástupce ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II. PREAMBULE

1. Mezi smluvními stranami byla dne 19. 8. 2019 uzavřena smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem není podstatná změna závazku dle znění § 222 ZZVZ.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posun termínu plnění Etap H a I, jehož potřeba vznikla z důvodu překážky, kterou nemohl zhotovitel ani objednatel předvídat ani při vynaložení náležité péče, a jež nastala nezávisle na vůli smluvních stran a brání ve splnění povinnosti ze smlouvy o dílo. Důvodem je nemožnost paralelního souběhu procesu připomínek veřejnosti včetně jejich vyhodnocení a procesu SEA, se kterým se původně počítalo. Nejprve je nutno provést vyhodnocení a zapracování relevantních připomínek veřejnosti do návrhů plánů dílčích povodí a teprve poté provést hodnocení vlivu těchto plánů na životní prostředí (proces SEA).

III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Tímto dodatkem č. 2 se mění znění odst. 1 článku IV. DOBA PLNĚNÍ smlouvy o dílo a tento odstavec zní následujícím způsobem:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy a činnost vykonávat v rámci jednotlivých etap a jejich částí do doby fyzického ukončení projektu v rozsahu článku I. dle následujícího harmonogramu:

Etapa / Kapitola		Termín plnění
A)	Základní identifikace a analýza významnosti vlivů na stav vodních útvarů, určení významných vlivů a silně ovlivněných vodních útvarů	3 měsíce po nabytí platnosti smlouvy
B)	Zpracování předběžných přehledů významných problémů nakládání s vodami pro jednotlivá dílčí povodí	3 měsíce po nabytí platnosti smlouvy
C)	Předběžný návrh opatření k dosažení cílů (1. kolo)	3 měsíce po nabytí platnosti smlouvy
D)	I. Charakteristiky dílčího povodí	5 měsíců po nabytí platnosti smlouvy
	II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod	5 měsíců po nabytí platnosti smlouvy
	III. Monitoring a hodnocení stavu	31.03.2020
	IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí	31.05.2020
	V. Hydrologické extrémy	31.03.2020
	VI. Opatření k dosažení cílů (2. kolo)	31.05.2020
E)	Sestavení kompletních návrhů plánů dílčích povodí, členěných do kapitol dle požadavků Makety	30.06.2020
F)	Naplnění datových modelů plánů dílčích povodí	30.06.2020
G)	Zpracování samostatného separátu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy „Stav útvarů povrchových vod v povodí Želivky a program opatření v povodí vodárenské nádrže Švihov“	30.06.2020

H) Zpracování posouzení vlivu plánů dílčích povodí na životní prostředí (proces SEA)	31.10.2021
I) Vypořádání připomínek veřejnosti a zpracování Zpráv o vypořádání připomínek. Zpracování relevantních připomínek do plánů dílčích povodí a doplnění datových modelů	31.08.2021
J) Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých krajů	30.11.2021
K) Zpracování výsledných verzí plánů dílčích povodí pro jejich předání krajům ke schválení	28.02.2022
L) Internetová aplikace	30.06.2022
M) Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí pro každý plán dílčího povodí	30.06.2022
Ukončení díla	30.06.2022

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinností zveřejnění tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel.
4. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo nebo jeho části podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
 RNDr. Petr Kubala
 generální ředitel
 Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 Ing. Vladimír Mikule
 místopředseda představenstva
 Sweco Hydroprojekt a.s.

.....
 Ing. Nikola Gorelová
 členka představenstva
 Sweco Hydroprojekt a.s.