

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2020**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]  
[REDAKCE]

a

- (2) 4roads s.r.o.  
Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6  
IČO: 063 27 354  
DIČ: CZ06327354  
Zastoupený/jednající Ing. Janem Semerádem jednatelem společnosti  
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/316 Kostelec nad Orlicí – III. etapa“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) V dokumentu **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)**, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

Číslo stavby: 35982

### Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
<b>Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu</b>	<b>do 3 měsíců od zpracování čístopisu dokumentace DUSP+PDPS akce "II/316 Kostelec nad Orlicí, III. Etapa - kanalizace ul. Zoubkova"</b>
Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v čístopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)

\*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 35982

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

V Praze dne 17. 04. 2021

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

  
Zhotovitel  
Ing. Jan Semerád  
jednatel



# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/II/

35982a

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„II/316 Kostelec nad Orlicí - III.etapa“**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Zhotovitel:

4roads s.r.o., Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6, PSČ 160 00, IČO: 06327354

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

07.09.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

-

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem žádosti o vytvoření dodatku je přerušení činnosti zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS. Stávající jednotná kanalizace na silnici II/316 v ulici Zoubkova ve městě Kostelec nad Orlicí je ve staničení km 0,120 – km 0,530 (od křížení s ul. Tyršova po křížení s ul. Husova) v havarijním stavu. Komerové zkoušky potvrdily stav kanalizace, která je lokálně zborcená. Bude proveden návrh jednotné kanalizace v nové trase samostatnou veřejnou zakázkou. Harmonogram projekčních prací zhotovitele dokumentace má přímou vazbu na projekt rekonstrukce jednotné kanalizace. Činnost zhotovitele dokumentace pro rekonstrukci silnice II/316 bude přerušena do doby zahájení prací zhotovitele dokumentace návrhu nové jednotné kanalizace.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
470 000,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč	-

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu vě Diagnostického průzkumu a zatřídění asf. směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	-
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP+PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 300 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 3 měsíců od zpracování čistopisu dokumentace DUSP+PDPS akce "II/316 Kostelec nad Orlicí, III. Etapa - kanalizace ul. Zoubkova"
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP+PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) v konceptu od objednatele	-
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)	-

Přílohy evidenčního listu:

1.	Žádost o přerušení prací
2.	
3.	

Odsouhlasení změny:

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s	Ing. Miroslav Řehák		[Podpis]
Zástupce zhotovitele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s	Ing. Klára Bednářová		[Podpis]