



Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

evidována u Objednatele pod č. 0609/2019

a u Zhotovitele pod č. 19/2 - 05

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Město Moravský Krumlov

Sídlo: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Třetina, starosta

IČO: 00293199

Datová schránka: sb4bcpy

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Andrea Stejskalová, vedoucí odboru regionálního
rozvoje MÚ Moravský Krumlov

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumlov

Vedoucí společník a
správce společnosti: **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.**

Sídlo: V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč

Statutární zástupce: František Joura, jednatel společnosti

IČO: 607 53 013

DIČ: CZ 607 53 013

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Stanislav Štork, hlavní stavbyvedoucí

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 19429

a

Druhý společník: **OSP spol. s r.o.**
Sídlo: Okružní 394, Moravský Krumlov 672 01
Statutární zástupce: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel společnosti
Vlasta Kocandová, jednatelka společnosti

IČO: 440 26 421
DIČ: CZ 440 26 421
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 3612
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 6 je změna v čl. V – Doba plnění a čl. VII – Cena za provedení díla Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 7. 2019 na akci **Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov**. Změna termínu dokončení díla a cena za provedení díla je na žádost zhotovitele z důvodů vzniklých víceprací v průběhu stavby, které se vyžádaly změnu projektu, a tím i technického řešení.

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Doba plnění, odst. 1 smlouvy se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 31. 10. 2021.

IV. Cena za provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že článek VII. cena za provedení díla odst. 1 smlouvy se mění takto:

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:

Původní cena dle SoD bez DPH	111 836 200,00 Kč
Výše DPH	3 485 602,00 Kč
<u>Původní cena dle SoD včetně DPH</u>	<u>135 321 802,00 Kč</u>
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	112 996 825,16 Kč
Výše DPH	23 729 333,30 Kč
<u>Cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH</u>	<u>136 726 158,46 Kč</u>
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH	117 170 301,32 Kč
Výše DPH	24 605 763,30 Kč
<u>Cena dle Dodatku č. 3 včetně DPH</u>	<u>141 776 064,62 Kč</u>
Cena dle Dodatku č. 5 bez DPH	126 719 907,20 Kč
Výše DPH	26 611 180,53 Kč
<u>Cena dle Dodatku č. 5 včetně DPH</u>	<u>153 331 087,73 Kč</u>

Vícepráce dle ZL č. 11 bez DPH	1 430 695,55 Kč
Vícepráce dle ZL č. 12 bez DPH	969 705,80 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	2 400 401,35 Kč
Vícepráce celkem včetně DPH	2 904 485,64 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 6 bez DPH	129 120 308,55 Kč
DPH	27 115 264,82 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 6 včetně DPH	156 235 573,37 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek byl schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na 19. zasedání konaném dne 19.4.2021.

Objednatel

Zhotovitel

V Moravském Krumlově, dne 16.4.2021

V Třebíči, dne 21.4.2021

Přílohy








Změnové listy včetně krycích listů č. 11 a č. 12



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo ZL: 11
Číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004500	Datum: 26.3.2021
Název projektu:	Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov	
Zhotovitel:	Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumlov	
Objednatel:	Město Moravský Krumlov	
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>		
<p>Předmět změny:</p> <p>SO 01-01 001_1; SO 01-01-1 001_1; SO 01-03 001_1 – změny v souladu s rozhodnutími orgánu památkové péče.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <u>SO 01-01 001 1 – Jižní křídlo - Stavební část</u> V místnosti 2.06 a 2.12 bude doplněn fabion. Dále bude doplněn rozsah prací spojených s omítkami, na základě postupu daným projektovou dokumentací. Jedná se především o příplatky vápenných vnitřních omítek a doplnění chybějících omítek stropů a stěn dle projektové dokumentace.2) <u>SO 01-01-1 001 1– Věž - část nad římsou - Stavební část</u> V prostoru věže budou doplněny omítky stropů a stěn v místnostech 4.01, 5.01, 6.01, 7.01 a 8.01. Rozsah je daný postupem vyplývajícím z projektové dokumentace.3) <u>SO 01-03 001 1 - JZ přístavek - Stavební část</u> V prostorech nalezené vlčí jámy bude provedena dozdivka západní a jižní stěny k zajištění stability stěn.		



Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne <input checked="" type="checkbox"/>			
	ano	Příloha:		
Vliv změny na specifikaci:	ne <input type="checkbox"/>			
	ano	Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne <input checked="" type="checkbox"/>			
	ano	Nový termín:	Nemá vliv na konečný termín	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne <input type="checkbox"/>			
		Cenový dopad bez DPH	1 430 695,55 Kč	
		Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací	
Další relevantní přílohy:				

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou	
Podpis projektanta:	Podpis technického dozoru stavby:
	
Datum:	Datum:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum: 26	Datum:
	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/2-05_ZL11** **Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov - Změnový list č. 11**

Objednatel: **Město Moravský Krumlov** IČO: 00293199
 nám. Klášterní 125 DIČ: CZ00293199
 672 01 Moravský Krumlov

Zhotovitel: **Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumlo** IČO: 60753013
 V. Nezvala 56/68 DIČ: CZ60753013
 674 01 Třebíč


Vypracoval: **Ing. Nikolas Hykolli**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 430 695,55
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 430 695,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 430 695,55 CZK
Základní DPH	21 %	300 446,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 731 141,62 CZK**





Rekapitulace dílčích částí


Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01-01 001_1	Jižní křídlo - Stavební část	0,00	1 044 663,07	219 379,24	1 264 042,31	73
01	Stavební část - rozpočtové náklady - změnový list č.11	0,00	1 044 663,07	219 379,24	1 264 042,31	73
SO 01-01-1 001	Věž - část nad římsou - Stavební část	0,00	327 558,09	68 787,20	396 345,29	23
01	Stavební část rozpočtové náklady - změnový list č. 11	0,00	327 558,09	68 787,20	396 345,29	23
SO 01-03 001_1	JZ přístavek - Stavební část	0,00	58 474,39	12 279,62	70 754,01	4
01	Stavební část - rozpočtové náklady - změnový list č. 11	0,00	58 474,39	12 279,62	70 754,01	4
Celkem za stavbu		0,00	1 430 695,55	300 446,06	1 731 141,61	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	SO 01-01 - JIŽNÍ KRÍDLO	HSV			42 109,70	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			36 623,42	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 107,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 330 111,46	93
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 743,97	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0
Cena celkem					1 430 695,55	100







...the first of these is the fact that the ...

...the second of these is the fact that the ...

...the third of these is the fact that the ...

...the fourth of these is the fact that the ...


...the fifth of these is the fact that the ...

...the sixth of these is the fact that the ...

...the seventh of these is the fact that the ...

...the eighth of these is the fact that the ...

...the ninth of these is the fact that the ...





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo ZL: 12
Číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004500	Datum: 30.3.2021
Název projektu:	Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov	
Zhotovitel:	Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumlov	
Objednatel:	Město Moravský Krumlov	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.		
Předmět změny: SO 01-01 001_1; SO 01-01 004_1; SO 01-01-1 001_1; SO 01-01-1 004_1; SO 01-03 001_1; SO 01-04 001_1 – změny v souladu s rozhodnutími orgánu památkové péče.		
Popis a zdůvodnění změny: 1) <u>SO 01-01 001 1 – Jižní křídlo - Stavební část</u> Ve 4. NP bude proveden nátěr příhradové podpěrné konstrukce, která vynáší komínové těleso. Dále bude provedena změna technologie u restaurátorského zásahu na kamenných ostěních u oken a balkonu v rámci jižního křídla a přístavků. 2) <u>SO 01-01 004 1 - Jižní křídlo - Výroba a montáž nových truhlářských prvků</u> U dveří Tc/205, Tc/206 a Tc/209 dojde z důvodu instalace rámu do vstupních otvorů věže ke změně tvaru dveří, popř. doplnění chybějících zárubní. U dveří T/322 dojde k zprotipožárnění. 3) <u>SO 01-01-1 001 1 Věž - část nad římsou - Stavební část</u> Budou dle projektové dokumentace – změna č. 2 provedeny 2 nuty šířky 20 mm s hnědým vybarvením. 4) <u>SO 01-01-1 004 1 - Věž - Výroba a montáž nových truhlářských prvků</u> Dvoukřídlá dřevěná okenice s označením Tf/501 bude dle projektové dokumentace – změna č. 2 nahrazena dřevěným kastlovým oknem s označením TO/X501. 5) <u>SO 01-03 001 1 - JZ přístavek - Stavební část</u> V JZ přístavku bude provedena výměna stropní konstrukce nad místnostmi 2.10 a 2.11. Rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací – změna č. 2 a obsahuje demontáž původních povalových stropů, které budou nahrazeny trámovými stropy a to vč. izolace. Dále bude po obvodu přístavku vyhotoven ztužující železobetonový věnec. Nové dřevěné konstrukce budou opatřeny ochrannými nátěry.		



6) SO 01-04 001 1 - JV přístavek - Stavební část


V rámci JV přístavku dojde na základě změny č. 2 k výměně nejpoškozenější části povalového stropu nad 2. NP. Tato část bude nahrazena trámovým stropem a to vč. izolace. Dále bude dle projektové dokumentace stropní konstrukce doplněna o ztužující I profily.



Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne <input type="checkbox"/>			
	ano	Příloha:	Příloha č.1: DPS Změna č. 2	
Vliv změny na specifikaci:	ne <input type="checkbox"/>			
	ano	Příloha:	Příloha č.2: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne <input checked="" type="checkbox"/>			
	ano	Nový termín:	Nemá vliv na konečný termín	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne <input type="checkbox"/>			
		Cenový dopad bez DPH	969 705,80 Kč	
		Příloha:	Příloha č.2: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací	
Další relevantní přílohy:				

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/2-05_ZL12** **Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov - Změnový list č.12**

;
Město Moravský Krumlov IČO: **00293199**
nám. Klášterní 125 DIČ: **CZ00293199**
672 01 Moravský Krumlov


Zhotovitel: **Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumlov** IČO: **60753013**
V. Nezvala 56/68 DIČ: **CZ60753013**
674 01 Třebíč


Vypracoval: **Ing. Nikolas Hykolli**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	245 770,06
PSV	723 935,74
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	969 705,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	969 705,80 CZK
Základní DPH	21 %	203 638,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 173 344,02 CZK**





...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

