

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. MUCT/5773/2020/RMI/PKR/SML/17
evidovaný na ORMI pod č. j. MUCT/7707/2021/RMI/PKR/SML/18**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

**„Chodník podél silnice III/31512 v ulicích
Podbranská - Lidická“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Česká Třebová
Zastoupený	Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města
Sídlo	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon	465 500 111
IČ	002 78 653
DIČ	CZ00278653
Bankovní spojení	KB Česká Třebová
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k převzetí díla	Ing. Karel Švercl Ing. Pavel Korger
Zhotovitel	Ján Mucha
Sídlo	Dašická 1762, 530 30 Pardubice
IČ	401 15 798
DIČ	CZ520507398
Bankovní spojení	Komerční banka
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	Ján Mucha

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/5773/2020/RMI/PKR/SML/17 ze dne 14.04.2020 (dále jen Smlouva) je změna termínu plnění díla a rozsahu předmětu díla.

Odst. 2

Důvodem změny termínu plnění díla, je přesun termínu realizace související rekonstrukce komunikace III/31512 v úseku ulice Lidická od mostu přes Třebovku po odbočku k letišti na rok 2022. Z tohoto důvodu je nutno přesunout začátek rekonstrukce chodníků Etapy II. z 01.04.2021 a dokončení do 30.11.2021 na rok 2022.

III. ZMĚNA ROZSAHU PŘEDMĚTU DÍLA

Odst. 1

Smluvní strany si sjednávají tyto práce:

1. Změna rovných žulových obrubníků v obloucích na obloukové obrubníky v množství 71 m a navýšení dodání rovných žulových obrubníků o 35 m. Cena těchto změn je 233.079,- Kč bez DPH.
2. Při stavebních pracích na III/31512 došlo k opravě křižovatky v ulici Hýblova a z tohoto důvodu bylo nutné srovnat stávající žulové obrubníky a s tím i dlážděnou plochu chodníků. Přeložení obrubníků a plochu předláždění chodníku v místě křižovatky komunikace III/31512 s I/14 bylo nutno provést v návaznosti na posun přechodu pro chodce. Bylo provedeno i napojení dlažby z ulice Klácelova na opravovanou komunikaci III/31512. Cena těchto změn je 242.770,- Kč bez DPH.
3. Při realizaci bylo změněno napojení a povrchy chodníků v ulici Chmelnice na komunikaci III/31512. Cena těchto změn je 106.461,- Kč.

Odst. 2

Smluvní strany si sjednávají tyto méněpráce:

1. V Etapě I. během prací nebyly realizovány položky 20, 21, 22, 23, 24, 30 31, 37 z cenové nabídky. Cena nedodaných prací je 54.696,25 Kč.
2. Pro osazení lamp veřejného osvětlení v Etapě II. bylo plánováno vybudovat 3ks zálivy ve svahu u komunikace III/31512 v ulici Lidická. Pro zprovoznění nového veřejného osvětlení tyto zálivy byly vybudovány a rozšířeny na 4ks. Při realizaci byly zjištěno, že zvolený postup dle projektové dokumentace nelze provést a z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke změně technického řešení. Z tohoto důvodu nebylo plněno dle cenové nabídky ve výši 276.605,33 Kč bez DPH za 3ks zálivů pro sloupy veřejného osvětlení, ale změna technického řešení a rozšíření na 4ks zálivů dle nového ocenění činí 272.454,71 Kč bez DPH. Cena prací je proti Smlouvě o 4.150,62 Kč bez DPH nižší.

Odst. 3

Podrobná specifikace jednotlivých víceprací a méněprací je uvedena ve změnových listech č. 1-5, které tvoří přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

IV. ZMĚNA CENY DÍLA

V důsledku změn rozsahu prací uvedených výše v čl. III Dodatku se mění čl. IV. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy, který **zní nově takto:**

Odst. 2

Cena díla dle Smlouvy a Dodatku činí:

Cena bez DPH	5.012.750,61 Kč
DPH 21 %	1.052.677,63 Kč
Cena včetně DPH	6.065.428,24 Kč

(slovy: šestmilionůšedesátpěttisícčtyřístadvacetosumkorundvcetčtyřihaléře)

V. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Na základě Dodatku se mění čl. III. odst. 2 Smlouvy, a to tak, že termín realizace Etapy II. je nově stanoven od 01.06.2022 do 30.11.2022.

VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Odst. 1

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy se nemění.

Odst. 2

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Odst. 3

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Změnové listy zhotovitele, jež obsahují ocenění jednotlivých položek, jsou považovány za obchodní tajemství a nebudou zveřejněny. Zveřejněna bude pouze celková cena jednotlivých změn.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 355/2021 ze dne 12.04.2021.

V České Třebové dne 22. 4. 2021

V Pardubicích dne 23. 4. 2021

.....
objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města
v.r.

.....
zhotovitel
Ján Mucha
v.r.