

Č.j.: MUCH 26538/2021

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo 463/2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

objednatel: **městem Cheb**
se sídlem: **nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupeným: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem: **CHETES s.r.o.**

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 8677

se sídlem: **Cheb, Pelhřimovská čp. 2268/1, PSČ 350 02 Cheb**
IČO: **25208845**
DIČ: **CZ 25208845**
Bankovní spojení: **KB Cheb č.ú. 8811090237/0100**
Jednající prostřednictvím: **Iljou Mlátilíkem, jednatelem společnosti**
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10.11.2020 smlouvu o provedení díla „**Revitalizace hřiště ve vnitrobloku domů Do Zátíší**“ na části pozemku č. 2084/1, k.ú. Cheb, obec Cheb.

Dne 14.12.2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany dodatek č. 1.

Z důvodu přetrvávajících nevhodných klimatických podmínek pro betonování obrubníků, mobiliáře a pro dokončení terénních úprav pozemků kolem staveniště se výše uvedené smluvní strany dohodly, že v souladu se zněním článku X odst. 5. smlouvy uzavřou dodatek č. 2 ke smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je změna v článku III Doba plnění a dodací podmínky díla, odst. 1 a 2.

Původní text smlouvy, článku III Doba plnění a dodací podmínky díla, odst. 1. a 2. ve znění:

Článek III Doba plnění a dodací podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě nejpozději **do 30.04.2021.**
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla	- do 7 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.
Dokončení díla a jeho protokolární předání	- do 30. dubna 2021.

Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení místa realizace díla a doložení všech nutných náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí spojených se zhotovením díla, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

Článek III
Doba plnění a dodací podmínky díla

3. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě nejpozději **do 30.05.2021.**
4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla	- do 7 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.
Dokončení díla a jeho protokolární předání	- do 30. května 2021.

Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení místa realizace díla a doložení všech nutných náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí spojených se zhotovením díla, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 k předmětné smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec starosta

za zhotovitele
Ilja Mlátilík jednatel