

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Prodloužení termínu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 09
--	---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby s nabytím účinnosti dne 22.8.2019

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

TDS: JUVENFORM s.r.o., Tyršova 1438/38, 702 00 Ostrava

Přílohy:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td>2 x</td> <td>Statutární město Ostrava</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	2 x	Statutární město Ostrava
Počet paré:	Vyhotovil:						
1 x	BYSTROŇ Group a.s.						
2 x	Statutární město Ostrava						

Popis a zdůvodnění změny:

Pro potřeby napojení BD Janáčkova na síť NN, společnost ČEZ Distribuce na základě smlouvy 3080/2019/OI ze dne 23.10.2019, zajišťuje realizaci přípojky NN, a to včetně zajištění příslušné PD a územního souhlasu pro dané vedení. Realizace předmětné přípojky bude provedena do 15.6.2021, a to včetně příslušného napojení bytového domu. Do tohoto termínu bude mít zhotovitel stavbu napojenou na provizorní přípojku elektro. Na zemní práce spojené s provedením přípojky NN bezprostředně navazují práce spojené s dokončením celého BD Janáčkova (chodníky, přilehlá část fasády, revize elektro). Tímto zhotovitel požaduje prodloužení termínu díla o 50 kalendářních dnů.

TATO ZMĚNA NEMÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

+ 50 DNŮ

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	datum	podp
		14.4.2021	
TDS:	jméno	datum	podp
		14.04.21	
Zhotovitel:	jméno	datum	podp
		14.9.2021	
Objednatel:	jméno	datum	podp
		17.4.2021	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	----------------------