




EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
na provedení stavby s názvem:  
„Retenční nádrž Vinice“**

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

IČO: 25205625  
DIČ: CZ25205625  
Zapsaná: v oddílu B, vložce 574 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem  
v Plzni  
Sídlo: Plzeň 2 – Doudlevice, Malostranská 143/2, PSČ: 326 00 Plzeň 26  
Zastoupená: [redacted] předsedou představenstva a [redacted]  
[redacted] členem představenstva  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

**STRABAG a.s.**

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Sídlo: Praha 5 – Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 15800  
Zastoupená: prokuristy [redacted] a [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

**d o d a t e k č . 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 3.3.2020.

(dále jen „Smlouva“)

**Preambule**

Tento dodatek je uzavírán na základě žádosti Zhotovitele ze dne 28. 1. 2021 – „Žádost o dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo“ (dále jen „Žádost“), jehož předmětem je revize harmonogramu plnění Smlouvy a změna ceny za Dílo, a to zejména z těchto důvodů i) provádění rozsáhlého archeologického průzkumu v místě stavby, který neumožňoval Zhotoviteli provést Stavbu v termínech předvídaných Smlouvou, ii) revize plánovaného postupu (uzlových bodů) stavebních prací zajišťující bezvadné plnění a zachování plně provozuschopnosti kanalizačního systému po dobu plnění Smlouvy, iii)



provádění víceprací a méně prací na stavbě, jejichž realizace je nezbytná pro provedení Díla. Odůvodnění nezbytnosti změny Smlouvy je uvedeno v Žádosti.

Z důvodu okolností nastalých nepředvídatelně a potřeb Objednatele vzniklých v průběhu provádění Díla, jak je podrobněji popsáno v tomto dodatku a změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku, se Smluvní strany dohodly na úpravě svých dosavadních závazků ze Smlouvy. Změna závazku ze Smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ.

Předmětem tohoto dodatku jsou:

### 1. Čl. 4.1.2. Smlouvy

1.1. S ohledem na výše uvedené se stávající text čl. 4.1.2. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

- 4.1.2.1. *Lhůta pro dokončení Stavby a Díla*  
*Lhůta pro dokončení Stavby je stanovena do 84 týdnů + 101 dnů ode dne termínu zahájení provádění Díla.*
- 4.1.2.2. *Lhůta pro dokončení Díla je stanovena do 92 týdnů + 33 dnů ode dne termínu zahájení provádění Díla.*

### 2. Čl. 4.4.2. Smlouvy

S ohledem na výše uvedené se stávající text čl. 4.4.2 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

*Zhotovitel je povinen Dílo provádět tak, aby jednotlivé části Díly byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené uzlové body v níže uvedených bodech:*

- 4.4.2.1. *Uzlový bod č. 1,*  
*tzn. musí být dokončen:*  
*SO01, SO02, SO04 (DN1600+SŠ2), SO07 (pouze vodovodní přípojka), SO12, PS01, PS02.*  
*Termín dokončení uzlového bodu č. 1 je do 56 týdnů + 101 dnů ode dne termínu zahájení provádění Díla, tedy do 21.8.2021.*
- 4.4.2.2. *Uzlový bod č. 2 (dokončení stavby a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu),*  
*tzn. musí být:*  
*a) dokončena Stavba (veškeré stavební práce) a Stavba (veškeré stavební práce) musí být předána a převzata Objednatelem,*  
*b) podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu*  
*Termín dokončení uzlového bodu č. 2 (dokončení stavby a podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí) je do 84 týdnů + 101 dnů ode dne termínu zahájení provádění Díla, tedy do 5.3.2022.*

### 3. Čl. 5.1.1. Smlouvy

3.1. V průběhu provádění Díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací i méněprací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení Díla, a to:



- a) montáž, demontáž, pronájem a provoz diesel agregátu jako zdroje el. energie pro věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B6 a stavební rozvody elektro (více práce), bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 1;
- b) odkanalizování Lochotínského pavilonku (vícepráce a méně práce), bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 2;
- c) montáž, demontáž a provoz přípojky NN z Lochotínského amfiteátru pro věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B6 a stavební rozvody elektro (vícepráce), bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 3;
- d) těsnění pracovních spar (vícepráce a méněpráce), bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 4;
- e) navýšení kubatury podkladního betonu (vícepráce), bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 5;
- f) zámečnické konstrukce - změna materiálu (vícepráce a méněpráce), bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 6;
- g) kubatura násypu zemního tělesa (vícepráce a méněpráce), bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 7.

3.2. Celková cena víceprací uvedených v čl. 3.1 tohoto dodatku činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.

3.3. Celková cena méněprací uvedených v čl. 3.1 tohoto dodatku činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.

3.4. Celková finanční bilance změn předmětu Díla uvedených v čl. 3.1 tohoto dodatku představuje zvýšení ceny za Dílo o částku 2.655.471,89 Kč bez DPH.

3.5. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně ceny za Dílo. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 5.1.1. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

*„Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě a za podmínek v ní uvedených je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a vychází z nabídkové ceny Zhotovitele, vykalkulované v rámci zadávacího řízení s názvem „Retenční nádrž Vinice“.*

*Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 127.761.523,14 Kč (slovy: sto dvacet sedm milionů sedm set šedesát jedna tisíc pět set dvacet tři koruny české a čtrnáct haléřů). Daň z přidané hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 26.829.919,86 Kč (slovy: dvacet šest milionů osm set dvacet devět tisíc devět set devatenáct korun českých a osmdesát šest haléřů). Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 154.591.443,- Kč (slovy: sto padesát čtyři miliony pět set devadesát jedna tisíc čtyř sta čtyřicet tři koruny české).“*

3.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že byl dodržen postup pro případ změn sjednané ceny za Dílo předvídaný v čl. 5.4. Smlouvy.

#### **4. Závěrečná ustanovení**

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto dodatkem dotčeny.

4.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.



4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona podle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Nebude-li dodatek podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.

Za Objednatele:

Plzeň, dne:

Digitálně  
podepsal [redacted]  
Datum:  
2021.04.26  
11:57:50  
+02'00'

.....  
**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

[redacted]  
předseda představenstva

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne:

Podepsal [redacted]  
DN: cn=[redacted], c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=8411/0805,  
email=[redacted]@strabag.com  
Datum: 2021.04.07 12:32:23  
+02'00'

.....  
**STRABAG a.s.**

[redacted]  
prokurista

Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2021.04.25  
14:10:50 +02'00'

.....  
**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

[redacted]  
člen představenstva

Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2021.04.07  
12:05:41 +02'00'

.....  
**STRABAG a.s.**

[redacted]  
prokurista