

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0147/K1300/19/RS (objednatele)

č. 0334/2019 (zhotovitele)

na provedení Stavebních prací

## „Dostavba komory, VDJ Mazanka, Praha 8“

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112  
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290  
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové  
představenstva společně  
(dále jen „**Objednatel**“),

a

- (2) **VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.**, IČ: 48026921, DIČ: CZ48026921  
se sídlem Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4 - Michle  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304  
zastoupena:  
(dále jen „**Zhotovitel**“),  
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

## PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace stavebních prací.

Zdůvodnění dodatečných stavebních prací a méněprací je uvedeno v příloze č. 1.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

## ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

### „2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

Odpočet kanalizace a gabionu z důvodu neprovádění konstrukcí mezi novou a původní komorou VDJ. Původní komora bude rekonstruována.

### „2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- a) Dotěžení stávajícího zásypu před jižní fasádou stávajícího vodojemu (5650 m<sup>3</sup>), na úroveň 254,320 m n.m kvůli zvětšení plochy určené pro manipulaci a skladování materiálu o pás šířky cca 3,5 m před jižní fasádou vodojemu
- b) Zatřídění části zeminy do 6. třídy těžitelnosti, při hloubení stavební jámy akumulární nádrže. Zjištěno v průběhu výkopových prací.
- c) Zrušení mezideponie zeminy a ornice na staveništi. Mezideponie zrušena ze statických důvodů – možné statické narušení severní stěny stávajícího vodojemu.
- d) Záměna povrchu dna akumulární nádrže. Na základě požadavku provozovatele (zlepšení zajištění hygieny a údržby komory VDJ) bude podlaha v akumulární nádrži strojně hlazena (viz zápis z KD)

- e) Změna dimenze potrubí vlastní spotřeby. Změna vyrovnává dimenzi potrubí místní spotřeby uvnitř armaturní komory a potrubím v mimo komoru (viz zápis z KD).
- f) Záměna finální stěrky vnitřního povrchu vodojemu. V průběhu vzorkování byla na základě požadavku provozovatele zaměněna za stěrku těsnící, a to z důvodu (zlepšení zajištění hygieny a údržby při čištění vodojemu(viz zápis z KD).
- g) Doplnění těsnění dilatační spáry. Doplnuje se těsnění vnitřního lince dilatační spáry vzhledem k upozornění provozovatele na nevhodnost a nedostatečnost zatmelení předepsaného projektovou dokumentací(viz zápis z KD).
- h) Zimní opatření pro stávající vodojem. Navrženo základě požadavku provozovatele z důvodu obnažení stávající (provozované) komory z důvodu ochrany obnaženého betonu před povětrnostními vlivy v zimním období.
- i) Provizorní komunikace podél čerpací stanice. Důvodem je zprovoznění obslužné komunikace v čase mezi výstavbou přeložky odtokového potrubí a sifonové šachty a výstavbou nátokového potrubí a komunikace.
- j) Součinnost při havárii gravitace. Na základě požadavku provozovatele byl proveden zásyp trasy budované přeložky, provedena startovací rovina pro opravu havárie, následně pak znovu odtěžení výkopku.
- k) Doplnění odběrného místa pro vzorkování. Požadavek provozovatele (viz. zápis ve SD). Doplnění odběrného místa pro možnost odběru vzorků přímo z akumulací nádrže.

**2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	<b>11 011 241,- Kč“</b>
z toho cena dle čl. 2.1.1	-3.883.588,- Kč
a cena dle čl. 2.1.2	14.894.829,- Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	100.346.946,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	11.011 241,- Kč
Celková cena bez DPH	<b>111.358.187,- Kč</b>
DPH 21%	

**3. V Ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto: „3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **nejpozději do 21.1.2022**, v opačném případě je v prodlení.“

## ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy  
č. 1 – Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací  
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za Objednatele,  
v Praze, dne

Za Zhotovitele,  
v Praze, dne

---

---

---