

SILNICE III/42825: ZDOUNKY

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0261/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČO: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23. 04. 2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0261/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, k níž následně dne 18. 06. 2020 uzavřely dodatek č. 1, (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazků ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem je časová náročnost zajištění kladného stanoviska Povodí Moravy, s.p. k připravované stavbě „Silnice III/42825: Zdounky“ (dále jen „Stavba“), kterému předcházelo časově dlouho trvající zajištění sdělení správce dotačního programu – MZE o možnosti zásahu do stavby v době udržitelnosti dotační stavby – „Kotojedka, Zdounky, km 11,810 – 12,050, úprava toku“ - navazující stavby realizované Povodím Moravy, s.p. v blízkosti stavby „Silnice III/42825: Zdounky“. V závislosti na vyhlášená mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-COV-2 lze předpokládat také zdržení v nabytí právní moci územního rozhodnutí a předání projektové dokumentace potvrzené příslušným stavebním úřadem. V návaznosti na výše uvedený důvod dochází k úpravě termínů plnění dílčí části Smlouvy.

Článek II.

Změny ve smlouvě

2.1 **Článek IV. Termíny a místo plnění, odst. 4.2, 4.3, ve znění dodatku č. 1**, se ruší a nahrazují novým textem:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo – PD – DÚR
(ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do: **5.11.2021**
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (územní rozhodnutí) nejpozději do: **5.11.2021**

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 26.03.2021

V Břeclavi, dne: 29.03.2021

.....

.....