

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

evidované u objednatele pod č. 023/OS/2020

(dále jen „**Dodatek**“)

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296

zastoupen: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem

IČO: 00001279

DIČ: CZ00001279

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 200210002/2700

IBAN: CZ66 2700 0000 0002 0021 0002

BIC/SWIFT: BACX CZPP

(dále jen „**objednatel**“)

a

VDI Projekt s.r.o.

se sídlem Praha 10, K Botiči 1453/6, PSČ: 101 00

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208636

zastoupen: **Ing. Martinem Kolářem**, jednatelem

IČO: 28860080

DIČ: CZ28860080

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2000397529/2010

IBAN: CZ4320100000002000397529

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

(dále jen „**projektant**“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: Tomáš Hebelka MSc, generální ředitel

za projektanta: Ing. Martin Kolář, jednatel

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: **XXX**

e-mail: XXX, tel.: XXX

za projektanta:

XXX

e-mail: XXX, tel.: XXX

Článek I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2020 Smlouvu o dílo, evidovanou u objednatele pod č. 023/OS/2020, uzavřenou na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik*“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je doplnění předmětu plnění o provedení aktualizace projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 písm. ba) Smlouvy předané objednateli dne 12.1.2021 a o provedení aktualizace projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 písm. bb₁) nebo bb₂) Smlouvy předané objednateli dne 12.1.2021, a s tím související stanovení lhůty plnění pro předání aktualizované projektové dokumentace, úprava ustanovení o fakturaci a dalších souvisejících ustanovení.
3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je aktualizace projektové dokumentace. Objednatel byl informován 12.1.2021 na koordinační schůzce s projektantem, kde došlo k řádnému předání projektové dokumentace dle smlouvy čl. III odst. 1 písm. ba) a bb₁), že obec Drahelčice nově projednává požadavek na návrh a následné vyprojektování navazujících objektů v souvislosti s námi projektovanými objekty, což ovlivní projektantem již navržené a předané řešení. Objednatel a projektant se dohodli, že aktualizaci projektové dokumentace předá v únoru 2021, ale projektant objednatele následně informoval 26.2.2021, že teprve dne 24.2.2021 ze strany obce Drahelčice obdrželi souhlas k výše uvedenému požadavku a žádá o prodloužení předání aktualizace projektové dokumentace s předpokládaným termínem 30.4.2021 z důvodu koordinace a změny návrhu řešení v souvislosti s nově vzniklými objekty z požadavku obce Drahelčice.

Článek II. Změna smlouvy

Na základě důvodu uzavření Dodatku uvedeného v čl. II odst. 3 tohoto Dodatku a v souladu s čl. XV odst. 5 Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. Ustanovení čl. III odst. 1 písm. b) Smlouvy se doplňuje o nový text, který zní:

„Projektant se zavazuje provést aktualizaci projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 písm. ba) a dle čl. III odst. 1 písm. bb₁) nebo bb₂). Aktualizací projektové dokumentace se rozumí změna návrhu řešení v souvislosti s navazujícími nově navrženými objekty „Prodloužení chodníku v Drahelčicích“, jehož součástí je návrh chodníku a veřejného osvětlení na základě nového požadavku obce Drahelčice“

2. Ustanovení čl. V odst. 1 nově zní:

„1. Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu čl. VIII odst. 3 a 4 písm. a) této smlouvy v následujících termínech:

<u>předmět plnění dle:</u>	<u>ve lhůtě:</u>	
čl. III odst. 1 písm. a)	15.07.2020	
čl. III odst. 1 písm. ba)	28.02.2021	(DSP I.)
	30.04.2021	(aktualizace DSP I.)
čl. III odst. 1 písm. bb ₁) nebo bb ₂)	15.01.2021	(DSP II ₁ . nebo DSP II ₂ .)
	30.04.2021	(aktualizace DSP II ₁ . nebo DSP II ₂ .)
čl. III odst. 1 písm. ca)	30.09.2021	(projednaní DSP I.)
čl. III odst. 1 písm. cb)	30.06.2021	(projednání DSP II ₁ . nebo DSP II ₂ .)
čl. III odst. 1 písm. bc)	30.10.2021	(DPS I.)
čl. III odst. 1 písm. bd ₁) nebo bd ₂)	30.08.2021	(DPS II ₁ . nebo DPS II ₂ .)
čl. III odst. 1 písm. be)	15.12.2022	(DSPS I.)
	nebo do 20 kalendářních dnů od předání podkladů dle čl. X odst. 15. této smlouvy	
čl. III odst. 1 písm. bf ₁) nebo bf ₂)	15.12.2022	(DSPS II ₁ . nebo DSPS II ₂ .)
	nebo do 20 kalendářních dnů od předání podkladů dle čl. X odst. 15. této smlouvy	
čl. III odst. 1 písm. da)	30.3.2023 nebo do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru staveb I.	
čl. III odst. 1 písm. db ₁) nebo db ₂)	30.3.2023 nebo do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru staveb II ₁ .	
čl. III odst. 1 písm. e)	01.04.2022 – 31.10.2022 nebo po dobu trvání Stavby	
čl. III odst. 1 písm. f)	01.10.2021 – 30.3.2022 nebo po dobu zadávacího řízení na zhotovitele Stavby“	

3. Smluvní strany uvádějí, že cena za plnění dle čl. III odst. 1 písm. ba) a za plnění dle čl. III odst. 1 písm. bb₁) nebo bb₂) uvedená v čl. VI odst. 1 písm. a) body 2) a 3) se tímto Dodatkem nemění, cena aktualizace bude zahrnuta v této původní ceně.

4. Ustanovení čl. VII odst. 1 písm. a) nově zní:

„a) Právo vystavit daňový doklad (fakturu) na cenu za dílčí část předmětu plnění dle čl. VI odst. 1 písm. a) bod 1), 4) až 11) této smlouvy vzniká projektantovi následující den po podpisu písemného protokolu o předání a převzetí konkrétní dílčí části předmětu plnění. Právo vystavit daňový doklad (fakturu) na cenu za dílčí část předmětu plnění dle čl. VI odst. 1 písm. a) bod 2) a 3) této smlouvy vzniká projektantovi následující den po podpisu písemného protokolu o předání a převzetí aktualizované verze daného dílčího plnění. Přílohou daňového dokladu (faktury) je kopie písemného protokolu o předání a převzetí konkrétní dílčí části předmětu plnění; v případě dle předchozí věty bude přílohou daňového dokladu (faktury) kopie písemného protokolu o předání a převzetí původní i aktualizované verze daného dílčího plnění.“

5. Ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) nově zní:

„Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu písemného protokolu o předání a převzetí jednotlivých dílčích částí předmětu plnění. V případě plnění dle čl. VIII odst. 1 písm. ba) a dle čl. III odst. 1 písm. bb₁) nebo bb₂) této smlouvy se za datum uskutečnění zdanitelného plnění považuje den podpisu písemného protokolu o předání a převzetí aktualizované verze dílčího plnění.“

6. Do čl. VIII Smlouvy se doplňuje nový odstavec 7 v následujícím znění:

„7. Aktualizovaná verze projektová dokumentace dle čl. III odst. 1 bod. ba), bb₁), bb₂) bude v termínu dle čl. V odst. 1 předána pouze v elektronické podobě, tištěná verze bude předána po zajištění stanovisek DOSS dle čl. III odst. 1 písm. ca).“

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami v registru smluv. Veškeré úkony související s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

Za objednatele:

V Praze dne

Za projektanta:

Tomáš Hebelka, MSc

generální ředitel

Ing. Martin Kolář

jednatel