

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem:
Protierozní opatření v k.ú. Bělotín – III. etapa

Smluvní strany

Objednatel č. 1:

Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený:

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat:

pro Olomoucký kraj

vedoucí Pobočky

Přerov,

odborný rada

Pobočky Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

01312774/není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

jež zastupuje:

ředitel Závodu Brno

kontaktní adresa:

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

právník ŘSD ČR,

Závodu Brno

v technických záležitostech oprávněn jednat:

kontaktní

osoba ŘSD ČR, Závodu Brno

Tel.:

E-mail:

ID DS:

zjq4rhz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

65993390/CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

DEMSTAV group, s.r.o.

zastoupený:

Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I-Město

tel.:

jednatelkou

E-mail:
ID DS: mqvyjk6
v technických záležitostech je oprávněn jednat: jednatel,

Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 27844935
DIČ: CZ27844935

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43307

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem: „**Protierozní opatření v k.ú. Běloutín – III. etapa**“.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou **změny termínů dokončení stavebních prací, výsadeb, následné údržby a konečného termínu dokončení díla uvedených v článku V., bodech 1., 4. a 6.**

- Článek V, bod 1 se mění takto:

Dílo bude dokončeno nejpozději do **15. 11. 2024**.

- Článek V, bod 4 se mění takto:

- Termín dokončení stavebních prací: **30. 9. 2021**
- Termín dokončení výsadby: **31. 10. 2021**
- Termín předání a převzetí provedené 3-leté následné údržby: **15. 11. 2024**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

- Článek V, bod 6 se mění takto:

Tříletá péče o vysazenou zeleň v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem č. 1 v následujících termínech:

Rok: 2022 do **15. 11. 2022**
Rok: 2023 do **15. 11. 2023**
Rok: 2024 do **15. 11. 2024**

Odůvodnění

V místě stavebního objektu SO2 – IP3 bylo zjištěno, že zemědělský uživatel (půdní blok LPIS 7303/2 k.ú. Běloutín) zde zasel ozimou obilninu a požaduje zahájení stavebních prací až po sklizni (předpoklad 07/2021). V místě stavebního objektu SO4 – IP18 byl zemědělským uživatelem (půdní blok LPIS 5401/14 k.ú. Běloutín) realizován tzv. krmný biopás s dotační

podmínkou ponechat biopás bez zásahu do 31. 3. 2021. Stavební práce u SO2 – IP3 tak nemohou být dokončeny ve smluvním termínu do 31. 3. 2021. V souladu s projektovou dokumentací, kdy výsadbám dřevin předchází založení travního porostu v jarních měsících a až následná výsadba dřevin na podzim, je nutné posunout termín dokončení vegetačních úprav do letošního podzimu (navržený termín 31.10.2021) a s tím souvisí prodloužení následné tříleté péče o rok do 15. 11. 2024.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. sml. objednatele č.1: 952-2020-521101, č. sml. objednatele č.2: 03PT-004414 a č. sml. zhotovitele: 33/2020, uzavřené dne 2. 10. 2020, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Přílohou tohoto dodatku je časový harmonogram postupu prací.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne

V Hranicích dne

Digitálně podepsal

Datum: 2021.03.19
10:30:44 +01'00'

.....

.....

objednatel č. 1

zhotovitel

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatelka DEMSTAV group, s.r.o.

V Brně dne

Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.08
09:11:32 +02'00'

.....

objednatel č. 2

ředitel Závodu Brno

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Zakázka: Protierozní opáření v k.ú. Bělotín - III. Etapa

ROK	2020-2024																							
Popis prací	týdny																							
	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	112	164	216
Přípravné práce - vytýčení stavby a sítí																								
Zemní práce vč. kácení																								
HTÚ a protierozní přehrážky																								
HTÚ A VÝSADBA																								
JTÚ a oplocení																								
Předání stavby																								
Předání následné péče																								

Výstavba bude prováděna po jednotlivých krocích v etapách a objektech