



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

## **Dodatek č. 1** **smlouvy o dílo ze dne 21.5.2019**

Číslo smlouvy objednatele: 2019/13

Číslo smlouvy dodavatel: 201906

na zhotovení díla:

**„ŠTERNBERK – ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI CHABIČOV“**

### **Smluvní strany:**

Objednatel:

#### **1. VHS SITKA, s.r.o.**

se sídlem: Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk  
IČ: 471 50 891  
DIČ: CZ47150891  
Zastoupený: Ing. Stanislavem Orságem, jednatelem  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 3780

Dodavatel:

#### **2. Společnost „Chabičov – RI-STAV a MS-stavby“**

se sídlem: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel  
IČ: 253 50366  
DIČ: CZ25350366  
Zastoupený: Radanem Vitoulem, Irenou Ryšavou, Romanem Ryšavým  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 9405

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### **I. Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. IX. odst. 9.3. smlouvy o dílo vzájemně odsouhlasuje doba, o kterou se z důvodu vis maior prodlužuje doba plnění tak, že fakticky dochází ke změně čl. III. smlouvy o dílo – termín plnění a harmonogram prací.

### **II. Termín plnění a harmonogram prací**

Termín ukončení realizace stavebních prací se nově stanovuje **do 31.7.2020**. Nový harmonogram prací je přílohou tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
2. Dodatek se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

Ve Šternberku dne

Ve Třech Dvorech 21.4.2020

Ing.  
Stanislav  
Orság

Digitálně  
podepsal Ing.  
Stanislav Orság  
Datum: 2020.04.27  
10:32:16 +02'00'

VHS SITKA, s.r.o.  
Ing. Stanislav Orság, jednatel

Radan  
Vitoul

Digitálně podepsal Radan  
Vitoul  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-25350366,  
o=RI-STAV s.r.o., ou=1,  
cn=Radan Vitoul, sn=Vitoul,  
givenName=Radan,  
serialNumber=P540498  
Datum: 2020.04.21 20:37:03  
+02'00'

Společnost „Chabičov – RI-STAV a MS-stavby“  
Radan Vitoul, zástupce společnosti

**ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM - Šternberk - odkanalizování místní části Chabčív**

**PLÁN ORGANIZACE PRÁCE**

PLÁN ORGANIZACE PRÁCE	2019												2020																		
	zář		říjen		listopad		prosinec		leden		únor		březen		duben		květen		červen		červenec										
	29. zář.	30. zář.	31. říj.	1. říj.	2. říj.	3. říj.	4. říj.	5. říj.	6. říj.	7. říj.	8. říj.	9. říj.	10. říj.	11. říj.	12. říj.	13. říj.	14. říj.	15. říj.	16. říj.	17. říj.	18. říj.	19. říj.	20. říj.	21. říj.	22. říj.	23. říj.	24. říj.	25. říj.	26. říj.		
Šternberk - odkanalizování místní části Chabčív	0,00	551 000,00	542 000,00	551 000,00	1 043 000,00	954 000,00	1 043 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	3 014 000,00	3 014 000,00	4 288 538,94	4 288 538,94	1 640 139,13	1 640 139,13	1 845 023,88	1 845 023,88	500 000,00	500 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00		
SO 01 Kanalizace		542 000,00	542 000,00	542 000,00	954 000,00	954 000,00	1 043 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	138 064,58	138 064,58	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
SO 02 Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 1								809 000,00	809 000,00	809 000,00	809 000,00	1 633 000,00	1 633 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	663 509,15	663 509,15	663 509,15	663 509,15	663 509,15	663 509,15	663 509,15	663 509,15	663 509,15	663 509,15	663 509,15	663 509,15	663 509,15	
SO 03 Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 2														300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	116 641,73	116 641,73	116 641,73	116 641,73	116 641,73	116 641,73	116 641,73	116 641,73	116 641,73	116 641,73	116 641,73	116 641,73		
SO 04 Přeložka vodovodu														258 538,94	258 538,94																
SO 05 Kanalizační přípojky															400 000,00	400 000,00	316 202,55	316 202,55													
PS 01 Čerpací stanice ČSOV1																		172 990,00	172 990,00	172 990,00	172 990,00	172 990,00	172 990,00	172 990,00	172 990,00	172 990,00	172 990,00	172 990,00	172 990,00		
PS 02 Čerpací stanice ČSOV2																		89 890,00	89 890,00	89 890,00	89 890,00	89 890,00	89 890,00	89 890,00	89 890,00	89 890,00	89 890,00	89 890,00	89 890,00		
PS 03 Elektroinstalace MaR pro ČSOV1																		127 770,00	127 770,00	127 770,00	127 770,00	127 770,00	127 770,00	127 770,00	127 770,00	127 770,00	127 770,00	127 770,00	127 770,00		
PS 04 Elektroinstalace MaR pro ČSOV2																		92 223,00	92 223,00	92 223,00	92 223,00	92 223,00	92 223,00	92 223,00	92 223,00	92 223,00	92 223,00	92 223,00	92 223,00		
Ostatní a vedlejší náklady																		9 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
Předání staveniště																															
Přípravné práce																															
Dokončovací práce																															
Předání díla objednateli																															

**Rozdělení pracovních skupin**

- 1 Pracovní četa kanalizace
- 2 Pracovní četa ČS
- 3 Pracovní četa přípojky
- 4 Pracovní četa technologie

**Termin**  
 Zahájení díla: 2.9.2019  
 Ukončení díla: 31.7.2020

Ve Třebč Dvorech 20.4.2020