

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Rynoltice – Křižany“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

číslo smlouvy: S 640 161 600 20

ev. č. registru VZ: 64020180

číslo jednací: 6996/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost obchodních společností IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Založená společníky:

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČO: 264 65 728, DIČ: CZ26465728

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 84107

(vedoucí společník)

IM-stav Praha DS a.s.

se sídlem: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 017 32 625, DIČ: CZ01732625

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19164

(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 23. 9. 2020
zastoupená na základě plné moci ze dne 23. 9. 2020 obsažené v nabídce zhotovitele vedoucím společníkem - obchodní společností:

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČO: 264 65 728, DIČ: CZ26465728

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 84107

bankovní spojení: Účet Factoring KB, a.s., č. účtu 271445030207/0100, na základě souhlasu
objednatele s postoupením úhrad faktur č.j. 14070/2014-OR HKR ze dne 7. 7. 2014

zastoupena: Petrem Michovským, jednatelem

Korespondenční adresa:

viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 200SM0046

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava mostních objektů v úseku Rynoltice – Křížany**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 161 600 20, číslo smlouvy zhotovitele: 200SM0046, uzavřené dne 15. 10. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **8 797 961,24 Kč**

(slovy: osm milionů sedm set devadesát sedm tisíc devět set šedesát jedna korun českých dvacet čtyři haléřů)

Celková výše víceprací činí: 325 782,38 Kč

(slovy: tři sta dvacet pět tisíc sedm set osmdesát dva korun českých třicet osm haléřů)

Celková výše méněprací činí: 230 699,25 Kč

(slovy: dvě stě třicet tisíc šest set devadesát devět korun českých dvacet pět haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací zvýšila o částku ve výši 95 083,13 Kč (slovy: devadesát pět tisíc osmdesát tři korun českých třináct haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 8 893 044,37 Kč

(slovy: osm milionů osm set devadesát tři tisíc čtyřicet čtyři korun českých třicet sedm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 8 893 044,37 Kč

sovy: osm milionů osm set devadesát tři tisíc čtyřicet čtyři korun českých třicet sedm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.11 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 23. 9. 2020 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací k ZL č. 1
Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 28. 4. 2021

Za objednatele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

V Praze dne 27. 4. 2021

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
Petr Michovský
IM-stav Praha s.r.o.
jednatel

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**Č. j.:** 6998/2021-SŽ-OŘ HKR-SMT**Název veřejné zakázky:** Oprava mostních objektů v úseku Rynoltice - Křižany**Číslo registru:** 64020180**Číslo původní Smlouvy:** S 640 161 600 20**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Změna se týká těchto SO:** SO6 – M 125,856 stavební část**Iniciátor změny:** objednatel**Předběžný souhlas (kdy, kým):** -**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:** -**Stručný popis změny:**SO 06 – most km 125,856:

Podle zadávací dokumentace má být povrchová voda z přilehlého území svedena do stávající betonové trubní drenáže v patě železničního tělesa. V průběhu stavby bylo po odhalení části zemního tělesa zjištěno, že v minulosti došlo k propadnutí trub a ty přestaly plnit svou funkci.

Z důvodu nutnosti zajištění odvedení vody bude stávající nefunkční drenáž nahrazena novými troubami DN500 v délce 30 m.

Z důvodu plynulého napojení vodoteče na nové trubní vedení se oproti zadávacím podmínkám nahradí betonové žlaby a prahové vpusti na vtoku mostu otevřeným žlabem z lomového kamene, což povede k zjednodušení udržovacích prací.

Po kompletním očištění spodní stavby mostu bylo zjištěno, že materiál zdiva opěr je ve vyhovujícím stavu. Díky tomu není potřeba přezdívat celou plochu opěr, ale pouze deformované části.

Dále pak objednatel rozhodl, že se pro posílení funkčnosti odvodnění rubu opěr zřídí v opěrách čtyři odvodňovací otvory.

Uvedené změny vyvolají vícepráce a méněpráce.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 8 797 961,24 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 325 782,38 Kč, tj. 3,7 % z ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 230 699,25 Kč tj. 2,6 % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí 95 083,13 Kč tj. 1,1 % z ceny dle SOD.****ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO NE **ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO NE **Navržený způsob zatřídění víceprací:** § 222 odst. 4 ZZVZ**Osoba odpovědná za vznik víceprací:** nelze stanovit**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI
ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změn v Kč oproti SOD:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01 - M 121,365 stavební část	1 815 693,37	0,00	0,00	1 815 693,37
SO 01 - VRN1	169 280,00	0,00	0,00	169 280,00
SO 02 - M 121,855 stavební část	178 751,79	0,00	0,00	178 751,67
SO 02 - VRN1	123 280,00	0,00	0,00	123 280,00
SO 03 - P 122,327 stavební část	509 230,99	0,00	0,00	509 230,99
SO 03 - VRN1	164 100,00	0,00	0,00	164 100,00
SO 04 - M 123,293 stavební část	637 806,18	0,00	0,00	637 745,18
SO 04 - VRN1	149 280,00	0,00	0,00	149 280,00
SO 05 - P 125,352 stavební část	974 011,04	0,00	0,00	974 011,04
SO 05 - VRN1	106 280,00	0,00	0,00	106 280,00
SO 06 - M 125,856 stavební část	1 588 481,27	325 782,38	230 699,25	1 683 564,40
SO 06 - VRN1	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
SO 07 - M 126,617 stavební část	2 094 206,60	0,00	0,00	2 094 206,60
SO 07 - VRN1	95 560,00	0,00	0,00	95 560,00
Celkem	8 797 961,24	325 782,38	230 699,25	8 893 044,37

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: XXX

Datum: 19. 4. 2021

Podpis

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: XXX

Datum: 20. 4. 2021

Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum: 21. 4. 2021

Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 21. 4. 2021

Podpis

XXX

5) Stanovisko odb. právního OŘ:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 26. 4. 2021

Podpis

XXX

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 22. 4. 2021

Podpis

XXX

7) Stanovisko NPI:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 26. 4. 2021

Podpis

XXX

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:**Schvaluji** **Zamítám**

Jméno:

Datum: 26. 4. 2021

Podpis

XXX

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací k ZL č. 1

Změnový list: 1

Název stavby: **Oprava mostních objektů v úseku Rynoltice - Křižany**

Název PS, SO: **SO 06 Most v km 125,856**

poř. č. položky	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
8	132312111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
9	162211211	Vodorovně přemístění vykopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
11	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
16	355341111	Stokové žlaby z betonu tř. C 25/30 v otevřeném výkopu nebo stoce tělivy délky do 500 mm	m3							0,00	0,00	0,00	
22	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
24	174111311	Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnice objemu přes 3 m3 se zhutněním	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
25	58331200	<i>štěrkopisek netříděný zásypový</i>	t							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
26	894204161	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu žlaby šachet z prostého betonu tř. C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm	m3							0,00	0,00	0,00	
27	59228434	<i>žlab štěrbinový betonový s roštem 400x500x2000mm</i>	m							0,00	0,00	0,00	
28	894212131	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 350 nebo 400	kus							0,00	0,00	0,00	
29	895931111	Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm	kus							0,00	0,00	0,00	
30	59212814	<i>vpust' prahová betonová železniční odvodňovací 975x1050x623mm</i>	kus							0,00	0,00	0,00	
31	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus							0,00	0,00	0,00	
32	28661938	<i>mříž litinová 600/40T, 420X620 D400</i>	kus							0,00	0,00	0,00	
33	55242320	<i>mříž vtoková litinová plochá 500x500mm</i>	kus							0,00	0,00	0,00	
51	985223210	Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy

52	583810860	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
55	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
56	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
57	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
58	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
59	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
60	998212191	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t						0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
61	919551013	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 500	m						0,00	0,00	0,00	CÚ URS 2021
62	OSM.227020	KGEM trouba DN500x12,3/2000 SN4	kus						0,00	0,00	0,00	CÚ URS 2021
63	212792211	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100	m						0,00	0,00	0,00	CÚ URS 2021
64	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m						0,00	0,00	0,00	CÚ URS 2021
Celková cena v PS, SO (Kč)									95 083,13	325 782,38	230 699,25	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1474286

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 11b3d60c-bb4b-409c-8e51-bd3ae2952346

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2021 08:15:01



0b796453-5ca7-472a-a567-95d9b16d38ea