

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18. 10. 2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	njicin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	jednatel Ing. Lenkou Sedlákovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Sedláková
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Stavebník :	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „**stavebník**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dub u Nového Jičína**“, které budou zahrnovat i stavbu **I/35 Lešná – Palačov**. (dále jen „**KoPÚ Dub u NJ**“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č.1 (dále jen „**dodatek**“).

ČI. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

1. Změna termínu plnění:

Na základě zápisu z jednání ze dne 1.3.2021 dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 3.4.3 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Odůvodněním jsou v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění COVID-19, kdy vláda ČR rozhodla o vyhlášení nouzového stavu (Usnesení č. 196/2021), a dále svým usnesením uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby omezily svůj provoz, v důsledku tohoto stavu došlo k narušení možnosti řádného plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových úprav. Z tohoto důvodu objednatel souhlasí s termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto:

3.4.3	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	Původní termín 31.3.2021	Nový termín 31.10.2021
-------	---	-----------------------------	---

Datum podepsání dodatku nemá vliv na účinnost ustanovení vyplývající z tohoto dodatku. Dodatek je účinný k 31.03.2021.

2. Ponižení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	ponížení na		SoD	ponížení na
3.4.1	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	0	3000	9 000	0

3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla

Na základě ponížení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v **Článku VI. Cena za provedení díla** v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	826 350,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	497 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	108 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 431 350,- Kč
DPH 21%	300 583,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 731 933,50 Kč

4. Změna Položkového výkazu činností

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle skutečného stavu se upravuje Položkový výkaz činností, který je přílohou smlouvy o dílo. Upravený Položkový výkaz činností je přílohou Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Dub u Nového Jičína.

Čl. II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro stavebníka a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 31.03.2021 smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.

5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě 28.04.2021

Ve Zlíně 21.04.2021

Za objednatele:

Za stavebníka:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

V Olomouci 13.04.2021

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Sedláková
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Dub u Nového Jičina

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH v Kč připadající na ŘSD (50,87 %)	Cena bez DPH v Kč připadající na SPÚ (49,13 %)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce							
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	12 209	11 791	31.1.2021
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000	0	0	0	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	245	710	173 950	88 488	85 462	31.1.2021
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	1 000	25 000	12 718	12 283	
3.4.3. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	90	1 200	108 000	54 940	53 060	31.10.2021
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 200	264 000	134 297	129 703	30.6.2021
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	2 200	15 400	7 834	7 566	30.6.2021
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	270	400	108 000	54 940	53 060	31.07.2021
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	270	400	108 000	54 940	53 060	30.08.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				826 350	420 364	405 986	30.8.2021
3.5. Návrhové práce							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	270	800	216 000	109 879	106 121	31.03.2023
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	12 209	11 791	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	800	40 000	20 348	19 652	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	3 000	3 000	1 526	1 474	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	260	800	208 000	105 810	102 190	31.03.2024
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	3 052	2 948	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				497 000	252 824	244 176	
3.6. Mapové dílo	ha	270	400	108 000	54 940	53 060	30.9.2024
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				108 000	54 940	53 060	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	826 350 Kč	420 364 Kč	405 986 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	497 000 Kč	252 824 Kč	244 176 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	108 000 Kč	54 940 Kč	53 060 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 431 350 Kč	728 128 Kč	703 222 Kč	
DPH 21% v Kč	300 583,50 Kč	152 906,83 Kč	147 676,67 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 731 933,50 Kč	881 034,57 Kč	850 898,93 Kč	

V Ostravě 28.04.2021

V Olomouci 13.04.2021

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel
"ORIS" spol. s r.o.

Ve Zlíně 21.04.2021

Za stavebníka:

.....
Ing. Karel Chudárek
ředitel
ŘSD ČR, Správy Zlín