

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:


1. Změnový list vč rozdílového rozpočtu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

④

V Liberci dne



Ing. Tomáš Pásek
jednatel
BAUTOPA s.r.o.

BAUTOPA s.r.o.
Wintrova 490/22, 460 01 Liberec
IČ: 019 83 024

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2021	
Zhotovitel:		BAUTOPA s.r.o. Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II-Nové Město				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 26.04.2021	
Název akce: LI020141 Hrádek n. N., Uhelná - rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 26.4.2021	
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Ano – viz příloha č. 1				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k místním poměrům byla dohodnuta změna technologie provádění. Místo otevřeným výkopem bude vodovodní řád realizován protlakem. Tato změna technologie zajistí průjezdnost komunikace (pro záchranné složky atp.), kterou by při otevřeném výkopu nebylo možné zachovat (objížděná trasa není k dispozici), zároveň se urychlí doba výstavby.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Celkem - 564 326,01 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3 230 674,15 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <i>Zkráceno o 30 kalendářních dnů</i>			
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 564 326,01 Kč bez DPH						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
			Podp[] Datum			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nahrazení položek v soupisu stavebních prací (§ 222 odst. 7 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
- zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 26.4.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 7 ZZVZ.

Datum 26.4.2021

Datum 24.4.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.