

CES:  
CV034021 Strupčice, rekonstrukce přírodního řadu

## DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: R003471

uzavřený ke Smlouvě o dílo (CES 815/2020) ze dne 27.04.2020 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

#### 1.2 Zhotovitel:

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje  
zapsaná u Krajského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 6848  
zastoupená: Ing. Milan Pavlič, generálním ředitelem  
zástupce pro věci technické:  
IČ: 26212005  
DIČ: CZ26212005  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 7504682/0800  
telefon:  
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

### II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. čl. IV. Cena za dílo  
bod 4.1

cena celkem dle SoD 12 306 368,12 Kč (bez DPH)

dodatek č.1 213 429,90 Kč (bez DPH)

cena celkem dle SoD 12 519 798,02 Kč (bez DPH)

Odůvodnění: Popis a zdůvodnění změn je popsán ve změnovém listě č.1 jež je přílohou tohoto dodatku.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Praze dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Milan Pavlíč  
generální ředitel  
Čermák a Hrachovec a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

**Čermák a Hrachovec a.s.**  
Smíchovská 31, Praha 5  
IČO 26212005  
(11)

# NÁVRH ZMĚNY

číslo : 01/2021

Zhotovitel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s.,  
Teplíce

Datum: 22.02.2021

Název akce: **CV034021 Strupčice, rekonstrukce přívodního řadu**

|                                       |         |           |        |                  |
|---------------------------------------|---------|-----------|--------|------------------|
| Způsob<br>odeslání/<br>předání/datum: | Poštou: | e-mailem: | faxem: | osobně:<br><br>X |
|---------------------------------------|---------|-----------|--------|------------------|

|        |                         |                                   |
|--------|-------------------------|-----------------------------------|
| Odkazy | na specifikaci:         | ne                                |
|        | na výkresy:             | ne                                |
|        | na rozpočtové podklady: | Příloha č.1 – rekapitulace ZL č.1 |
|        | na jinou část smlouvy:  | ne                                |

## Popis a zdůvodnění změny:

Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ – tzv. nezbytné stavební práce.

Změny zjištěny v průběhu prací:

### 1) Dodání indukčních průtokoměrů

Projektová dokumentace počítala s dodávkou a montáží indukčních průtokoměrů.  
V rozpočtu ovšem chyběla položka dodávka indukčních průtokoměrů.

### 2) Úprava příkopu komunikace

Při provádění prací bylo zjištěno, že v úseku cca 100 m na konci Okořina směrem na Strupčice po levé straně, jsou žlaby a krajnice zpevněné rozpadajícím se betonem ve tvaru pražce. Jelikož betonové žlaby jsou permanentně zaneseny a betonový pražec je ze 100% schovaný v krajnici komunikace, bylo proto dohodnuto se zástupci SÚS, projektanta a investora, že druhá část příkopu se zatrubní. V tomto úseku bude osazena 1 revizní šachta pro případné čištění tohoto úseku.

| Důvod<br>vícepráce/méně<br>práce | záměr<br>objednatele | chyba v<br>projektové<br>dokumentaci<br>ano | chyba<br>zhotovitele | vyšší<br>moc | Jiné okolnosti<br>Ano |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|

Počet připojených listů výkresů změny: 0

## Ocenění změny:

**Celkem 213 429,90 Kč bez DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**12 519 798,02 Kč bez DPH**

Změna navržené lhůty dokončení díla  
(číslem/slovy):

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 213 429,90 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 213 429,90 Kč bez DPH, tj. 1,7 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 213 429,90 Kč bez DPH, tj. 1,7 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10 x A4

## Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

tumor 12.4.2021...

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum 04.21

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Stř. 12200, a.s.

yská 1680

240000401

Datum 12.4.2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

Datum 15.4.2021

Datum 15.5.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.