

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 138/P/2020

uzavřené dne 21. 12. 2020 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,
dále také jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: [REDAKCE], pověřen vedením organizace

technických: [REDAKCE], investiční technik

tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002
jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: **ZESA s.r.o.**

Sídlo: L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Radek Lukeš, jednatel

tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

technických: [REDAKCE]

tel. 387 427 265, e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 48202592

DIČ: CZ48202592

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 2411, datum zápisu 11. 12. 1992
jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Modernizace silnice III/15529 Roudné“

II.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 27. 4. 2021 se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** uvedená v čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá:

Kompletní **PD ve stupni DUSP + ZDS/PDPS: do 150 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo, **dokladová část PD: do 300 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo.

III.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 27. 4. 2021

V Českých Budějovicích, dne: 29-04-2021
Objednatel:





pověřen vedením organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích, dne: 29. 04. 2021
Zhotovitel:



Ing. Radek Lukeš
jednatel společnosti
ZESA a.s.





ZESA s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
DOPRAVNÍ STAVBY

tel : 386 322 910
mobil : ██████████
E-mail : ██████████
IDDS : tg5c24z

L.B.Schneidera 414 / 2
České Budějovice
370 01

IČ: 48 20 25 92
DIČ: CZ 48 20 25 92

Bankovní spojení :
██████████

SÚS Jčk, p.o.
Nemanická 2133/10
České Budějovice
370 10

Č.j.:

Vyřizuje ██████████; tel.: 386 322 910

V Č.Budějovicích dne : 27.04.2021

Věc : Oznámení zhotovitele objednateli II.– průběh projektové přípravy a doba plnění

Akce/dílo: „**Modernizace silnice III/15529 Roudné**“
Stupeň PD: DUSP + ZDS/PDPS
Číslo sml.obj.: **138/P/2020**
Číslo zak.zhot.: 20 / 30

Vážení,

tímto dopisem navazujeme na náš dopis ze dne 03.03.2021, ve kterém jsme vás informovali o stavu a průběhu projektové přípravy předmětného díla (projektu) a o možném vlivu vládních opatření na dobu plnění díla.

V současné době je rozpracována projektová dokumentace (DSP/PDPS), kterou budeme po dokončení rozesílat s žádostmi o vyjádření a stanoviska na příslušné dotčené orgány a subjekty. Nadále jsou však značně omezeny možnosti projednávání rozpracovaného díla s dotčenými orgány (úřady), které stále pracují pouze v nouzovém režimu. Trvá stav, že na vyjádření či stanoviska úřadů čekáme mnoho týdnů, v některých případech i několik měsíců. To zásadně komplikuje plynulý průběh projektové přípravy, včetně smysluplného řešení důležitých technických záležitostí.

Ve vztahu k výše uvedenému a ve smyslu Smlouvy, čl.VI., odst. 4e).vám sdělujeme, že tyto skutečnosti mají vliv na dobu plnění díla. Zároveň vás tímto žádáme ve smyslu Smlouvy, čl.III., odst. 2.) o prodloužení termínu plnění o +90 kal.dnů, celkem tedy 300 kal.dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo.

V současnosti stále neumíme předvídat, jak velké zdržení to nakonec bude. Podle vývoje situace bude toto z naší strany dále upřesňováno. Zároveň však prohlašujeme, že je naší maximální snahou dílo dokončit a odevzdat vám co nejdříve.

Děkujeme za spolupráci a za pochopení nastalé situace.

Za zhotovitele s pozdravem

Ing. Radek Lukeš ✓ Digitálně podepsal Ing. Radek Lukeš
Datum: 2021.04.27 14:07:44 +02'00'



Kopie: vlastní
Přílohy: - - -