

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 34/2020**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

**I.  
SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

---

Objednatel:	Zhotovitel:
<b>Město Valašské Klobouky</b>	AWT Rekultivace a. s
Masarykovo náměstí 189	Rychvaldská 2012
76601 Valašské Klobouky	735 41 Petřvald
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka	Kamil Holenda, předseda představenstva Jiří Babiš, místopředseda představenstva
tel.: 577 311 111	tel.: 596 580 143
e-mail: starosta@mu-vk.cz	e-mail: info@awt-rekultivace.cz

---

Bankovní spojení

Československá obchodní banka a. s.	ING Bank N.V, o.s. Praha 9
č. účtu: 292669434/0300	číslo účtu: 1000507105/3500

---

Identifikační číslo

002 84 611	IČ 47676175
------------	-------------

---

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611	DIČ CZ47676175
------------	----------------

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Ostravě  
oddíl B vložka č. 777

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2020 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce s názvem:

**„Skládka odpadů ve Smolině – oddělovací hrázka“** (dále jen „Smlouva o dílo“).

Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

- změně týkající se méněprací a víceprací, které jsou vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- změně týkající se termínu předání dokončeného díla

## III. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

1. Předmět díla specifikovaný v čl. I smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. Cena díla specifikovaná v čl. IV smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění následovně:

Původní cena díla bez DPH:	2 148 966,64 Kč
Dodatek č. 1	
Vícepráce bez DPH	188 902,90 Kč
Méněpráce bez DPH	- 212 433,00 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH:	2 125 436,54 Kč
21% DPH	446 341,67 Kč
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>2 571 778,22 Kč</b>

3. Důvodem posunutí termínu dokončení stavebních prací je zjištění nových skutečností a to: v předpolí svahu odpadů byla zjištěná voda, nashromážděná pod fólií. Fólie se musí rozříznout, nahromaděnou vodu odčerpat do sběrného drénu průsakových vod. Následně bude rozříznutá fólie opět zavařena extruzním svarem. Dále postup prací ovlivnily nevhodné klimatické podmínky.

Dílo musí být dokončeno a předáno objednateli ve lhůtě do 25. 5. 2021

## IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn, v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Příloha č. 1: soupis prací a cen

Ve Valašských Kloboukách dne

Za objednatele:

**Město Valašské Klobouky**

-----  
Mgr. Eliška Olšáková

V Petřvaldu dne

Za zhotovitele:

**AWT Rekultivace a.s.**

-----  
Kamil Holenda, předseda představenstva

-----  
Jiří Babiš, místopředseda představenstva