

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2020/00877/OOŽP

Smluvní strany:

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Gardenline s.r.o.

sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

zastoupená Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel spolu dále též společně „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“):

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/00877/OOŽP, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v revitalizaci okolí cyklostezky Pod Vítkovem s cílem lokálně okolí cyklostezky zaktivovat a vytvořit dílčí zastavení v celé její délce od mostu přes Husitskou ulici až ke starému Vítkovskému tunelu (dále jen „**Smlouva o dílo**“ či „**Dílo**“);
- (B) Došlo ze strany Zhotovitele k žádosti o posun termínu dokončení Díla o 10 pracovních dnů;
- (C) Došlo k navýšení ceny Díla na základě Krycího listu soupisu prací a Změnových listů č. 1, 2, 3 a 4,

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDUJÍCÍ DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO:

I.
Předmět Dodatku

1. Článek IV. Smlouvy o dílo – MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEVZETÍ DÍLA – odstavec 4.7 se mění tak, že nově zní:

“4.7. Dílo bude dokončeno a odevzdáno do 170 pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli. O předání staveniště Zhotoviteli bude smluvními stranami vyhotoven protokol. Termín provedení díla se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla.”

2. S odkazem na Článek VI. Smlouvy o dílo – CENA, ROZSAH PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY – odstavec 6.4 se Smluvní strany dohodly na změně ceny za Dílo, a to na základě Krycího listu soupisu prací a změnových listů č. 1, 2, 3, 4, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

č. ZL	název a popis ZL	vícepráce/méněpráce	cena bez DPH
1	Veřejné osvětlení, elektroinstalace; Veřejné osvětlení, elektroinstalace	Vícepráce; Méněpráce	105.036,- Kč; -201.216,10,- Kč
2	Tunel a ohradní zídky herního plácku	Vícepráce	234.677,69,- Kč
3	Nové opěrné stěny zálivů	Méněpráce	-69.464,99,- Kč
4	Nová opěrná zeď	Vícepráce	104.312,99,- Kč
Celkem			173.345,59,- Kč

Odůvodnění provedených změn:

ZL č. 1

V souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, upravuje Objednatel rozsah stavebních prací následovně. Upřesnění rozsahu a typu prací je způsobeno plánovanou realizací stavby Rekonstrukce Tachovského nám. Zahájení stavby je plánováno v r.2022 a v průběhu realizace by se stavebně zasahovalo do nově provedené trasy kabelů VO a elektroinstalace, kdy tato trasa vede ze zapínacího bodu v opěrné stěně na začátku Žižkovského tunelu přes Tachovské náměstí.

ZL č. 2

V souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, upravuje Objednatel rozsah stavebních prací následovně. Na základě pochybení zpracovatele projektové dokumentace „Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem – Smart cities“ nebyl tento objekt předmětem veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace okolí cyklostezky Pod Vítkovem se sadovými a parkovými úpravami“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

K pochybení došlo při zpracování výkazu výměr, kde položky spojené s konstrukcí kleneb tunelů nebyly zadány.

Nabízená cena firmy GARDENLINE s.r.o. byla porovnána s jinými nabídkami a odpovídá místě a času realizace.

ZL č. 3

V souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, upravuje Objednatel rozsah stavebních prací následovně. Při geodetickém vytyčení výšky zdiva a porovnání výšky zdiva se skutečným průběhem okolního terénu, byly na žádost investora upraveny výšky některých zdí.

ZL č. 4

V souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, upravuje Objednatel rozsah stavebních prací následovně. Při geodetickém vytyčení výšky zdiva a porovnání výšky zdiva se skutečným průběhem okolního terénu, byly upraveny výšky některých zdí.

3. V souladu s výše uvedeným se cena díla uvedená v čl. VI odst. 6.1 smlouvy o dílo mění následovně:

Původní cena díla:

Cena bez DPH:	15.884.404,54 Kč
DPH 21 %:	3.335.724,95 Kč
Cena s DPH:	19.220.129,49 Kč

Cena na základě dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	16.057.750,13 Kč
DPH 21 %:	3.372.127,52 Kč
Cena s DPH:	19.429.877,65 Kč

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že vyjma změny uvedené v čl I. tohoto Dodatku zůstává Smlouva o dílo beze změny.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto Dodatku na profilu zadavatele.
3. Podepsáním tohoto Dodatku Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 21. 04. 2021 č. 273.
5. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy;
6. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží Zhotovitel a tři stejnopisy obdrží Objednatel.

Příloha č. 1 – Krycí list soupisu prací

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

Příloha č. 3 – Změnový list č. 2

Příloha č. 4 – Změnový list č. 3

Příloha č. 5 – Změnový list č. 4

V Praze dne

V Litoměřicích dne

za **Městskou část Praha 3**

Jiří Ptáček, starosta

za **Gardenline s.r.o.**

Ing. Miloš Náprstek, jednatel