

Dodatek č. 2 ke Smlouvě O Dílo č. 375/20

schválený rozhodnutím RMČ ze dne 21.04.2021 usnesením č. USN RM 155/2021
uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona,
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha-Čakovice

Sídlo: náměstí 25. března 12, 196 00 Praha - Čakovice

IČO: 00231291 DIČ: CZ00231291

Zastoupen ve věcech smluvních: starostou MČ Ing. Jiřím Vintiškou a
1. zástupcem starosty Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D.

Zastoupen ve věcech technických: Markétou Bařkovou, technikem OBHSB,
[redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 19-2000922389/0800

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: ACG – Real s.r.o.

Sídlo: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3- Vinohrady

IČO: 270 94 359 DIČ: CZ27094359

Zápis v Obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
95793

Zastoupen ve věcech smluvních: Martin Svoboda, jednatel

Zastoupen ve věcech technických: Roman Skuhra, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 258990961/0300

dále jen „zhotovitel“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 375/20, uzavřené dne 14.12.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) a následného Dodatku č. 1 k SoD, uzavřeného dne 14.01.2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu „*Stavební úpravy stávající mateřské školy Cukrovarská-Praha Čakovice*“, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny termínu dokončení díla, a to z důvodu nouzového stavu vydaného na základě vládního rozhodnutí a jeho omezení mající zásadní vliv na průběh dokončení stavby a v návaznosti na dopady karantén a onemocnění Covid19 do kapacit zaměstnanců dodavatele a subdodavatelů stavby došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů k prodlužení

s realizací stavebních činností s dopadem do harmonogramu plnění díla. V tom smyslu se obě strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“), ve kterém upraví termín dokončení díla a rozsah změn vyvolaných v průběhu stavby. Tyto přílohy jsou součástí tohoto uzavíraného dodatku ke smlouvě.

I.

1. Původní ujednání článku 5. Smlouvy o dílo (Termín plnění) se nahrazuje ujednáním novým takto:

„Čl. 5 Termín plnění“

5.1 Předání staveniště a zahájení prací na díle: 15.1.2021

5.2 Dokončení a předání díla: nejpozději do 31.5.2021“

2. Smluvní strany dále aktualizují harmonogram realizace díla ke dni předání díla dle tohoto dodatku.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 2 – Časový harmonogram zhotovitele – aktualizace.


Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 21.04.2021, č. USN RMČ 155/2021

V Praze dne 19.4. 2021

Objednatel:



starosta MČ Praha Čakovice



I, zástupce starosty

V Praze dne 22.4. 2021

Zhotovitel:



jeđnatel

