

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Dětrichov n. B.“

Číslo veřejné zakázky*: 63520224

Pořadové číslo změnového listu: 2

Zdůvodnění a popis změny:

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla:

- Ke dni ukončení smlouvy 31.05.2021 nemůže být dílo dokončeno. Důvodem nemožného ukončení díla je posun termínu výlukových prací SO 01 Rušení LIS po koordinaci souběžných výlukových prací, Správy železnic státní organizace.
- Nový termín ukončení díla 30.06. 2021

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: -

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Cena dle SOD	25 070 824,00 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	25 070 824,00 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	25 070 824,00 Kč	
Celková hodnota změny	0 %	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0 %	
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	0 %	

1/ Návrh změny vypracoval:

Datum: 27.04.2021

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 27.04.2021

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: **Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno

Datum: 27.04.2021

Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ: **Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 27.04.2021

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ: **Schvaluji** **Neschvaluji**

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 28.04.2021

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu:

Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty realizace díla ze dne 10.02.2021