

Dodatek č. 3.

ke Smlouvě o dílo č. 199/2019

**„Realizace vrtaných studní – Bohnice, Hloubětín, Kunratice, Slivenec, Chuchle”
(dále jen “smlouva”) uzavřené dne 15.11.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne
30.6.2020 a dodatku č. 2 ze dne 30.11.2020 mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
IČ: 15053695 DIČ: CZ15053695
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové pod sp.
zn. C 1036
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla. Důvodem změny termínu dokončení díla jsou: poškození vrtu v zookoutku Chuchle třetí osobou, změna stavby před dokončením studny hájovny Bohnice a doplňování projektové dokumentace studny hájovny Kunratice dle požadavků ÚMČ P4 a omezení dotčených orgánů stavebního řízení, která vyplývají z mimořádných opatření souvisejících s nouzovým stavem ČR v důsledku pandemie SARS Cov-2.

II.

1. Dohodou smluvních stran se termín dokončení částí díla prodlužuje do:

vrtaná studna Hájovna Bohnice	31.8.2021
vrtaná studna Hájovna Kunratice	15.12.2021
vrtaná studna Zookoutek Chuchle	31.8.2021

2. Smluvní strany sjednaly, že jakákoliv další případná změna termínu dokončení části díla dle odst. 1 tohoto článku výše bude možná pouze číslovaným dodatkem smlouvy, a to jen v případě doložení komplikací přímo souvisejících s opatřeními státu v důsledku epidemie SARS Cov-2.

III.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací a méněprací, dle cenového rozpočtu zhotovitele, který je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 1 487 297,52 Kč, vč. DPH** (slovy: jeden milion čtyři sta osmdesát sedm tisíc dvě stě devadesát sedm korun českých padesát dva haléřů).

Cena ze smlouvy o dílo č. 199/2019 vč. DPH	1 715 810,25 Kč
DPH ze smlouvy č. 199/2019	297 785,25 Kč
Cena ze smlouvy č. 199/2019 bez DPH	1 418 025,00 Kč
Cena víceprací a méněprací (1) vč. DPH dle dodatku č. 2. SoD	-257 794,74 Kč
DPH víceprací a méněprací (1) dle dodatku č. 2. SoD	-44 741,24 Kč
Cena víceprací a méněprací (1) bez DPH dle dodatku č. 2. SoD	-213 053,50 Kč
Cena víceprací (2) vč. DPH dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	29 282,00 Kč
DPH víceprací (2) dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	5 082,00 Kč
Cena víceprací (2) bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	24 200,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 487 297,52 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	jeden milion čtyři sta osmdesát sedm tisíc dvě stě devadesát sedm korun českých padesát dva haléřů
DPH celkem	258 126,02 Kč
Cena celkem bez DPH	1 229 171,50 Kč

Dochází tedy ke zvýšení původní ceny o **29 282,00 Kč vč. DPH**, a to z důvodu požadavků stavebního úřadu vyplývajících ze změny stavby před dokončením.

VI.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:

xxx
xxxx
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Přílohy: č. 1 - Položkový rozpočet víceprací vrtané studny LHMP hájovny Bohnice