

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na stavební práce

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel
č. smlouvy: S-3472/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

RISL s.r.o.

se sídlem: U Vodárny 461, 253 01 Hostivice
IČO: 453 10 653
DIČ: CZ45310653
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8650
jejímž jménem jedná Ing. Rudolf Coufal, jednatel
číslo Smlouvy: 112112020

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 0167 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1, (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2020 Smlouvu o dílo na stavební práce (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Oprava areálových kanalizačních stok - Mělník**“
2. Předání staveniště proběhlo dne 08.03.2021
3. Smlouva byla uzavřena během zimní přestávky, předání staveniště po zimní přestávce v roce 2021. Při bližším prozkoumání staveniště bylo zjištěno, že je potřeba upravit projektovou dokumentaci stavby, protože na dané kanalizaci je kolize s dešťovou stokou. Proto je potřeba uzavřít tento Dodatek č.1. s posunutím termínu dokončení.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 14.12 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se dohodly prodloužení termínu o 3 měsíce
3. Článek 4.1 Smlouvy se mění:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat objednateli do 31.07.2021

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č.1 vyjadřuje jejich vůli a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodující.

V Říčanech

V Hostivici

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

RISL s.r.o.

Ing. Rudolf Coufal, jednatel společnosti