

č. objednatele č. 1: 122-2015-521101
č. objednatele č. 2: 03PT-002176
č. zhotovitele: 503/2015

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a
č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27.3.2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. DOLNÍ ÚJEZD U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Adresa:
Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky
Přerov, Ing. Václav Závěšický, odborný
referent Pobočky Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

+420 xxxxx, +420 xxxxx

prerov.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Objednatel č.2:

Sídlo:
jež zastupuje:
kontaktní adresa:
ve věcech smluvních:
v technických záležitostech:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:

dále jen „objednatel č.2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/31, 602 00 Brno

Mgr. Andrea Chmelová

Ing. Bc. Vladimír Svoboda

ČNB a.s.

20001-15937031/0710

65993390/CZ65993390

Zhotovitel: GEODETIKA s.r.o.
sídlo: Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem, jednatelem společnosti GEODETIKA s.r.o.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: hjt75qe
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 108909494/0600
IČ: 634 80 999
DIČ: CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx
dále jen „**zhotovitel**“.

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **změna termínu dokončení** u níže uvedených dílčích částí díla:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

3.2.2.a Doplnění návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – věcná břemena

Původní termín dokončení do **30. 4. 2021 se mění na nový termín 31. 7. 2021.**

Odůvodnění:

Hlavním důvodem změny dílčího termínu dle SOD je problematika chybně popřípadě nepřesně zapsaných 61 věcných břemen. Chybné zákresy věcných břemen neumožňují převzetí těchto záznamů do návrhu nového uspořádání pozemků, jelikož dochází k rozporu mezi vedením věcných břemen v intravilánu a extravilánu (věcná břemena mezi těmito částmi k.ú. na sebe nenavazují). U některých věcných břemen vyvstala nejasnost i rozdílem mezi SPI a SGI. KP Přerov bylo požádáno Pobočkou Přerov o prošetření těchto nesrovnalostí tak, aby bylo možné podklady z KN použít a pokračovat na návrhu KoPÚ co nejdříve.

Dalším důvodem posunu termínu jsou omezení vyplývající z epidemiologického vývoje nákazy COVID-19, které značně omezují osobní kontakt s účastníky řízení a neumožňují souvislé projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky.

2. **Změna osoby** oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele č. 1

V technických záležitostech budou za objednatele č. 1 dále oprávněni jednat Ing. Renáta Brundová, vedoucí pobočky Přerov a Ing. Václav Závěšický, referent Pobočky Přerov.

3. **Změna kontaktní adresy objednatele č. 2**

Nová kontaktní adresa: Šumavská **525/31**, 602 00 Brno

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27. 3. 2015, ve znění dodatku č. 1 až 4 nemění.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 12.4.2021

Za objednatele č.1:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

V Brně dne: 20.4.2021

Za objednatele č.2:

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

V Prostějově dne: 9.4.2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dušan Vystavěl

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

Příloha k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Újezd u Lipníka n/B

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	500	2 000	30.4.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 200	24 000	30.4.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	378	320	120 960	30.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	378	200	75 600	30.10.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	1 100	125 400	31.7.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	48	1 100	52 800	31.7.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	375	200	75 000	30.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					475 760	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	366	680	248 880	15.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	190	280	53 200	15.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	55	600	33 000	15.5.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	230	200	46 000	15.5.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	210	200	42 000	15.5.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	200	18 000	15.5.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	366	610	223 260	31. 7. 2021
3.2.2.a	Doplnění návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - věcná břemena	ha	366	190	69 540	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					739 880	
3.3	Mapové dílo	ha	375	140	52 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					52 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	500	45 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					45 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	475 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	739 880 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	52 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	45 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 313 140 Kč
DPH 21% v Kč	275 759 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 588 899 Kč

V Olomouci dne 12.4.2021

Za objednatele č. 1:

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V Prostějově dne 9.4.2021

Za zhotovitele:

.....

Ing. Dušan Vystavěl,

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

V Brně dne 20.4.2021

Za objednatele č. 2:

.....

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno