

# Dodatek č. 1

## k Prováděcí smlouvě

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
jejímž jménem jedná: Ing. Jan Lichtneger, ředitel  
č. smlouvy: S-3719/00066001/2020  
č. rámcové smlouvy: S-2238/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **Společnost Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM,**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník  
zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí sdružení)  
zastoupeným: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem,  
Ing. Milanem Kalným – jednatelem,  
Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,  
(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)  
IČ: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v OR vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 2994  
č. smlouvy: 20 171 03

Společníci sdružení:

#### **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  
zastoupeným předsedou představenstva Ing. Martinem Vilčem,  
IČO: 427 67 377  
DIČ: CZ42767377 (plátcí DPH)  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným  
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

#### **G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava Vítkovice,  
zastoupeným jednatelem Ing. Michalem Kofroněm,  
IČO: 646 16 886  
DIČ: CZ64616886 (plátcí DPH)  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

#### **HBH Projekt spol. s r.o.**

Se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,  
zastoupeným jednatelem Ing. Radovanem Hrnčířem,

IČO: 449 61 944

DIČ: CZ44961944 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem Ohradní 1443/24b , 140 00 Praha 4, Michle,

zastoupeným jednatelem Ing. Karlem Nejedlým,

IČO: 618 53 267

DIČ: CZ61853267 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1,

zastoupeným jednatelem Ing. Radko Buckem a jednatelem Ing. Janem Loško, Ph.D.,

IČO: 485 88 733

DIČ: CZ48588733 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

**Link projekt s.r.o.**

se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno,

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Damkem,

IČO: 276 78 032

DIČ: CZ27678032 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 0167 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1, (dále jen „Dodatek“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2020 Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany - PD**“
2. Důvodem je podpis smlouvy ve 12/2020, čímž zajišťování nutných průzkumů padlo do klimaticky ne-příznivého období, kdy tyto průzkumy nelze realizovat. Jedná se zejména o geodetické zaměření a inženýrskogeologický průzkum. Geodetické zaměření nelze provádět v období se sněhovou pokrývkou a velkými mrazy. Geodetické zaměření je nutný podklad pro zpracování inženýrskogeologického průzkumu a musí mu předcházet, jak plyne z §8 vyhlášky č. 369/2004 Sb. Krom výše uvedeného byly pozemky vhodné pro vrtné práce po období mrazů se sněhovou pokrývkou rozbředlé a stav terénu neumožňoval příjezd dostatečně výkonné vrtné soupravy do blízkosti mostu. Při výběru jiného pozemku (resp. jiného místa pro vrtné práce) nebo při použití lehčí (a tedy méně výkonné) vrtačky by hrozilo, že by inženýrsko-geologický průzkum byl

nedostatečný ve smyslu odst. 4.6 TP 76B, což by bylo v rozporu s uzavřenou Smlouvou. Je proto potřeba uzavřít tento Dodatek č.1. s posunutím termínu dokončení.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se dohodly prodloužení termínu.
3. Článek III.1 b) Smlouvy se mění:  
**Koncept DŮR – nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy**  
(ostatní termíny zůstávají beze změny)

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č.1 vyjadřuje jejich vůli a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodující.

V Říčanech

V Praze

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

---

Pontex/DP Ostrava/G-  
Consult/HBH/APIS/MMD/Link-RD na PP BIM  
Ing. Martin Havlík, jednatel společnosti Pontex,  
spol.s.r.o.