



**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„II/152 Slavětice - obchvat, PD“**

na sml. č. 6802/18
1449

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 40 5000 5000/6800
IČO: 70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HBH Projekt spol. s r.o.**
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Boháč
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město
Číslo účtu: 1557041621/0100
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v odstavci 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č. 4 smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 119657, č. zhotovitele 2018/0573 ze dne 21. 8. 2018, ve znění jejího dodatku č. 1 objednatele: 126240 ze dne 21. 6. 2019, dodatku č. 2 objednatele: 129702 ze dne 29. 11. 2019 a dodatku č. 3 objednatele: 135399 ze dne 30. 4. 2020 (dále též jen „smlouva“) je prodloužení termínu plnění provedení veřejné zakázky.

2.3. Hlavním důvodem této změny smluvních podmínek je vliv mimořádné okolnosti v podobě šíření epidemie COVID-19, kdy projednání DSP s relevantními institucemi a dotčenými orgány z důvodu omezení jejich provozu nebylo možné provádět v plném rozsahu v období

vyhlášeného nouzového stavu včetně vyřizování žádostí v zákonných lhůtách. Zhotovitel o vlivu této překážky průběžně objednatele informoval, a to dopisem ze dne 9. 11. 2021 a následně jeho doplněním ze dne 7. 12. 2020, v rámci kterého zhotovitel popsal stav vyřízení jednotlivých stanovisek a vyjádření, kdy v této době neměl k dispozici všechna stanoviska potřebná k podání úplných žádostí o vydání stavebních povolení na příslušné stavební úřady, které zhotovitel rozeslal po obdržení projektové dokumentace DSP. Žádosti o stanoviska a vyjádření byly rozeslány v průběhu října 2020. Žádosti o vydání stavebních povolení na Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, a Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, které jsou příslušným speciálním stavebním úřadem byly podány dne 28. 1. 2021, bezodkladně po obdržení posledního potřebného stanoviska, které bylo vydáno 27. 1. 2021. Oba speciální stavební úřady stavební řízení již zahájily a předpokládá se vydání stavebních povolení včetně nabytí právní moci v nově sjednané dílčí lhůtě.

2.4. Na základě ustanovení odstavce 3.5. smlouvy a v souladu s odstavcem 2.7. smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 4, kterým se původní doba pro zajištění pravomocného stavebního povolení upravuje na dobu potřebnou pro vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

Původní znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad září 2018
Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.1. písm. b)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c)	do 31.7.2020
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. d)	do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. f)	do 1 měsíce od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. g) do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad září 2018

Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum) do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a) do 6 měsíců od podpisu smlouvy

Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.1. písm. b) do 5 měsíců od podpisu smlouvy

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c) do 31.7.2020

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. d) do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR

Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. e) do 31.5.2021

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. f) do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. g) do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 119657, č. zhotovitele 2018/0573, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2019, dodatku č. 3 ze dne 30. 4. 2020 tímto dodatkem č. 4 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 119657, č. zhotovitele 2018/0573 ze dne 21. 8. 2018 a jejího dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2019, dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 30. 4. 2020.

4.3. Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4.4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 smlouvy o provedení veřejné zakázky včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.


4.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 9. 04. 2021

V Brně dne 24 -03- 2021

Objednatel:


Kraj Vysočina
Žitná 57, 587 33 Jihlava
.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Zhotovitel:


HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabaníčkova 5
602 00 BRNO
.....
Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti