

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200017,  
na akci: Mlynařice, Benátecká Vrutice - Milovice, oprava koryta, ř. km 10,000-14,030

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo stavby objednatele: 119170001

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **P O P R spol. s r.o.**  
Adresa sídla: Stavební 1148, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Vladimír Pražák, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Vladimír Pražák, jednatel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 46509283  
DIČ: CZ46509283  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 2285

(dále oba společně jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200017, (dále jen „smlouva“) v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Předmět smlouvy:**

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši **336 276,14 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 03	336 276,14 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>336 276,14 Kč</b>

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši – **185 097,26 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 03	-185 097,26 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>-185 097,26 Kč</b>

### **Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

#### **Stávající text:**

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 5. 2. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 10 610 000,- Kč,

slovy: desetmilionůšestsetdesettisíc korun českých bez DPH.

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 5. 2. 2020 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 10 610 000,- Kč,

slovy: desetmilionůšestsetdesettisíc korun českých bez DPH.

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 336 276,14 Kč bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši -185 097,26 Kč bez DPH,

Celková cena díla bez DPH činí **10 761 178,88 Kč**,

slovy: desetmilionůsedmsetšedesátjedenatisícjedenostosedmdesátosm korun českých osmdesátosm haléřů bez DPH.

## **Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla**

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, jejichž nezahrnutí do výkazu výměr bylo způsobeno chybou při tvorbě výkazu výměr. Tyto práce byly nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odst. 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1. Jedná se o následující změny a práce:

Změnový list č. 1 řešil nesoulad v počtech stromů mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a dále požadavek orgánu ochrany přírody na zachování původních druhů stromů. Počty stromů jednotlivých velikostních kategorií byly ve výkresové i textové části projektové dokumentace identifikovány a uvedeny v soupisu dřevin určených ke kácení, ale při zpracování výkazu výměr bylo projektantem (rozpočtářem) zaměněn "průměr" za nesprávný "obvod". Tímto se všechny stromy určené ke kácení posunuly do nižších kategorií a průměry nad 700 mm ve výkazu výměr zcela chyběly. Změna počtu kácených stromů byla provedena na základě podrobného prověření stavu porostů za účasti správce vodního toku, TDS, orgánu ochrany životního prostředí, projektanta a zhotovitele. Se změnami množství stromů ke kácení souvisejí i změny v počtu likvidovaných větví a pařezů. Tyto změny měly vliv do ceny díla.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952200017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

*elektronicky podepsáno*

Ing. Vladimír Pražák  
jednatel