

**„Modernizace rozvodů NN v 1.PP KD Ládví, Burešova 2, čp. 1661,
Praha 8 - Kobylisy“**

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. VR 23/2020

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo:	U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen:	Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO:	00639524
DIČ:	CZ00639524
Bankovní ústav:	
Číslo účtu:	
E-mail:	
Kontaktní osoba:	

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel:	Z&D stavební společnost, spol. s r. o.
Sídlo:	K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti
IČO:	452 44 618
DIČ:	CZ45244618
Zápis v obchodním rejstříku:	C 6441 vedený u Městského soudu v Praze
Bankovní ústav:	
Číslo účtu:	
E-mail:	
Kontaktní osoba:	

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č.2:

Čl. II.
Doba plnění

Článek IV., odst. 4.1, bod b) Smlouvy se z důvodu nezbytné součinnosti prací v závislosti na dodávce technologií provádějící PRE a.s., které nelze ovlivnit a dále z důvodu odstranění havarijního stavu kanalizace spočívající v průsaku do kabelových vedení elektro rozvodů vč. kabeláže vysokého napětí u TS 3285, ruší a nahrazuje tímto textem:

b) termín dokončení díla: **do 270 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.2 ruší dodatek č.1 v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.


Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 12. 04. 2021

Za objednatele:



Za zhotovitele :



Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Běteclice
DIČ: CZ05745/18