

**DODATEK Č. 4 FOLKNÁŘSKÝ POTOK, Ř. KM 0,990 – 1,520****VČ. PP**

ke smlouvě o dílo ze dne 14.10.2019

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

**Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy**, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: Ing. Michal Rousek, náměstek pro vodní hospodářství a investice

tel.: , specialista vodního hospodářstvíčíslo tel. 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**HYDROPROGRESS, s.r.o.**

sídlo: Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno

IČO: 04449461

DIČ: CZ04449461

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brno, oddíl C, vložka 89961

Statutární orgán: Martin Pavlík, jednatel

zastoupený: Martin Pavlík

číslo telefonu: 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 8926442001/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě „Folknářský potok, ř. km 0,990 – 1,520 vč. PP“ (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

V rámci zajišťování stanovisek vlastníků dotčených pozemků zpracovatelem projektové dokumentace vzešli od zástupce společnosti Armex Holding, a.s. požadavky na projednání dotčení pozemků a uzavření „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ až po předložení projektové dokumentace ve stupni DÚR, a to za přímého jednání mezi vlastníkem pozemku Armex Holding, a.s. a objednatelem Lesy České republiky, s.p. Tento požadavek vlastníka pozemku není v souladu s požadavky smlouvy o dílo č. 21/I, N/956355, 751631/6,75 a běžnou praxí objednatele, kdy je potvrzený geometrický plán katastrálním úřadem podáván k zápisu do KN až po získání územního rozhodnutí pro danou akci. Smlouva o dílo tak požaduje zpracování a odevzdání GP před dokončením PD ve stupni DÚR. Na základě požadavku zásadního vlastníka pozemků pro potřeby realizace stavby se smluvní strany dohodly na změně dílčích plnění a prodloužení termínů takto:

**původní bod c)** uzavření všech kupních smluv a projednání „smluv – souhlas s údržbou a opravou“, v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků, zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ

**se mění takto:** c) uzavření všech kupních smluv (vyjma společnosti Armex Holding, a.s. zajišťovanou objednatelem), v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků, zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ včetně pozemku společnosti Armex Holding, a.s. s termínem plnění **nejpozději do 31.07.2021**

**plnění bodu d)** dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby s termínem plnění **nejpozději do 31.07.2021**

**plnění bodu e)** zajištění všech stanovisek vlastníků dotčených pozemků pro potřeby dočasných záborů (přístupy, manipulační plochy apod.) a následné zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby se termínem plnění **nejpozději do 30.09.2021**

Dále se smluvní strany dohodly, že na základě zajištění budoucí kupní smlouvy a kupní smlouvy se společností Armex Holding, a.s. objednatelem, poskytne zhotovitel PD slevu z dílčího plnění bodu b) ve výši 10 % tj. 1 900,- Kč bez DPH a bodu c) ve výši 10%, tj. 3 800,- Kč bez DPH.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích dne .....

V Brně dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Pavel Rus**  
ředitel OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Martin Pavlík**  
jednatel  
HYDROPROGRESS, s.r.o.