

**DODATEK Č. 3 JESTŘEBSKÝ POTOK, Ř. KM 0,000 – 1,260 A
ŠVÁBSKÝ POTOK, Ř. KM 0,0 – 2,64**

ke smlouvě o dílo ze dne 06.03.2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne
29.12.2020

ve věcech technických jedná: Ing. Michal Rousek, náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [REDACTED]

[REDACTED], specialista vodního hospodářství

číslo tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

HYDROPROGRESS, s.r.o.

sídlo: Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno

IČO: 04449461

DIČ: CZ04449461

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brno, oddíl C, vločka 89961

Statutární orgán: Martin Pavlík, jednatel

zastoupený: Martin Pavlík

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 8926442001/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě „Jestřebský potok,
ř. km 0,000 – 1,260 a Švábský potok, ř. km 0,0 – 2,64“.

(dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

V rámci zajišťování plnění předmětu smlouvy zhotovitelem projektové dokumentace byl Městským úřadem Česká Lípa – odbor životního prostředí, vznesen nad rámec požadavků platné smlouvy o dílo č. 6/N/922052, 406753/2020/75 požadavek na předložení biologického průzkumu. Jelikož je nutné zpracovat biologický průzkum předmětných lokalit alespoň v jarním aspektu, nebyl projektant schopen předložit dílčí plnění a) a b) v požadovaném termínu dle platné smlouvy o dílo. Na základě požadavku Městského úřadu Česká Lípa – odbor životního prostředí, se smluvní strany dohodly na bezúplatném dodání biologického průzkumu zpracovatelem projektové dokumentace a prodloužením termínů dílčího plnění takto:

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb, orgánů a organizací a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby **nejpozději do 31.07.2021**
- b) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků a uzavření všech potřebných "smluv – souhlas s údržbou a opravou" pro potřeby dočasných záborů a souhlas lesní správy **nejpozději do 31.07.2021**
- c) zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby **nejpozději do 30.09.2021**

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích dne

Za objednatele:

V Brně dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rus

ředitel OŘ severní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

.....
Martin Pavlík

jednatel

HYDROPROGRESS, s.r.o.