

DODATEK č. 1

k souhrnu smluvních dohod z 19.8.2015 o provedení stavby D5 Oprava AB vozovky v km 58,5 – 51,15 L (dále též jako „Stavba“)

uzavřeného mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390

zastoupeným

generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitel Úsek provozní

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost D5 – Rokycany-Mýto společníků EUROVIA CS, a.s. a SILNICE GROUP a.s.
společnost bez právní osobnosti

se sídlem: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň,

Lobezská 74, 326 00 Plzeň

vznik na základě smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 22. 06. 2015

Správce, společník 1:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924,

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 4. 5. 1992, oddíl

B, vložka 1561,

zastoupená

na základě plné moci

Společník 2:

SILNICE GROUP a.s.

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 622 42 105,

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 14. 12. 1994, oddíl

B, vložka 12069,

zastoupená

předsedou představenstva

zastoupená

na základě plné moci ze dne 22. 06. 2015

číslo smlouvy: 033/15/0302/I

(dále též „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“)

na zhotovení stavby o názvu

„D5 Oprava AB vozovky v km 58,5 – 51,15 L“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení Stavby uzavřel dne 19.8.2015 Objednatel podpisem souhrnu smluvních dohod smlouvu o dílo se Zhotovitelem (dále jen „**Smlouva o dílo**“);
- (B) Dne 30.10.2015 proběhla na Stavbě prohlídka, při které nebyly zjištěny žádné vady, které by bránily Stavbě v užívání. Při této prohlídce byly zjištěny nedodělky uvedené pod body 1.- 4. zápisu z této prohlídky, a byla stanovena lhůta pro odstranění těchto nedodělků **do 30.06.2016**; a
- (C) K provedení prací za účelem odstranění nedodělků spočívajících v realizaci vodorovného dopravního značení plastem (dále „**Nedodělky**“) je nutná postupná, částečná, dopravní uzavírka rychlého a následně pomalého jízdního pruhu vždy v délce denního záběru 3.000 m, a to alespoň na dobu 10 dní před sjednaným termínem dokončení prací; a
- (D) Ministerstvo dopravy ČR jako příslušný silniční úřad nevydá povolení k uzavírce v požadovaném rozsahu a požadované době, neboť na navazujícím úseku dálnice D5 je od 01.05.2016 již povolena uzavírka za účelem opravy AB vozovky v km 41,8 – 48,0 P a 49,5 – 40,7 L sdružením „Společnost Strabag + BERGER BOHEMIA – Dálnice D5“;

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY dále uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel odstraní Nedodělky, které nebyly dosud z výše uvedených důvodů odstraněny a jsou potřeba k úplnému dokončení prací na díle, a to **do 31.10.2016**. Touto dohodou se plně nahrazuje dohoda stran o termínu vyplývající z prohlídky konané dne 30.10.2015 a specifikované výše ad (B).

2. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že vyjma úhrady ceny díla a ZBV k dnešnímu dni nemají vůči sobě žádné nároky na smluvní pokutu nebo nároky na náhradu škody či nákladů, a z titulu prodloužení lhůty dle čl. 1.1. tohoto Dodatku ani v souvislosti s touto skutečností jim žádné takové nároky nevznikly a nevzniknou.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření všemi účastníky na straně Smluvních stran.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a čtyři (4) obdrží Dodavatel/Zhotovitel.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají podle své vážné a svobodné vůle a v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Dne 30.6.2016

Dne 30.6.2016

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele
Společnost D5 – Rokycany-Mýto