

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení, ISPROFOND 500 171 0001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Hlavní trasa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 101 / 3

Číslo ZBV:

3.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY + VESIBA, Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Změna vznikla na základě zaměření skutečného provedení stavby prováděného průběžně během výstavby. Změna obsahuje vyrovnání množství v položkách oproti původnímu předpokladu PDPS a RDS. K jednotlivým drobným odchylkám v předpokládaném množství v položkách docházelo průběžně během výstavby na základě dohod mezi zhotovitelem a investorem a skutečné provedení těchto prací bylo průběžně zaměřováno. Požadavek na provedení prací v této změně vznikl během realizace stavby na základě odlišné skutečnosti oproti předpokladu projektové a realizační dokumentace stavby. Z tohoto důvodu se jedná o ZBV vyplývající z podrobných dodatečných průzkumů prováděných během realizace stavby, která nebyla předvídatelná v okamžiku zpracování PDPS a RDS. ZBV je zařazena do skupiny 3 Změn během výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 398 786,41	421 555,22	-977 231,19

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

20.12.2016

podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]

jméno

datum

21-12-2016

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

21-12-2016

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum

pc

Zhotovitel

jméno

datum

20.12.2016

podpis

Číslo paré:

4