

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 16.07.2018,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.05.2019 a dodatku č. 2 ze dne 31.12.2020
na akci
„Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1. etapa“

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení: Č. účtu: 19-722281/0100, Komerční banka a.s.

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Statutární zástupce: Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva, Ing. Pavel Brychcín,
Ing. Jarmila Považanová, Ing. Juraj Hirner, Walter Egger – členové
představenstva
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Č. účtu: 1100029040/5500, Raiffeisenbank a.s.
Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Vodňanská 333, 383 11 Prachatice

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 16.07.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace akce „**Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1. etapa**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“), a k ní dne 13.05.2019 dodatek č. 1 a dne 31.12.2020 dodatek č. 2.
- 1.2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo v rozsahu podle **Harmonogramu stavby**, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, a to zejména z následujících důvodů: změna rozsahu prací a změna projektové dokumentace v objektech S0 101 a 102 (rozsah prací byl upraven Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo), změna objemu prací na objektu SO 103, nepředvídané překládky sítí E.ON v I. etapě stavby a ztížení pracovních podmínek a snížení pracovních kapacit z důvodů nařízených vládních opatření v souvislosti s epidemií Covid-19 v roce 2020 a 2021 a dále z důvodu přerušení prací v období od 12.12.2020 do 23.03.2021 z příkazu objednatele.
- 1.3. Vzhledem k termínu plnění sjednanému ve smlouvě o dílo a ke skutečnosti, že došlo dvakrát k přerušení provádění díla zápisem ve stavebním deníku, a to 20.08.2019 a 11.12.2020, ještě nedošlo ke dni uzavření tohoto dodatku k uplynutí termínu dokončení a předání díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany sjednávají, že v článku III. – **TERMÍN PLNĚNÍ** se v odst. 3.1. text „zahájení provádění díla dokončení a předání díla **do 15 dní (04.06.2018) do 468 dní (30.08.2019)**“

nahrazuje textem „**do 06.12.2021**“.

2.2. **Harmonogram stavby** je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.3. Smluvní strany sjednávají, že „Změnový list č. 1“, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 2 ze dne 31.12.2020, se nahrazuje upraveným **položkovým rozpočtem - „Změnovým listem č. 1“**, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.4. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel

3.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Harmonogram 2021

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

Objednatel:

Ve Vimperku dne 21.04.2021

Ing. Jaroslava Martanová v. r.

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
Starostka

Zhotovitel:

V Prachaticích dne 21.04.2021

Jan Michalec v. r.

Ing. Lukáš Příbyl v. r.

.....
STRABAG a.s.

Jan Michalec – Techn. vedoucí oblasti –
– zmocněnec
Ing. Lukáš Příbyl – Ekon. vedoucí oblasti –
– zmocněnec

Schváleno usnesením Rady města Vimperk č. 342 ze dne 12.04.2021