

Dohoda o finančním vypořádání nároku na dodatečnou platbu (dále též jen „dohoda“)

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Soběslav - Doubí**“, se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3. 1. 2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

zastoupená **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

EUROVIA CS, a.s. – Společník

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561

zastoupená **Ing. Miroslavem Trnkou**, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

Metrostav a.s. – Společník

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 758

zastoupená **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 25. 6. 2019 smlouvu o dílo - číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019; číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-015/DAAD (dále jen „smlouva“), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele dané dílo provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nabyla účinnosti dne 27. 6. 2019 zveřejněním v registru smluv.
2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi stranami vyhlásila vláda České republiky postupem dle zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů nouzový stav z důvodu šíření nákazy onemocnění COVID-19. Tento nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 12. 3. 2020 a byl ukončen ke dni 17. 5. 2020 (dále jen „Nouzový stav“).
3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik dodatečných nákladů.
4. Svým dopisem ze dne 1. 4. 2020 Zhotovitel oznámil vznik claimu na prodloužení doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a také na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19.
5. Zhotovitel svým dopisem ze dne 27. 10. 2020 předložil postupem dle pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek konečnou podobu detailního claimu na prodloužení doby pro dokončení, doby pro uvedení do provozu a doby pro splnění postupných závazných milníků o 21 dní a na dodatečnou platbu náhrady nákladů ve výši 30 112 492, 62 Kč bez DPH, které vynaložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci v Nouzovém stavu a období pro zotavení tj. od 12. 3. 2020 do 3. 6. 2020. Při vyčíslení svého claimu Zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 438 ze dne 20. 4. 2020.
6. Správce stavby takto předložený claim Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek a usnesením vlády České republiky č. 438 ze dne 20. 4. 2020.
7. Svým určením (rozhodnutím) ze dne 30. 11. 2020 správce stavby v souladu s předchozím odstavcem rozhodl a současně určil o nároku Zhotovitele na prodloužení doby pro dokončení, doby pro uvedení do provozu a doby pro splnění postupných závazných milníků o 21 dní a o nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu náhrady nákladů ve výši 30 112 492, 62 Kč bez DPH.
8. Objednatel zaslal Zhotoviteli dne 30. 11. 2020 své oznámení o nesouhlasu s určením správce stavby dle pod-článku 20.5 [varianta B] Smluvních podmínek
9. Následně probíhala jednání smluvních stran vedených v souladu s pod-čl. 20.5 [varianta B]. Pro vyloučení všech pochybností pak Smluvní strany na tomto místě shodně uvádí, že Objednatel v rámci jednání smluvních stran vedených v souladu s pod-čl. 20.5 [varianta B] ve smyslu § 440 odst. 1 občanského zákoníku co do plného rozsahu schválil „Oznámení objednatele o nesouhlasu s určením správcem stavby“ ze dne 30. 11. 2020.
10. Dne 4. 3. 2021 zaslal správce stavby Objednateli své vyjádření k oznámení Objednatele ze dne 30. 11. 2020. V tomto vyjádření bylo podrobně uvedeno a zdůvodněno, co vedlo

správce stavby k tomu, že v daném určení uznal jako oprávněný nárok Zhotovitele. Objednatel shledal zdůvodnění předmětného určení správce stavby jako relevantní a akceptoval jej. Z uvedeného důvodu Objednatel co do plného rozsahu vzal zpět svůj nesouhlas s určením správce stavby ze dne 30. 11. 2020 vyslovený dle pod-článku 20.5 [varianta B] Smluvních podmínek.

11. Na podkladě předmětného určení (rozhodnutí) správce stavby ze dne 30. 11. 2021 uzavírají smluvní strany tuto dohodu o finančním vypořádání.
12. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby finanční závazky z claimu, o němž správce stavby rozhodl dne 30. 11. 2020 a v rozsahu tohoto rozhodnutí vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy.
13. Zhotovitel prohlašuje, že ředitel výstavby Ing. Michal Mokřý byl oprávněn k jednáním při uplatňování claimů Zhotovitele v souvislosti s výskytem pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě je nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněné v jeho claimu, o které správce stavby rozhodl dne 30. 11. 2020 ve smyslu, že ji potvrzuje a určuje je jako oprávněnou.
2. Předmětem dohody je následující nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu:
 - a. Paušalizovaná kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce v období od 12. 3. 2020 do 3. 6. 2020 (*tj. období nouzového stavu a období pro zotavení*) přiznaná správcem stavby Zhotoviteli ve výši 30 112 492, 62 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že správce stavby rozhodl dne 30. 11. 2020 o částce uvedené v předchozím odstavci z uplatněného claimu Zhotovitele ve smyslu, že ji potvrzuje a určuje jako oprávněnou.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Paušalizovanou kompenzací nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce v období od 12. 3. 2020 do 3. 6. 2020 (*tj. období nouzového stavu a období pro zotavení*) Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši 30 112 492, 62 Kč bez DPH. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele z nároku, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s tímto nárokem věcně souvisí.
3. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek jak z důsledků vyhlášeného nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky i mimo ně vzniklé v období od 12. 3. 2020 do 3. 6. 2020. Jakýchkoliv

dalších claimů z těchto příčin za uvedené období, které nebyly dosud uplatněny, byly Zhotovitelem vzaty zpět či správcem stavby byly zamítnuty, se Zhotovitel vzdává.

III.

1. Částku finančního vyrovnání dle 2. odstavce článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po uzavření této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve smlouvě.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Je-li jedno nebo více ustanovení této dohody neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení dohody v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě dohody, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.
4. Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými vzestupnou číselnou řadou.
5. Přílohou této dohody je kopie společenské smlouvy Zhotovitele.
6. Tato dohoda je uzavírána v elektronické podobě písemné formy.

V Praze dne:

Objednatel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy

V Ústí nad Labem dne:

Zhotovitel:


..... 20.04.2021 15:51

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

 Datum: 2021.04.19

13:55:46 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

 Datum: 2021.04.27 09:46:08 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.

2021.04.27
17:06:40 +02'00'

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

2021.04.27
15:55:37 +02'00'

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1483061

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a371e4d1-43a3-4d39-8560-dec5ec2e7e23

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2021 14:55:03



ff1ff92b-5553-40da-83a0-28f9ce862ec6