

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo**

č. smlouvy objednatele: E618-S-2882/2020/PAL č. smlouvy zhotovitele: 9-LZ/2020
ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520139 / 5413520028,

na zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a autorského dozoru
projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“

uzavřené mezi:

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasilání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

L.Z.-ATELIER, s.r.o.

se sídlem Rybalkova 35, 101 00, Praha 10 - Vršovice

IČO: 62412345 DIČ: CZ62412345

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 34299

zastoupená Ing. arch. Lubomírem Zemanem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

- a) v [REDACTED]
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasilání smluvní korespondence:

L.Z.-ATELIER, s.r.o., Rybalkova 35, 101 00, Praha 10 -

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **úprava termínu plnění 3. a 4. dílčí etapy a také úprava ceny díla.**

Vzhledem k tomu, že objednatel v rámci připomínek k odevzdané dokumentaci do dnešního dne finálně nerozhodl řešení některých důležitých bodů, jako například ponechání zelené střechy s uvedenou skladbou, odvodnění střechy, řešení splaškové kanalizace pod objektem a dalších připomínek, není možné v uvedeném termínu 3. etapu a následně i 4. etapu dokumentace řádně odevzdat.

Připomínky ke 2. etapě byly předány projektantovi o 10 dnů později, některé se do dnešního dne ještě upravovaly a měnily - například změny povrchů podlah, změny velikosti a počtů stání pro elektromobily, změny počtů cykloboxů a již uvedené nedořešené připomínky, z čehož zhotoviteli plyne prodloužení termínu odevzdání a také vícenáklady vzniklé přepracováním a pozdržováním projektování dokumentace DUSP.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na posunu termínu 3. a 4. dílčí etapy takto: **3. dílčí etapa - Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části vč. nákladů stavby bude odevzdána nejpozději do 10.5.2021 a 4.dílčí etapa - Podání žádosti o společné povolení bude odevzdána nejpozději do 10.6.2021.**

Dále se, analogicky v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, navyšuje cena díla o **72.000,- Kč**, což představuje navýšení o 0,32% původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4, odst. 4.2, čl. 5, odst. 5.1. a 5.2, čl. 6, odst. 6.2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E618-S-2882/2020/PAL; č.zhot.: 9-LZ/2020, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Variantsní návrh stavby (studie) novostavby výpravní budovy ve 3 variantách	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Studie vybrané varianty a návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 10. 5. 2021	Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části vč. nákladů stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	do 10. 6. 2021	Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem + Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

6. dílčí etapa	Předpoklad do 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Nabytí právní moci společného povolení + Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, s kompletní dokladovou částí a náklady	Kopie žádosti předaná Objednateli + Předávací protokol podepsaný zadavatelem
7. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
8. dílčí etapa	předpoklad délky trvání 14 měsíců v závislosti na zahájení a ukončení realizace stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 14 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 1 měsíce po ukončení přejímacího řízení		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 5 - Cena za provedení díla

- zrušuje se stávající text v odst. 5.1 a 5.2.. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH dle SOD	2 225 700,- Kč
Navýšení ceny dle D2	+ 72 000,- Kč
Cena díla celkem dle SOD a D2	2 297 700,- Kč
DPH (základní sazba)	482 517,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 780 217,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1*	Zajištění mapových podkladů	km	I	████████	████████
2*	Geodetické práce	ks	I	████████	████████
3*	Doplňující geologický a hydrogeologický průzkum	km		████████	████████
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	██	████	██████
6	Zpracování DUSP v podrobnostech PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	██	████	██████
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu	hod	██	████	██████

	přílohy G - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)				
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		I	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
18	Navýšení ceny díla dle D2				72 000,00 Kč

3) Článek 6 - Platební podmínky

- zrušuje se stávající text v odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

1. Dílčí etapa – nejvýše 20% z celkové ceny díla	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3. Dílčí etapa	■	■
4. Dílčí etapa	■	■
5. Dílčí etapa	■	■
6. Dílčí etapa	■	■
7. Dílčí etapa	■	■
8. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	■	■
Celkem:	2 297 700,00 Kč bez DPH	2 780 217,00 Kč včetně DPH

Daňový doklad - fakturu ve výši dle rozpisu dílčích etap předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí dílčí etapy díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj.: E618-S-2882/2020/PAL; č.zhot.: 9-LZ/2020, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti
3. Tento dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum: 2021.04.27
09:06:27 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Arch. Lubomír Zeman
Jednatel L.Z.-ATELIER, s.r.o.
Podepsáno elektronicky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1483117

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 58afab78-bb48-4789-95c8-98fea9cfc96a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2021 15:18:01



34b21046-7245-4dbc-bee1-f0c3475f899c