




Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 (dále jen smlouva), uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze,


Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3


Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:



(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915,
DIČ: CZ00014915,
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991,
zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci,


(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I. Preambule

Veřejná zakázka: „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“ (v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, Id.č. SMVS 134V112000027).

V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat. Příčinou posunu termínu dokončení díla jsou okolnosti v důsledku pokračujících problémů v realizaci stavby v souvislosti s pandemií SARS CoV-2, zejména s ohledem na nouzový stav



znovu vyhlášený usnesením vlády ČR č. 196 ze dne 26. 2. 2021 a následná krizová opatření přijatá vládou České republiky, tedy okolnosti představující vyšší moc, na základě kterých nebylo možno plnohodnotně, pokud jde o rozsah nebo obvyklé lhůty, provádět úkony vyplývající z platných správních rozhodnutí, platných právních předpisů a uzavřené smlouvy (např. kontrolní dny s účastí všech odpovědných osob a v důsledku onemocnění, izolace nebo karantény odpovědných osob). Na základě Příkazu GŘ č. I/2021/NPÚ k zajištění jednotného postupu v oblasti BOZP na pracovištích NPÚ v souvislosti s šířením nemoci SARS CoV-2, byly částečně zakázány a výrazně omezeny výjezdy památkových garantů na stavby, účast krajských orgánů památkové péče byla omezena až do odvolání.

Dodatkem č. 8 bylo provedeno prodloužení termínu dokončení z důvodu pokračujících problémů v realizaci stavby v souvislosti s výskytem nemoci SARS Cov-2, zejména s ohledem na nouzový stav znovu vyhlášený vládou České republiky dne 5. 10. 2020, platný i v době podpisu tohoto dodatku č. 8 a na základě rozhodnutí objednatele přehodnocení technického řešení dílčích částí expozice tak, aby byla řádně zabezpečena ochrana expozice, a to především z hlediska ochrany bezpečnosti návštěvníků.

Podklady pro přípravu výrobní dokumentace expozice bude zhotoviteli průběžně předávat v rozsahu jednotlivých místností s předpokladem dokončení úpravy zadání celé expozice do února 2021.

Vlivem pokračování nouzového stavu znovu vyhlášeného usnesením vlády ČR č. 196 ze dne 26. 2. 2021 došlo k prodávám návrhů technického řešení dílčích částí expozice a tím pádem dojde i k posunu celkového termínu dokončení díla, protože zhotovitel dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že řádnou realizaci a dokončení díla může garantovat do min. 3 měsíců od nabytí právní moci posledního dodatku smlouvy.

Změny stavby uvedené v tomto dodatku jsou popsány v příloženém a odsouhlaseném změnovém listu a mají také částečný vliv na termín dokončení díla. Nezbytnost jejich provedení je vyvolána zjištěním nových skutečností v průběhu realizace díla, na základě kterých muselo být zadáno zpracování nové projektové dokumentace, která stanovuje potřebné požadavky na dostatečný příkon el. energie pro zajištění požadovaných nároků na provoz rekonstruovaného objektu Pluhovských domů. Dodávky a práce dle ZL 64 jsou nezbytné pro úspěšné dokončení veřejné zakázky z důvodů dodržení technických požadavků a pro zajištění bezpečnosti provozu.

Uvedené změny nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky - „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“.

Pro upřesnění změny termínu dokončení, rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 10 ke smlouvě (dále jen dodatek).

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článků 2. a 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 ze dne 29. 5. 2019.

Předmět a účel smlouvy (mění se čl. 2. odst. 2.2. body I. a II. smlouvy o dílo):

Předmět díla se mění ve smyslu změnového listu č. ZL 64 a položkového rozpočtu víceprací k tomuto změnovému listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10.

Změna závazku ze smlouvy VZ dle změnového listu č. ZL 64, která je předmětem tohoto dodatku se nepovažuje za podstatnou a je provedena v souladu s ustanoveními v odst. 5, § 222 ZZZV.

Dále se tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 5. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 ze dne 29. 5. 2019. Nový termín pro dokončení díla je odůvodněn v čl.I. a stanoven v čl.IV. tohoto dodatku a je předmětem změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě podané žádosti účastníka programu. Nový termín umožňuje zhotoviteli prostor pro uzavření dílčích smluvních vztahů se subdodavateli a nezbytný časový prostor pro dokončení díla.



Také se mění znění přílohy č. 2 smlouvy - „Seznam osob za objednatele oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí“, se ruší a nahrazuje novou přílohou, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10.

III. Cena díla

Cena díla (mění se čl. 3., odst. 3.2 a 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.9):

Odst. 3.2. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

a)	Cena díla celkem bez DPH	110.870.084,64 Kč
b)	DPH	23.282.717,77 Kč
c)	Celková cena díla včetně DPH	134.152.802,41 Kč

Odst. 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.9 se mění takto:

smluvní strany se dohodly na provedení změn prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden a zdůvodněn ve změnovém listu č. ZL 64 a v položkovém rozpočtu víceprací k tomuto změnovému listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10.

Cena díla dle tohoto dodatku se vzhledem k dohodnutým dodatečným a schváleným vícepracím mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 9, kterým je stanovena poslední platná změna ceny díla ve výši:

109.925.469,88 Kč bez DPH

(slovy jedno sto devět milionů devět set dvacet pět tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých a osmdesát osm haléřů)

Celkové vícepráce dle změnového listu č. ZL 64 činí:

+ 944.614,76 Kč bez DPH (1.142.983,86 Kč s DPH)

(slovy devět set čtyřicet čtyři tisíc šest set čtrnáct korun českých čtyřicet sedmdesát šest haléřů bez DPH)

Konečná celková cena díla dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku č. 10 činí:

110.870.084,64 Kč bez DPH

(slovy jedno sto deset milionů osm set sedmdesát tisíc osmdesát čtyři korun českých šedesát čtyři haléřů)

IV. Lhůty plnění

V čl. 5. Lhůty plnění, odst. 5.1. smlouvy se mění text písm. d) takto:

d) Dokončení díla: **do 26 měsíců po předání a převzetí prostoru staveniště**

V. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 10. byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.



2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 10 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 10 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 10 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019, ze dne 29.5.2019, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7, dodatku č. 8, a dodatku č. 9, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 10, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10 je následující příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. ZL 64
Příloha č. 2 – Aktualizovaný seznam osob za objednatele oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí

V Praze, dne 2021

V Praze, dne 2021

.....
Mgr. Dušan Michelfeit,
ředitel
NPÚ, ÚPS v Praze


Ing. Martin 2021.04.30
Sirotek 10:25:46
+02'00'

.....
Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci



PŘÍLOHA Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST ZL-64

ZMĚNOVÝ LIST			
"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu"			
reg. číslo ZL:	134V112000027	číslo ZL:	64_21
ambulance:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020B7338201B/542		
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333		
zhotovitel:	Marešova a.s., IČO: 00014916		
název ZL:	"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu - Posílení elektropřípojky		
předmět změny:			
Posílení elektropřípojky na Píuhovské domy			
odůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):			
Předmět změny: Posílení elektropřípojky na Píuhovské domy			
odůvodnění přičinlivosti, nepředvídelnosti změny:			
Při realizaci stavby bylo zjištěno nedostatečné připojení elektro do Píuhovských domů. Bez tohoto nového posílení připojení by nebylo možno spustit Píuhovské domy. Bylo vyřazeno projektem od Vítězslavy Křímešové. Tato změna je nezbytná pro kolaudaci a chod Píuhovských domů			
odůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i lidských nákladů neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Některé oddělení a samostatné zadání.			
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce NE
		část:	bez DPH 21%DPH celkem
			Kč Kč Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ANO
		část:	bez DPH 21%DPH celkem
			Kč Kč Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		část:	bez DPH 21%DPH celkem
			Kč Kč Kč
vliv na termín dokončení:			
práce mají vliv na termín dokončení akce SMVS			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
přímky:			
rozpočet: Přehled zůstatků a dodatků			



Změnový list dodavatele č. 64

SHZ Bečov nad Teplou, posílení elektro přípojky na Píuhovské domy

KSO:
Místo: **Bečov nad Teplou**

Zadavatel:

Zadavatel:
Metrostav a.s., Kozelužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:

Zpracovatel:
Křímešová Miroslava

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SHZ Bečov nad Teplou, posílení elektro přípojky na Píuhovské domy
Místo: Bečov nad Teplou
Zadavatel:
Uchazeč: Metrostav a.s., Kozelužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	
----	-----	-----	-------	----	--

Náklady soupisu celkem

D 21-M		Elektromontáže			
48	K	0001	Úprava stávajícího rozvaděče RH vč.materiálu	kus	
3	K	210101238	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní směřovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu 2l do 3 x 95 + 70 až 150 + 70 mm ²	kus	
4	M	1352738	<i>SPOJKA KABELOVA SSU 3-L 70-180</i>	kus	
43	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení a upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	
44	M	1160601	<i>PASEK FeZn 30x4MM /810304M/</i>	m	
1	K	210812055	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení prýtků a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v šité počtu a průřezu 2l 3x(120+50 až 150+70 mm ²	m	
2	M	34111665	<i>kabel síťový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1KV (1-CYKY) 3x120+70mm²</i> 380*1,15 Připojení izolacímiem množství	m	
D 46-M		Zemní práce při extr mont. pracích			
81	K	480010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	
82	K	480010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	
13	K	480030011	Přípravné terénní práce sejmuti dřvu včetně nalezání a ukotvení na hrasty na vzdálenosti do 80 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv touláčky 0,5*17	m ²	
11	K	480081131	Zabezpečení výkopu a objektů pojízdný tlustý ocelový plech šířky výkopu do 1 m zřízení 0,5*8 0,5*16	m ²	
12	K	480081132	Zabezpečení výkopu a objektů pojízdný tlustý ocelový plech šířky výkopu do 1 m odstranění 0,5*8 0,5*15	m ²	1
		w			

21	K	460242221	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu	m
22	K	460431293	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z hominy třídy těžitelosti II skupiny 4 38+17	m
23	K	460431353	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 140 cm z hominy třídy těžitelosti II skupiny 4 8+30+15	m
24	K	460431673	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 80 cm hloubky 90 cm z hominy třídy těžitelosti II skupiny 4 32+16	m
25	K	460431733	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 80 cm hloubky 140 cm z hominy třídy těžitelosti II skupiny 4 25	m
28	K	460581131	Úprava terénu uvedením nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy 0,5*17	m2
45	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 0,7*0,1*8+15)	m3
33	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm 32+25+38+30+17+16	m
34	K	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm 32+25+38+8+30+15+17+16	m
35	K	460721111	Krytí spojek, koncovek a odbočnic cihlami tloušťky do 10 cm, včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy, pro kabel do 6 kV	kus
36	K	460722111	Krytí spojek, koncovek a odbočnic cihlami Příplatek k cenám za výstražnou fólii	kus
5	K	460751113	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 25 do 35 cm 8+15	m
6	M	59213003	žlab kabelový betonový 50x33/20x22cm	m
52	K	460761113	Odkrytí a zakrytí betonových žlabů včetně obnovy, případně výměny poškozených vik vnější šířky přes 25 do 35 cm	m
7	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m
8	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m
37	K	460871151	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky do 10 cm 25*0,7 (8+30+15)*0,5	m2
38	K	460881313	Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm 25*0,7 (8+30+15)*0,5	m2
41	K	460911122	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových 32*0,7	m2
54	K	460921221	Vyspravení krytu po překopec kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových čtyřhranných 23*0,6	m2
42	K	460921222	Vyspravení krytu po překopec kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových 32*0,7	m2
30	K	468011121	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky do 10 cm 38*0,5	m2
32	K	468011131	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm 16*0,7	m2
27	K	468011142	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm 53*0,5 25*0,7	m2
28	K	468021221	Vytřhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité 0,7*9	m2
53	K	468022212	Vytřhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic kladené do malty z dlaždic betonových nebo keramických, spáry zalité 23*0,6	m2
31	K	468041112	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm	-

58	K	580107004	Pomocné práce při revizích demontáž a opětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice	kus
		o HZS	<u>Hodinové zúčtovací sazby</u>	
56	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomoci	hod
49	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod



PŘÍLOHA Č. 2 AKTUALIZOVANÝ SEZNAM OSOB ZA OBJEDNATELE OPRAVNĚNÝCH JEDNAT JEHO JMÉNEM, VČETNĚ JIM PŘÍSLUŠEJÍCÍCH KOMPETENCÍ

TDS

[REDACTED]

Koordinátor BOZP

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

[REDACTED]

[REDACTED]

Zastupující osoba oprávněná jednat ve věcech technických po dobu pracovní neschopnosti Jana Josefa max. do 30. 4. 2021

[REDACTED]

Správa NKP SHaZ Bečov n.T.

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech přípravy a realizace expozice

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech přípravy a realizace expozice je v rámci smluvního rozpočtu výlučně oprávněná koordinovat přípravu expozice jménem objednatele a se souhlasem TDS k vydání pokynů k realizaci expozice zhotovitelem, zejména, nikoliv však výlučně, k předávání podkladů zhotoviteli pro realizaci expozice, k odsouhlasování výrobní dokumentace zhotovitele a společně s TDS k převzetí zrealizované expozice od zhotovitele

Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnostních

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních

[REDACTED]