

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

### **Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
zastoupený

### **Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.,**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupena: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem  
číslo Smlouvy: S-1430/00066001/2020

(dále jen „**Objednatel 1**“)

### **Letiště Benešov, příspěvková organizace**

se sídlem: Nesvačily 145, 257 51 Bystřice  
IČO: 66781931  
zastoupen: Vladimírem Hadačem, ředitelem  
číslo Smlouvy: 191123

(dále jen „**Objednatel 2**“)

### **F AIR spol. s.r.o.**

se sídlem: Letiště Benešov, Nesvačily 126, 257 51 Bystřice  
IČO: 00662381  
zastoupen: Ing. Michalem Markovičem, jednatelem společnosti  
číslo Smlouvy: LKBE/01/2020

(dále jen „**Objednatel 3**“)

### **Letecká škola BEMO-AIR s.r.o.**

se sídlem: Nesvačily ev.č. 0193, 257 51 Bystřice  
IČO: 26717018  
zastoupen: Vítězslavem Nováčkem, jednatelem

(dále jen „**Objednatel 4**“)

(Objednatel 1, Objednatel 2, Objednatel 3 a Objednatel 4 budou dále v této smlouvě společně označováni též jen jako „**Objednatel**“)

a

**TECHNISERV s.r.o.**

se sídlem Prievozská 4A, 821 09 Bratislava, Slovensko  
IČO: 35 763 124  
DIČ: CZ 682926825  
zápis v obchodním rejstříku: Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 18756/B  
bankovní spojení:  
zastoupena: jednatel Ing. Jaromírem Smolinským  
číslo Smlouvy: TS20/0137RA

(dále jen „**Dodavatel**“)  
(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**smluvní strany**“)

### **Preambule:**

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 17.6.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpevnění vzletové a přistávací dráhy, pojezdových drah a odstavných ploch, dodávku a instalaci světelného zabezpečovacího zařízení vč. dodávky zařízení na provádění údržby Letiště Benešov (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

### **I. Předmět Dodatku č. 2**

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 6. Smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	21.532.615,27 Kč
<b>Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>22.285.981,39 Kč</b>
DPH 21%	4.680.056,09 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	26.966.037,48 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou Objednatel odsouhlaseny Změnové listy 1.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech dne

Za Objednatele č. 1:

Podpis oprávněné osoby

V Bystřici dne

Za Objednatele č. 2:

Podpis oprávněné oso

V Bystřici dne

Za Objednatele č. 4:

Podpis oprávněné osoby

V Bratislavě dne

Za Dodavatele:

Ing. Jaromír Smolinský

Podpis oprávněné osoby

V Bystřici dne

Za Objednatele č. 3:

Podpis oprávněné osoby

Příloha č. 1- R-Sm-36- 01

**Krycí list ZBV**

Název a evidenční číslo Stavby:

**Letiště Benešov – zpevnění RWY a TWY, dodávka a instalace světelného zabezpečovacího zařízení vč. dodávky zařízení na provádění údržby**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 01 RWY a TWY**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 01**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČO: 00066001

Letiště Benešov, příspěvková organizace  
se sídlem: Nesvačily 145, 257 51 Bystřice  
IČO: 66781931

FAIR spol. s.r.o.  
se sídlem: Letiště Benešov, Nesvačily 123, 257 51 Bystřice  
IČO: 00662381

Letecká škola BEMO-AIR s.r.o.  
se sídlem: Nesvačily ev.č. 0193, 257 51 Bystřice  
IČO: 26717018

Zhotovitel: TECHNISERV s.r.o.  
Prievozská 4A, 821 09 Bratislava, Slovensko  
IČ: .. 35 763 124

**Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5**

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-129 211,53	882 577,65	753 366,12

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>-129 211,53</b>	<b>882 577,65</b>	<b>753 366,12</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Letiště Benešov – zpevnění RWY a TWY, dodávka a instalace světelného zabezpečovacího zařízení vč. dodávky zařízení na provádění údržby</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>SO 01</b>	Číslo ZBV:  <b>1.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 RWY a TWY</b>		

Strany smlouvy o dílo č. S-1430/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.6.2020 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: TECHNISERV s.r.o., Prievozská 4A, 821 09 Bratislava, Slovensko, IČ: 35 763 124

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1,00	počet listů
2. Změnový list	1,00	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1,00	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1,00	počet listů
5. Přehled zařízení změn do skupin	1,00	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1,00	počet listů
Další doklady	16,00	počet listů

Paré č.	Příjemce
2	Objednatel
2	Zhotovitel
1	Projektant
1	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

### Změna rozsahu díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek:

Dle článku 5.2 smlouvy o dílo, byl zhotovitel zavázán provést instalaci systému zpevňovacích roštů vzletové a přistávací dráhy, pojezdových drah a odstavných ploch v nejbližším klimaticky vhodném období (byl plánován podzim roku 2020) a to nejpozději do 3 měsíců od písemného pokynu objednavatele. Objednavatel plánoval výstavbu v podzimních měsících roku 2020 z důvodu nevhodnějších klimatických podmínek pro výstavbu v těchto měsících. Pokyn pro zahájení stavebních prací byl vydán objednavatelem 2.9.2020 (příloha č. 15).

Vzhledem k tomu, že při testu pokládky zpevňovacích roštů, který se uskutečnil za přítomnosti zástupce výrobce zpevňovacích roštů, byly zjištěny nevyhovující mechanicko-fyzikální vlastnosti planiny, došlo k navržení stavebních opatření ze strany dodavatele zpevňovacích roštů. Při stávajících parametrech zeminy a trávníku při pokládce, nemohl výrobce garantovat správné položení rohoží a tím pádem ani správné fungování rohoží po projektovanou dobu životnosti konstrukce.

Mezi nevyhovující vlastnosti planiny byly zjištěny nízká vlhkost zeminy (která byla způsobena nízkým množstvím srážek) a přílišná tvrdost pláň (která byla způsobena nízkou velikostí zeminy). Proto byly výrobcem zpevňovacích roštů doporučeny tři stavební opatření, které měly zlepšit mechanické vlastnosti pláň tak, aby mohla, proběhnou montáž zpevňovacích roštů a aby bylo zajištěno řádné mechanické fungování zpevňovacích roštů. Jedná se o tyto stavební úpravy:

- zvýšení vlhkosti zeminy pokropení planiny vodou
- zvýšení hmotnosti vibračního válce
- znovu pokosení trávníku až na drn

Tato změna („ZBV“) proběhla na základě žádosti zhotovitele (příloha číslo 10.). S navrhovanými změnami souhlasil jak autorský dozor (příloha číslo 8) tak stavební dozor (příloha číslo 9).

Navýšení celkové ceny, se promítlo do stávajícího soupisu prací prostřednictvím pěti nových položek rozpočtu, a to položek: č.4, č.5, č.6, č.7, č.8.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že tuto změnu nemohl objednatel jednající s náležitou péčí v rámci ZD předpokládat. Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.05.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-129 211,53</b>	<b>882 577,65</b>	<b>753 366,12</b>	<b>1 011 789,18</b>

### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Róbert Adam	datum	17.3.2021	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Michal Šulc	datum	23.3.21	podpis
Stavební dozor	jméno	Petr Kučera	datum	17.3.2021	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	JUDr. Luděk Beneš	datum	30.3.21	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ing. Jaromír Smolinský	datum 19/11/2011	podpis
				Číslo par

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

<b>Název Stavby:</b> Letiště Benešov – zpevnění RWY a TWY, dodávka a instalace světelného zabezpečovacího zařízení vč. dodávky zařízení na provádění údržby	<b>1.3</b>
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 01/1</b>	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 RWY a TWY</b>	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
11 331 354,14

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	11 331 354,14	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-129 211,53	882 577,65	882 577,65	7,68%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-129 211,53	12 084 720,26	753 366,12	7,62%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Róbert Adam

Projektant (autorský dozor): Ing. Michal Šulc

Stavební dozor: Petr Kučera

Zástupce Objednatele: JUDr. Luděk Beneš

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3													
Evidenční číslo a název stavby: „Letiště Benešov – zpevnění RWY a TWY, dodávka a instalace světelného zabezpečovacího Číslo a název SO/PS: SO 01 TWY a RWY Číslo a název rozpočtu: LKBE letiště Benešov								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 01/1 Skupina Změn: 3					
Por. č. polož.	Kód položky	Název položky	Mj.	Množství ve Smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za mj. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporně v Kč	Změny kladně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18600	Zalévání vodou - zvlhčování pro pokládání rohoží	m3	0,00	48,00	48,00	459,00	0,00	0,00	22 032,00	22 032,00	22 032,00	100 %
2	18247	Ošetřování trávníku - úprava traviny pro pokládku rohoží	m2	0,00	45 309,00	45 309,00	4,00	0,00	0,00	181 236,00	181 236,00	181 236,00	100 %
3	11332	Odvoz/odstranění zelené hmoty do 5 km	t	0,00	13,05	13,05	13,00	0,00	0,00	169,65	169,65	169,65	100 %
4	R	Hodinové zúčtovací sazby HZS - práce válce VV 170	h	0,00	514,50	514,50	1 320,00	0,00	0,00	679 140,00	679 140,00	679 140,00	100 %
5	R	Hodinové zúčtovací sazby HZS - práce válce AMMAN AV28	h	514,50	514,50	-514,50	251,14	0,00	-129 211,53	0,00	-129 211,53	-129 211,53	100 %
<b>Celkem</b>								<b>11 331 354,14</b>	<b>-129 211,53</b>	<b>882 577,65</b>	<b>753 366,12</b>	<b>753 366,12</b>	<b>100 %</b>

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Róbert Adam

Datum: 17. 3. 2021

Za Objednatel: Petr Kučera

Datum: 17. 3. 2021



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Letiště Benešov – zpevnění RWY a TWY, dodávka a instalace svítelného zabezpečovacího zařízení vč. dodávky zařízení na provádění údržby

1	Předmět stavby: Dodávka a instalace svítelného zabezpečovacího zařízení vč. dodávky zařízení na provádění údržby	21 632 616,27
2=1+18+19	Aktivní emisivní částka (pouze stavby)	22 285 981,38
3=2(1)+100	Procento změny přičítané emisivní částce	103,50%
4=1(2)+1(1)+100	Podíl na výkonnosti měřené (Skupina 1)	0,00%
5=4(2)+1(1)+100	Podíl na výkonnosti měřené (Skupina 2)	0,00%
6=4(1)+1(1)+100	Podíl na výkonnosti měřené (Skupina 3)	0,00%

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	763 366,12
7=6(1)+0,5	Záporný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 458 784,58

8=1(1)+1(1)+100	Podíl na výkonnosti měřené (Skupina 3)	0,00%
9=1(1)+1(1)+100	Podíl na výkonnosti měřené (Skupina 4)	0,00%
10A=32A+38A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	763 366,12
11=1(1)+0,5	Záporný limit 66 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 768 107,64

12=8(1)+1(1)+100	Podíl na výkonnosti měřené (Skupina 3)	0,00%
13=9(1)+1(1)+100	Podíl na výkonnosti měřené (Skupina 4)	0,00%
14=10(1)+1(1)+100	Podíl na výkonnosti měřené (Skupina 3 a Skupina 4)	111 288 000,00

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Procentní vyjádření		Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných		Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny do minimální (10% nebo limit 142 858 000 Kč)			
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Změny do minimální (10% nebo limit 142 858 000 Kč)	Změny kladné	Limit (10%)	Suma hodnot Změn záporných a Změn kladných									
18	17	18	16=28+28+28+33	20=28+27+30+34+34+38	21=16+20	23	24	26=23+24	28	27	29=28+27	30	31=30(1)+100	32=28+30	33=28+30+27+30	34	35=33+34	36=33+34	37	38	39=(37)/(1)*100	39=38(1)+38
		Letiště Benešov – zpevnění RWY a TWY	- 128 311,31	882 677,65	753 366,12	0,00	3,00	0,00	0,00	139 311,31	882 677,65	4,99%	753 366,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01	1	Všechny skupiny změn (pouze aktivní částka)	- 128 311,31	882 677,65	753 366,12					128 311,31	882 677,65	4,99%	753 366,12									

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje etav k aktu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1.3
Název a evidenční číslo stavby:	„Letiště Benešov – zpevnění RWY a TWY, dodávka a instalace světelného zabezpečovacího zařízení vč. dodávky zařízení na provádění údržby“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 01 RWY a TWY
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Změnový soupis prací	1	
08 - Vyjádření AD k stavebním změnám	1	
09 - Vyjádření TDI k stavebním změnám	1	
10 - Žádost zhotovitele o ZBV	1	
11 - Souhlas KSUS s ZBV	1	
12 - Vyjádření TDI k výměrám provedených prací	1	
13 - Kalkulace jednotkové ceny VV 170	1	
14 - Zápisníky o nasazení válce	8	
15 - Výzva na plnění díla	1	
Počet listů celkem:	16	

## Letiště Benešov – zpevnění RWY a TWY, dodávka a instalace světelného zabezpečovacího zařízení vč. dodávky zařízení na provádění údržby

Evidenční číslo a název stavby: Letiště Benešov – zpevnění RWY a TWY								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Letiště Benešov								000/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 01 RWY TWY								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Položky dle SoD</b>													
1	R	Dodávka dlažby do stávající travnaté plochy	kpl	1,00	0,00	0,00	9 805 854,14	9 805 854,14	0,00	0,00	9 805 854,14	9 805 854,14	0 %
2	R	Montáž dlažby do stávající travnaté plochy	kpl	1,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0 %
3	R	Diesel válec do 5t použitý a sněhová fréza použitá	kpl	1,00	0,00	0,00	525 500,00	525 500,00	0,00	0,00	525 500,00	525 500,00	0 %
<b>Nové položky</b>													
4	18600	Zalévání vodou - zvlhčování pro pokládání rohoží (2*16m3+2*8m3=48,00m3) OTSKP 2020	m3	0,00	48,00	48,00	459,00	0,00	0,00	22 032,00	22 032,00	22 032,00	100 %
5	18247	Ošetřování trávníku - úprava traviny pro pokládku rohoží (45.309,00 m3) OTSKP 2020	m2	0,00	45 309,00	45 309,00	4,00	0,00	0,00	181 236,00	181 236,00	181 236,00	100 %
6	11332	Odvoz/odstranění zelené hmoty do 5 km (2,61t * 5km = 13,05 tkm) OTSKP 2020	t	0,00	13,05	13,05	13,00	0,00	0,00	169,65	169,65	169,65	100 %
7	R	Hodinové zúčtovací sazby HZS - práce válce VV 170 (54,00+83,50+86,00+68,50+53,00+37,00+89,50+43,00=514,50 hod) Inviduální kalkulace	h	0,00	514,50	514,50	1 320,00	0,00	0,00	679 140,00	679 140,00	679 140,00	100 %
8	R	Hodinové zúčtovací sazby HZS - práce válce AMMAN AV28 (514,50 hod) Inviduální kalkulace	h	514,50	-514,50	-514,50	251,14	0,00	-129 211,53	0,00	-129 211,53	-129 211,53	100 %
<b>Cena celkem:</b>								<b>11 331 354,14</b>	<b>-129 211,53</b>	<b>882 577,65</b>	<b>753 366,12</b>	<b>12 084 720,26</b>	<b>106,65 %</b>



**TECHNISERV spol. s r.o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 5239

**Provozovna:**  
Moskevská 86  
Praha 10. 101 00



Vyjádření projektanta v rámci autorského dozoru k předloženému technologickému postupu  
pokládky dlaždic PREFO na letišti Benešov.

Autorský dozor projektanta souhlasí s předloženým návrhem technologického postupu pokládky zatravnovacích dlaždic společnosti PERFO na letišti Benešov, dle poskytnutého technologického postupu výrobce.

Zvolený postup pokládky na existující travnatý povrch je v souladu s námi zpracovanou projektovou dokumentací.

Místní podmínky stavu travnatého podkladu vyžadují po provedené zkoušce pokládky dlaždic (za účasti zástupce výrobce), stříh travnatého porostu na drn a dostatečné zmokření pro provedení úspěšného zaválcování PERFO dlaždic. Vzhledem ke stavu podkladu souhlasím s užitím válce o hmotnosti 17t, který byl využit při školení pokládky PERFO dlaždic, zástupcem výrobce.

12.10.2020

Ing. Michal Šulc  
Ředitel projekce D2

Sídlo společnosti:  
Baarova 231/36  
Praha 4, 140 00

IČO: 44264020  
DIČ: CZ44264020  
www.techniserv.cz

Středočeský kraj  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

V Praze dne 17.10.2020

## **Věc : „Letiště Benešov - zpevnění RWY a TWY, dodávka a instalace SZZ, vč. dodávky zařízení na provádění údržby“**

### Vyjádření TDI ke Změně během výstavby (ZBV)

TDI souhlasí s navrženou změnou ZBV, která obsahuje navýšení prací o kropení a sekání trávy + změnu prací spočívající v posílení hutnící síly při válcování zatravněvacích dlaždic PERFO do stávajícího travního drnu.

#### Odůvodnění :

Zhotovitel byl vyzván k zahájení prací v nejbližším klimaticky vhodném období, t.j. podzim (viz SoD, čl. 2.) Důvodem je vyšší vlhkost, která ovšem v období 15.9.2020 až do dneška, vč. nebyla k pokládce zatravněvacích panelů vhodná. Aby pokládka mohla probíhat musel být travní drn zvlhčen. Práce vzhledem k dodržení HMG a plynulému provozu letiště musely probíhat bez přerušení.

Výšku sekání trávy a hutnící sílu určil výrobce dlaždic PERFO p. Trevor Acher, který dne 1.10.2020 osobně na dráze TWY C provedl válcování dlaždic, za účasti TDI. Dobu hutnění válcem 17 tun, plochu sekání trávy + jejich zápisy v SD jsem průběžně kontroloval a nadále budu kontrolovat.

Jedná se o nové skutečnosti, které se objevily až po převzetí staveniště a zahájení prací a nemohly být zhotovitelem v době zadávací lhůty soutěže o tuto zakázku známy. Z tohoto důvodu se tedy jedná o dodatečné vícepráce nutné k provedení díla.

Petr Kučera  
Reinvest spol s r.o., TDI  
K Novému dvoru 897/66  
142 00 Praha 4

# REINVEST

REINVEST spol. s r. o.

Petr Kučera  
technický dozor



Krajská správa a údržba silnic Stredočeského kraje

JUDr. Luděk Beneš

Pověřená osoba objednatele ve věcech technických

KSUS Stredočeského kraje, oblast Benešov

Křížkova 1351

256 01 Benešov

Váš list zn.:

Naša zn.:

Vybavuje:

Bratislava

2020/1576

Ing. Róbert Adam

18.10.2020

Tel.

Vec: **Zmeny stavby počas výstavby - ohlásenie**

**Názov stavby: „Letište Benešov – zpevnení RWY a TWY, dodávka a instalace světelného zabezpečovacího zařízení vč. dodávky zařízení na provádění údržby“.**

Vážený pán Beneš,

v rámci vykonávania stavebných prác na stavbe „Letište Benešov – zpevnení RWY a TWY, dodávka a instalace světelného zabezpečovacího zařízení vč. dodávky zařízení na provádění údržby“, na stavbe vznikli zmeny, ktoré sme pri podpise zmluvy nemohli predpokladať a to predovšetkým:

1. My ako Dodávateľ stavby sme povinný v zmysle čl. 5.2 SoD – text je skrátenej: „ Inštalovať systém zpevnení vzletové a pristávací dráhy, pojezdových drah a odstavnych ploch letište v najbližšom klmaticky vhodném období pro plnění této Smlouvy (jaro/podzim). Termín pro pokládku zemních zatravnovacích zpevněných roštů a světelného zabezpečovacího zařízení je 3 měsíce od písemného pokynu Objednavatele.“  
Uvedené ustanovenie predpokladá, že pre krátkosť času budeme nútený využiť aj dni bez dostatočnej vlhky v podloží tzn. využijeme kropenie, ako jediné možnosť pokračovať v začatých prácach nepretržite a to aj v období nevhodných klimatických podmienok, ktoré sú v súčasnej dobe na stavbe aktuálne.  
Pre kropenie použijeme cisternu o objeme 16 m<sup>3</sup>vody. Predpokladané náklady na jeden deň vrátane ceny vody, dopravy a stojného sú 12420,00 Kč, celkové náklady budú vyčíslené podľa konkrétneho využitia a budú podpísané TDI v stavebnom denníku.
2. Pre kropenie ďalej predpokladáme využívať aj domiešavač (MIX) o objeme 8m<sup>3</sup> vody. Predpokladané náklady na jeden deň sú 5000 Kč, celkové náklady budú vyčíslené podľa konkrétneho využitia, ktoré bude podpísané TDI v stavebnom denníku.
3. Pre prípravu ukladania PERFO dlaždíc bude nutné vykonať pokosenie trávnik v celej ploche RWY 06/24 a TWY D vrátane odvozu odpadu. Pred ukladáním sme vykonali skúšku kosenia za použitia traktora správy letiska, ale podľa vyjadrenia výrobcu p. Trevora Achera, ktorý sa skúšky dňa 1.10.2020 zúčastnil, bolo kosenie traktorom neúčinné a nedostatočné. Až následne sme pristúpili k dodatočnému koseniu malotraktorom. Požiadavky na kosenie sú špecifikované v

**TECHNISERV, s.r.o.**

Prievozská 4A, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 18756/B  
IČO: 35 763 124, IČ DPH: SK2020221302





Technologickom postupe pri kladení PERFO dlaždíc stanovenom výrobcem. Finančné náklady na kosenie sú 5,00 Kč na m<sup>2</sup> plochy, ale celkové náklady na nevyhnutné pokosenie budú známe až ukončením pokládky dlaždíc PERFO.

4. Pre valcovanie PERFO dlaždíc sme podľa pôvodného zámeru avizovaného v Zápise z koordináčnej porady, Letisko Benešov (LKBE) / Nesvačili zo dňa 22.7.2020 bod. 3, chceli využiť nami dodaný vibračný valec AMMANN AV 28, r.v. 2010, hmotnosť 2,8t. Pri skúške dňa 29.9.2020 sa ukázal uvedený valec, ako nedostatočný a museli sme objednať dodávateľsky podstatne väčší. Predpokladané náklady spojené s využitím valca 17t na jednu hodinu sú 1200,00 Kč a celkové náklady budú vyčíslené podľa konkrétneho využitia, ktoré bude podpísané TDI v stavebnom denníku.

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vydanie pokynu k ďalšiemu postupu zhotoviteľa. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že vyššie uvedené skutočnosti majú vplyv na celkovú cenu diela.

S úctou

Prílohy:

1. Vyjadrenie projektanta v rámci autorského dozoru k predloženým technologickým postupom pri kladení PERFO dlaždíc.
2. Technologický postup pri kladení PERFO dlaždíc stanovený výrobcem.
3. Vyjadrenie TDI k ZBV „Zpevnění RWY a SZZ, Letiště Benešov“.
4. Zápisy zo SD z 29.9., 1.10. a 7.10.2020.



**TECHNISERV, s.r.o.**

Prievozká 4A, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 18756/B  
IČO: 35 763 124, IČ DPH: SK2020221302  
IBAN: SK27 0200 0000 004 019 042 559, SWIFT kód: SUBASKBX



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**TECHNISERV s.r.o.  
Prievozská 4A  
821 09 Bratislava  
Slovenská republika**

**Věc: „Letiště Benešov - zpevnění RWY a SSZ“**


S odvoláním na ust. čl. II. Předmět plnění a čl. III. Práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy o dílo č. S-1430/00066001/2020 může Objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZZVZ“).

V návaznosti na váš dokument zn. 2020/1576 ze dne 18.10.2020 „Zmeny stavby počas výstavby – ohlásenie“ žádáme o vypracování a předložení návrhu změnového listu ke schválení.

Změnu vypracujte v rozsahu :

- 1/ kosení trávníku,
- 2/ klopení letových a pojezdových ploch,
- 3/ rozdíl ceny za použití válce 17 tun minus použití válce 2,8 tun.

V Benešově 21.10.2020

  
JUDr. Luděk Beneš  
vedoucí TSÚ  
oblast Benešov



Středočeský kraj  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

**Akce:** Letiště Benešov – zpevnění RWY a TWY, dodávka a instalace světelného zabezpečovacího zařízení vč. dodávky zařízení na provádění údržby

**Věc:** Stanovisko TDS k provedenému množství prací v ZBV č.1

V ZBV č. 1 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami a v níže uvedeném množství:

**Nové položky:**

**Položka č.1 Zalévání vodou - zvlhčování pro pokládání zpevňujících rohoží**

- nová položka, celkově provedené množství bylo 48,00 m3 vody.

**Položka č.2 Ošetřování trávníku - úprava traviny pro pokládku zpevňujících rohoží**

- nová položka, celkově provedené množství bylo 45.309,00 m2 plochy.

**Položka č.3 Odvoz/odstranění zelené hmoty, odvoz do 5 km**

- nová položka, celkově odvezené množství bylo 2,61 t travní masy.

**Položka č.4 Hodinové zúčtovací sazby HZS - práce válce VV 170**

- nová položka, celkové množství bylo 514,50 hodin práce hutního válce.

Při provádění prací byla průběžně prováděna kontrola TDS a výše uvedené množství odpovídá skutečnému množství provedených prací.

Petr Kučera  
Reinvest spol. s r.o.  
K Novému dvoru 897/66  
142 00 Praha 4

**REINVEST**

REINVEST spol. s r. o.

Petr Kučera  
technický dozor



## Rozbor ceny položky číslo: 4

Název položky: Hodinové zúčtovací sazby HZS - práce válce VV 170

TOV 000

TOV 000

MJ hod

1	Přímý materiál			0,00
2	Mzdy			195 510,00
3	Odvody	34 % z mezd		0,00
4	Stroje			421 890,00
5	Ostatní přímé náklady			0,00
6	<b>Příme z pracovní náklady [2] až [5]</b>			<b>617 400,00</b>
7	Nekalkulované náklady			0,00
<b>Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]</b>				<b>617 400,00</b>
8	režie výrobní	5,00	% z [1] + [6]	30 870,00
9	režie správní	5,00	% z [1] + [6]	30 870,00
<b>Nepřímé náklady [8] + [9]</b>				<b>61 740,00</b>
<b>Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]</b>				<b>679 140,00</b>
10	Zisk	0,00	% z [1] + [8]	0,00
<b>Celkem [1] + [6] až [10]</b>				<b>679 140,00</b>
<b>Jednotková cena</b>				<b>1 320,00</b>

Hmotnost	0,00
Normohodiny	0,00

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	M	D1	Strojník - obsluha vibračního válce	hod	514,50	380,00	195 510,00
	M						0,00
	M						0,00
							195 510,00
	S	VV 170	Pronájem vibračního válce VV 170	hod	514,50	820,00	421 890,00
	S						0,00
	S						0,00
							421 890,00

VV 170

NEUVACILY LETNICE - MODATRAV

Dopravce (obchodní firma a adresa) <b>SRDINKO S.R.O.</b> Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov IČO: 276 35 520 DIČ: CZ27635520 tel.: 317 724 175 fax: 317 721 877		Osádka vozidla (jméno a příjmení)		Pracovní zařazení		<b>ZÁZNAM O DOBĚ ŘÍZENÍ VOZIDLA, BEZPEČNOSTNÍCH PŘESTÁVKÁCH A DOBĚ ODPOČINKU</b> (Vyhláška č. 478/2000 Sb.)			Série Evid. číslo	
		Fačáteční stav PHm		Nákup PHm		Konečný stav PHm		Spotřeba PHm		Nákup ostatní
Vozidlo	Registrační značka vozidla	Tovární značka	Typ	Užit. hmotnost v t		Stav počítadla km před odjezdem	Stav počítadla km po příjezdu	Ujeto km celkem	Datum začátku přepravního výkonu	Datum konce přepravního výkonu
motorové										
přípojně										

Datum	Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu a hmotnost	Nakládání				Vykládání			Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba odpočinku (nepřerušovaného času klidu) od-do	Doba ostatních zdržení	Ujeto km		Výkon v tkm		
				čas příjezdu	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho přípojná vozidla	
1.10.	LETNICE-NEUVACILY	VALCOUVENI		8:00		15:00												7	
2.10.	-	-	-	8:00		15:00												7	
7.10.	-	-	-	8:00		13:00												5	
8.10.	-	-	-	8:00		18:00												10	
9.10.	-	-	-	9:00		17:00												8	
10.10.	-	-	-	7:30		13:30												6	
11.10.	-	-	-	7:00		18:00												11	
X	X	X	CELKEM	X	X	X	X	X	X										

54 x 2500,-

Objednatel přepravy	Stanoviště	Záznam kontrolních orgánů	Řidič (jméno, datum, podpis)
	Záznam o zdržení a průběhu jízdy		
Dispozice pro přepravu		Podpis dopravce	Dispečer (podpis)

UV 170

NEJVAČILY LETIŠTĚ - VOJATRAVŮ

Dopravce (obchodní firma a adresa)		Osádka vozidla (jméno a příjmení)		Pracovní zařazení		<b>ZÁZNAM O DOBĚ ŘÍZENÍ VOZIDLA, BEZPEČNOSTNÍCH PŘESTÁVKÁCH A DOBĚ ODPOČINKU</b> (Vyhláška č. 478/2000 Sb.)			Série	
						Evid. číslo		Počáteční stav PHm		Nákup PHm
Vozidlo	Registrační značka vozidla	Tovární značka	Typ	Užit. hmotnost v t	Stav počítadla km před odjezdem	Stav počítadla km po příjezdu	Ujeto km celkem	Datum začátku přepravního výkonu	Datum konce přepravního výkonu	
motorové										
připojné										

Datum	Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu a hmotnost	Nakládání			Vykládání			Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba odpočinku (nepřerušovaného času klídu) od-do	Doba ostatních zadržení	Ujeto km		Výkon v tkm	
				čas příjezdu	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	doba vykládky					potvrzení příjemce	celkem	s nákladem	celkem
12.10.	LETIŠTĚ - NEJVAČILY - VÁLCOVÁNÍ			7 <sup>20</sup>		17 <sup>30</sup>											10
13.10.	-	-	-	7 <sup>00</sup>		18 <sup>00</sup>											10,5
15.10.	-	-	-	7 <sup>00</sup>		17 <sup>30</sup>											10
16.10.	-	-	-	8 <sup>00</sup>		18 <sup>00</sup>											10
17.10.	-	-	-	8 <sup>00</sup>		18 <sup>00</sup>											10
18.10.	-	-	-	7 <sup>00</sup>		18 <sup>00</sup>											11
19.10.	-	-	-	7 <sup>00</sup>		18 <sup>00</sup>											11
20.10.	-	-	-	7 <sup>00</sup>		18 <sup>00</sup>											11
X	X	X	CELKEM	X		X	X	X	X	X							

83,50  
10,97

Objednatel přepravy	Stanoviště	Záznam kontrolních orgánů	Ridič (jméno, datum, podpis)
Dispozice pro osádku	Záznam	Podpis dopravce	Dispečer (podpis)

Tisk OPTIS, spol. s r.o. Dolní Žalovice - tel. 553 172 381 - 553 777 313 fax: 553 627 440 www.optis.cz

VU 170

NEJVACILY LETIŠTE NODATRANS

Dopravce (obchodní firma a adresa)		Osádka vozidla (jméno a příjmení)		Pracovní zařazení	<b>ZÁZNAM O DOBĚ ŘÍZENÍ VOZIDLA, BEZPEČNOSTNÍCH PŘESTÁVKÁCH A DOBĚ ODPOČINKU</b> (Vyhláška č. 478/2000 Sb.)			Série	
					Počáteční stav PHm	Nákup PHm	Konečný stav PHm	Evid. číslo	
Vozidlo	Registrační značka vozidla	Tovární značka	Typ	Užit. hmotnost v t	Stav počítadla km před odjezdem	Stav počítadla km po příjezdu	Ujeto km celkem	Datum začátku přepravního výkonu	Datum konce přepravního výkonu
motorové									
připojné									

Datum	Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu a hmotnost	Nakládání				Vykládání			Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba odpočinku (nepřerušovaného času kílodu) od-do	Doba ostatních zdržení	Ujeto km		Výkon v tkm	
				čas příjezdu	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho přípojné vozidla
21.10.	LETIŠTE	NEJVACILY	VALCOVARI	7:20		17:20									10			
22.10.	h	h	h	7:20		17:20									10			
23.10.	h	h	h	7:20		17:20									10			
24.10.	h	h	h	7:30		17:30									10			
25.10.	h	h	h	7:20		17:20									10			
26.10.	h	h	h	7:20		16:20									9			
27.10.	h	h	h	10:00		15:00									5			
29.10.	h	h	h	7:20		13:30									6			
30.10.	h	h	h	9:00		15:00									6			
31.10.	h	h	h	7:00		17:20									10			
X	X	X	CELKEM	X		X	X	X	X	X								

*H. v. Boe*

Objednatel přepravy	Stanoviště	Záznam kontrolních orgánů	Řidič (jméno, datum, podpis)
Dispozice pro osádku	Záznam o zdržení a průběhu jizdy	Podpis dopravce	Dispečer (podpis)

Tisk OPTYS, spol. s r.o. Dolní Žvočite : tel: 553 777 381, 553 777 333 fax: 553 627 440  
 WWW.OPTYS.CZ

VALEC 170

LETIŠTĚ NEUVACILY - NODATRANS

Dopravce (obchodní firma a adresa)		Osádka vozidla (jméno a příjmení)			Pracovní zařazení		ZÁZNAM O DOBĚ ŘÍZENÍ VOZIDLA, BEZPEČNOSTNÍCH PŘESTÁVKÁCH A DOBĚ ODPOČINKU (Vyhláška č. 478/2000 Sb.)		Serie	
		Evid. číslo								
		Početní stav PHm		Nákup PHm		Konečný stav PHm		Spotřeba PHm		Nákup ostatní
Vozidlo	Registrační značka vozidla	Tovární značka	Typ	Užit. hmotnost v t	Stav počítadla km před odjezdem	Stav počítadla km po příjezdu	Ujeta km celkem	Datum začátku přepravního výkonu	Datum konce přepravního výkonu	
motorové										
přípojné										

Datum	Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu a hmotnost	Nakládání			Vykládání			Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba odpočinku (nepřerušovaného času kladu) od-do	Doba ostatních zařízení	Ujeta km		Výkon v tkm	
				čas příjezdu	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	doba vykládky					potvrzení příjemce	celkem	s nákladem	celkem
1. 11.	LETIŠTĚ	NEUVACILY	VALCOVÁNÍ	8:00		17:00											5
2. 11.	LETIŠTĚ	NEUVACILY	VALCOVÁNÍ	7:20		17:00											9,5
5. 11.	-L	-L	-L	7:20		17:00											9,5
6. 11.	-L	-L	-L	7:30		17:00											9,5
7. 11.	-L	-L	-L	7:20		17:30											9,5
8. 11.	-L	-L	-L	7:20		15:00											7,5
9. 11.	-L	-L	-L	7:20		16:20											9
10. 11.	-L	-L	-L	7:20		16:20											9
																	68,5
X	X	X	CELKEM	X		X	X	X	X								

Objednatel přepravy	Stanoviště	74mm bezpečnostní pásy	Řidič (jméno, datum, podpis)
Dispozice pro osádku	Záznam o zdržení a průběhu jízdy		Dispečer (podpis)

KULOVNÁ, spol. s r.o. Pohořelice, IČO: 553 222 843, IČD: 551 071 033, IČD: 551 071 010, www.pohorelice.cz

VU 170

NEUVÁČTY LETNĚ - NODATRAVŇ

Dopravce (obchodní firma a adresa)		Osádka vozidla (jméno a příjmení)		Pracovní zařazení	<b>ZÁZNAM O DOBĚ ŘÍZENÍ VOZIDLA, BEZPEČNOSTNÍCH PŘESTÁVKÁCH A DOBĚ ODPOČINKU</b> (Vyhláška č. 478/2000 Sb.)			Série	
					Počáteční stav PHm	Nákup PHm	Konečný stav PHm	Evid. číslo	
Vozidlo	Registrační značka vozidla	Tovární značka	Typ	Užit. hmotnost v t	Stav počítadla km před odjezdem	Stav počítadla km po odjezdu	Ujeto km celkem	Datum zatížení přepravního výkonu	Datum konce přepravního výkonu
motorové									
připojné									

Datum	Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu a hmotnost	Nakládání				Vykládání			Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba odpočinku (nepřerušovaného času klidu) od-do	Doba ostatních zdržení	Ujeto km		Výkon v tkm		
				čas příjezdu	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla	
11. 11	NEUVÁČTY	LETNĚ	VAŘIČOVNA	7:10		16:40												9	
12. 11	—	—	—	7:10		17:00												9,5	
13. 11	—	—	—	7:30		17:00												9,5	
14. 11	—	—	—	7:30		17:00												9,5	
19. 11	—	—	—	7:30		16:40												9	
20. 11	—	—	—	7:30		17:00												9,5	
X	X	X	CELKEM	X		X	X	X	X	X									

53 x 200

Objednatel přepravy	Stanoviště	Řidič (jméno, datum, podpis)
Dispozice pro osádku	Záznam o zdržení a průběhu jízdy	Dispečer (podpis)

IČO 00158, spol. s r.o. Působnost: 46.1 - 46.2 - 46.3 - 46.4 - 46.5 - 46.6 - 46.7 - 46.8 - 46.9 - 47.1 - 47.2 - 47.3 - 47.4 - 47.5 - 47.6 - 47.7 - 47.8 - 47.9 - 48.1 - 48.2 - 48.3 - 48.4 - 48.5 - 48.6 - 48.7 - 48.8 - 48.9 - 49.1 - 49.2 - 49.3 - 49.4 - 49.5 - 49.6 - 49.7 - 49.8 - 49.9 - 50.1 - 50.2 - 50.3 - 50.4 - 50.5 - 50.6 - 50.7 - 50.8 - 50.9 - 51.1 - 51.2 - 51.3 - 51.4 - 51.5 - 51.6 - 51.7 - 51.8 - 51.9 - 52.1 - 52.2 - 52.3 - 52.4 - 52.5 - 52.6 - 52.7 - 52.8 - 52.9 - 53.1 - 53.2 - 53.3 - 53.4 - 53.5 - 53.6 - 53.7 - 53.8 - 53.9 - 54.1 - 54.2 - 54.3 - 54.4 - 54.5 - 54.6 - 54.7 - 54.8 - 54.9 - 55.1 - 55.2 - 55.3 - 55.4 - 55.5 - 55.6 - 55.7 - 55.8 - 55.9 - 56.1 - 56.2 - 56.3 - 56.4 - 56.5 - 56.6 - 56.7 - 56.8 - 56.9 - 57.1 - 57.2 - 57.3 - 57.4 - 57.5 - 57.6 - 57.7 - 57.8 - 57.9 - 58.1 - 58.2 - 58.3 - 58.4 - 58.5 - 58.6 - 58.7 - 58.8 - 58.9 - 59.1 - 59.2 - 59.3 - 59.4 - 59.5 - 59.6 - 59.7 - 59.8 - 59.9 - 60.1 - 60.2 - 60.3 - 60.4 - 60.5 - 60.6 - 60.7 - 60.8 - 60.9 - 61.1 - 61.2 - 61.3 - 61.4 - 61.5 - 61.6 - 61.7 - 61.8 - 61.9 - 62.1 - 62.2 - 62.3 - 62.4 - 62.5 - 62.6 - 62.7 - 62.8 - 62.9 - 63.1 - 63.2 - 63.3 - 63.4 - 63.5 - 63.6 - 63.7 - 63.8 - 63.9 - 64.1 - 64.2 - 64.3 - 64.4 - 64.5 - 64.6 - 64.7 - 64.8 - 64.9 - 65.1 - 65.2 - 65.3 - 65.4 - 65.5 - 65.6 - 65.7 - 65.8 - 65.9 - 66.1 - 66.2 - 66.3 - 66.4 - 66.5 - 66.6 - 66.7 - 66.8 - 66.9 - 67.1 - 67.2 - 67.3 - 67.4 - 67.5 - 67.6 - 67.7 - 67.8 - 67.9 - 68.1 - 68.2 - 68.3 - 68.4 - 68.5 - 68.6 - 68.7 - 68.8 - 68.9 - 69.1 - 69.2 - 69.3 - 69.4 - 69.5 - 69.6 - 69.7 - 69.8 - 69.9 - 70.1 - 70.2 - 70.3 - 70.4 - 70.5 - 70.6 - 70.7 - 70.8 - 70.9 - 71.1 - 71.2 - 71.3 - 71.4 - 71.5 - 71.6 - 71.7 - 71.8 - 71.9 - 72.1 - 72.2 - 72.3 - 72.4 - 72.5 - 72.6 - 72.7 - 72.8 - 72.9 - 73.1 - 73.2 - 73.3 - 73.4 - 73.5 - 73.6 - 73.7 - 73.8 - 73.9 - 74.1 - 74.2 - 74.3 - 74.4 - 74.5 - 74.6 - 74.7 - 74.8 - 74.9 - 75.1 - 75.2 - 75.3 - 75.4 - 75.5 - 75.6 - 75.7 - 75.8 - 75.9 - 76.1 - 76.2 - 76.3 - 76.4 - 76.5 - 76.6 - 76.7 - 76.8 - 76.9 - 77.1 - 77.2 - 77.3 - 77.4 - 77.5 - 77.6 - 77.7 - 77.8 - 77.9 - 78.1 - 78.2 - 78.3 - 78.4 - 78.5 - 78.6 - 78.7 - 78.8 - 78.9 - 79.1 - 79.2 - 79.3 - 79.4 - 79.5 - 79.6 - 79.7 - 79.8 - 79.9 - 80.1 - 80.2 - 80.3 - 80.4 - 80.5 - 80.6 - 80.7 - 80.8 - 80.9 - 81.1 - 81.2 - 81.3 - 81.4 - 81.5 - 81.6 - 81.7 - 81.8 - 81.9 - 82.1 - 82.2 - 82.3 - 82.4 - 82.5 - 82.6 - 82.7 - 82.8 - 82.9 - 83.1 - 83.2 - 83.3 - 83.4 - 83.5 - 83.6 - 83.7 - 83.8 - 83.9 - 84.1 - 84.2 - 84.3 - 84.4 - 84.5 - 84.6 - 84.7 - 84.8 - 84.9 - 85.1 - 85.2 - 85.3 - 85.4 - 85.5 - 85.6 - 85.7 - 85.8 - 85.9 - 86.1 - 86.2 - 86.3 - 86.4 - 86.5 - 86.6 - 86.7 - 86.8 - 86.9 - 87.1 - 87.2 - 87.3 - 87.4 - 87.5 - 87.6 - 87.7 - 87.8 - 87.9 - 88.1 - 88.2 - 88.3 - 88.4 - 88.5 - 88.6 - 88.7 - 88.8 - 88.9 - 89.1 - 89.2 - 89.3 - 89.4 - 89.5 - 89.6 - 89.7 - 89.8 - 89.9 - 90.1 - 90.2 - 90.3 - 90.4 - 90.5 - 90.6 - 90.7 - 90.8 - 90.9 - 91.1 - 91.2 - 91.3 - 91.4 - 91.5 - 91.6 - 91.7 - 91.8 - 91.9 - 92.1 - 92.2 - 92.3 - 92.4 - 92.5 - 92.6 - 92.7 - 92.8 - 92.9 - 93.1 - 93.2 - 93.3 - 93.4 - 93.5 - 93.6 - 93.7 - 93.8 - 93.9 - 94.1 - 94.2 - 94.3 - 94.4 - 94.5 - 94.6 - 94.7 - 94.8 - 94.9 - 95.1 - 95.2 - 95.3 - 95.4 - 95.5 - 95.6 - 95.7 - 95.8 - 95.9 - 96.1 - 96.2 - 96.3 - 96.4 - 96.5 - 96.6 - 96.7 - 96.8 - 96.9 - 97.1 - 97.2 - 97.3 - 97.4 - 97.5 - 97.6 - 97.7 - 97.8 - 97.9 - 98.1 - 98.2 - 98.3 - 98.4 - 98.5 - 98.6 - 98.7 - 98.8 - 98.9 - 99.1 - 99.2 - 99.3 - 99.4 - 99.5 - 99.6 - 99.7 - 99.8 - 99.9 - 100.1 - 100.2 - 100.3 - 100.4 - 100.5 - 100.6 - 100.7 - 100.8 - 100.9 - 101.1 - 101.2 - 101.3 - 101.4 - 101.5 - 101.6 - 101.7 - 101.8 - 101.9 - 102.1 - 102.2 - 102.3 - 102.4 - 102.5 - 102.6 - 102.7 - 102.8 - 102.9 - 103.1 - 103.2 - 103.3 - 103.4 - 103.5 - 103.6 - 103.7 - 103.8 - 103.9 - 104.1 - 104.2 - 104.3 - 104.4 - 104.5 - 104.6 - 104.7 - 104.8 - 104.9 - 105.1 - 105.2 - 105.3 - 105.4 - 105.5 - 105.6 - 105.7 - 105.8 - 105.9 - 106.1 - 106.2 - 106.3 - 106.4 - 106.5 - 106.6 - 106.7 - 106.8 - 106.9 - 107.1 - 107.2 - 107.3 - 107.4 - 107.5 - 107.6 - 107.7 - 107.8 - 107.9 - 108.1 - 108.2 - 108.3 - 108.4 - 108.5 - 108.6 - 108.7 - 108.8 - 108.9 - 109.1 - 109.2 - 109.3 - 109.4 - 109.5 - 109.6 - 109.7 - 109.8 - 109.9 - 110.1 - 110.2 - 110.3 - 110.4 - 110.5 - 110.6 - 110.7 - 110.8 - 110.9 - 111.1 - 111.2 - 111.3 - 111.4 - 111.5 - 111.6 - 111.7 - 111.8 - 111.9 - 112.1 - 112.2 - 112.3 - 112.4 - 112.5 - 112.6 - 112.7 - 112.8 - 112.9 - 113.1 - 113.2 - 113.3 - 113.4 - 113.5 - 113.6 - 113.7 - 113.8 - 113.9 - 114.1 - 114.2 - 114.3 - 114.4 - 114.5 - 114.6 - 114.7 - 114.8 - 114.9 - 115.1 - 115.2 - 115.3 - 115.4 - 115.5 - 115.6 - 115.7 - 115.8 - 115.9 - 116.1 - 116.2 - 116.3 - 116.4 - 116.5 - 116.6 - 116.7 - 116.8 - 116.9 - 117.1 - 117.2 - 117.3 - 117.4 - 117.5 - 117.6 - 117.7 - 117.8 - 117.9 - 118.1 - 118.2 - 118.3 - 118.4 - 118.5 - 118.6 - 118.7 - 118.8 - 118.9 - 119.1 - 119.2 - 119.3 - 119.4 - 119.5 - 119.6 - 119.7 - 119.8 - 119.9 - 120.1 - 120.2 - 120.3 - 120.4 - 120.5 - 120.6 - 120.7 - 120.8 - 120.9 - 121.1 - 121.2 - 121.3 - 121.4 - 121.5 - 121.6 - 121.7 - 121.8 - 121.9 - 122.1 - 122.2 - 122.3 - 122.4 - 122.5 - 122.6 - 122.7 - 122.8 - 122.9 - 123.1 - 123.2 - 123.3 - 123.4 - 123.5 - 123.6 - 123.7 - 123.8 - 123.9 - 124.1 - 124.2 - 124.3 - 124.4 - 124.5 - 124.6 - 124.7 - 124.8 - 124.9 - 125.1 - 125.2 - 125.3 - 125.4 - 125.5 - 125.6 - 125.7 - 125.8 - 125.9 - 126.1 - 126.2 - 126.3 - 126.4 - 126.5 - 126.6 - 126.7 - 126.8 - 126.9 - 127.1 - 127.2 - 127.3 - 127.4 - 127.5 - 127.6 - 127.7 - 127.8 - 127.9 - 128.1 - 128.2 - 128.3 - 128.4 - 128.5 - 128.6 - 128.7 - 128.8 - 128.9 - 129.1 - 129.2 - 129.3 - 129.4 - 129.5 - 129.6 - 129.7 - 129.8 - 129.9 - 130.1 - 130.2 - 130.3 - 130.4 - 130.5 - 130.6 - 130.7 - 130.8 - 130.9 - 131.1 - 131.2 - 131.3 - 131.4 - 131.5 - 131.6 - 131.7 - 131.8 - 131.9 - 132.1 - 132.2 - 132.3 - 132.4 - 132.5 - 132.6 - 132.7 - 132.8 - 132.9 - 133.1 - 133.2 - 133.3 - 133.4 - 133.5 - 133.6 - 133.7 - 133.8 - 133.9 - 134.1 - 134.2 - 134.3 - 134.4 - 134.5 - 134.6 - 134.7 - 134.8 - 134.9 - 135.1 - 135.2 - 135.3 - 135.4 - 135.5 - 135.6 - 135.7 - 135.8 - 135.9 - 136.1 - 136.2 - 136.3 - 136.4 - 136.5 - 136.6 - 136.7 - 136.8 - 136.9 - 137.1 - 137.2 - 137.3 - 137.4 - 137.5 - 137.6 - 137.7 - 137.8 - 137.9 - 138.1 - 138.2 - 138.3 - 138.4 - 138.5 - 138.6 - 138.7 - 138.8 - 138.9 - 139.1 - 139.2 - 139.3 - 139.4 - 139.5 - 139.6 - 139.7 - 139.8 - 139.9 - 140.1 - 140.2 - 140.3 - 140.4 - 140.5 - 140.6 - 140.7 - 140.8 - 140.9 - 141.1 - 141.2 - 141.3 - 141.4 - 141.5 - 141.6 - 141.7 - 141.8 - 141.9 - 142.1 - 142.2 - 142.3 - 142.4 - 142.5 - 142.6 - 142.7 - 142.8 - 142.9 - 143.1 - 143.2 - 143.3 - 143.4 - 143.5 - 143.6 - 143.7 - 143.8 - 143.9 - 144.1 - 144.2 - 144.3 - 144.4 - 144.5 - 144.6 - 144.7 - 144.8 - 144.9 - 145.1 - 145.2 - 145.3 - 145.4 - 145.5 - 145.6 - 145.7 - 145.8 - 145.9 - 146.1 - 146.2 - 146.3 - 146.4 - 146.5 - 146.6 - 146.7 - 146.8 - 146.9 - 147.1 - 147.2 - 147.3 - 147.4 - 147.5 - 147.6 - 147.7 - 147.8 - 147.9 - 148.1 - 148.2 - 148.3 - 148.4 - 148.5 - 148.6 - 148.7 - 148.8 - 148.9 - 149.1 - 149.2 - 149.3 - 149.4 - 149.5 - 149.6 - 149.7 - 149.8 - 149.9 - 150.1 - 150.2 - 150.3 - 150.4 - 150.5 - 150.6 - 150.7 - 150.8 - 150.9 - 151.1 - 151.2 - 151.3 - 151.4 - 151.5 - 151.6 - 151.7 - 151.8 - 151.9 - 152.1 - 152.2 - 152.3 - 152.4 - 152.5 - 152.6 - 152.7 - 152.8 - 152.9 - 153.1 - 153.2 - 153.3 - 153.4 - 153.5 - 153.6 - 153.7 - 153.8 - 153.9 - 154.1 - 154.2 - 154.3 - 154.4 - 154.5 - 154.6 - 154.7 - 154.8 - 154.9 - 155.1 - 155.2 - 155.3 - 155.4 - 155.5 - 155.6 - 155.7 - 155.8 - 155.9 - 156.1 - 156.2 - 156.3 - 156.4 - 156.5 - 156.6 - 156.7 - 156.8 - 156.9 - 157.1 - 157.2 - 157.3 - 157.4 - 157.5 - 157.6 - 157.7 - 157.8 - 157.9 - 158.1 - 158.2 - 158.3 - 158.4 - 158.5 - 158.6 - 158.7 - 158.8 - 158.9 - 159.1 - 159.2 - 159.3 - 159.4 - 159.5 - 159.6 - 159.7 - 159.8 - 159.9 - 160.1 - 160.2 - 160.3 - 160.4 - 160.5 - 160.6 - 160.7 - 160.8 - 160.9 - 161.1 - 161.2 - 161.3 - 161.4 - 161.5 - 161.6 - 161.7 - 161.8 - 161.9 - 162.1 - 162.2 - 162.3 - 162.4 - 162.5 - 162.6 - 162.7 - 162.8 - 162.9 - 163.1 - 163.2 - 163.3 - 163.4 - 163.5 - 163.6 - 163.7 - 163.8 - 163.9 - 164.1 - 164.2 - 164.3 - 164.4 - 164.5 - 164.6 - 164.7 - 164.8 - 164.9 - 165.1 - 165.2 - 165.3 - 165.4 - 165.5 - 165.6 - 165.7 - 165.8 - 165.9 - 166.1 - 166.2 - 166.3 - 166.4 - 166.5 - 166.6 - 166.7 - 166.8 - 166.9 - 167.1 - 167.2 - 167.3 - 167.4 - 167.5 - 167.6 - 167.7 - 167.8 - 167.9 - 168.1 - 168.2 - 168.3 - 168.4 - 168.5 - 168.6 - 168.7 - 168.8 - 168.9 - 169.1 - 169.2 - 169.3 - 169.4 - 169.5 - 169.6 - 169.7 - 169.8 - 169.9 - 170.1 - 170.2 - 170.3 - 170.4 - 170.5 - 170.6 - 170.7 - 170.8 - 170.9 - 171.1 - 171.2 - 171.3 - 171.4 - 171.5 - 171.6 - 171.7 - 171.8 - 171.9 - 172.1 - 172.2 - 172.3 - 172.4 - 172.5 - 172.6 - 172.7 - 172.8 - 172.9 - 173.1 - 173.2 - 173.3 - 173.4 - 173.5 - 173.6 - 173.7 - 173.8 - 173.9 - 174.1 - 174.2 - 174.3 - 174.4 - 174.5 - 174.6 - 174.7 - 174.8 - 174.9 - 175.1 - 175.2 - 175.3 - 175.4 - 175.5 - 175.6 - 175.7 - 175.8 - 175.9 - 176.1 - 176.2 - 176.3 - 176.4 - 176.5 - 176.6 - 176.7 - 176.8 - 176.9 - 177.1 - 177.2 - 177.3 - 177.4 - 177.5 - 177.6 - 177.7 - 177.8 - 177.9 - 178.1 - 178.2 - 178.3 - 178.4 - 178.5 - 178.6 - 178.7 - 178.8 - 178.9 - 179.1 - 179.2 - 179.3 - 179.4 - 179.5 - 179.6 - 179.7 - 179.8 - 179.9 - 180.1 - 180.2 - 180.3 - 180.4 - 180.5 - 180.6 - 180.7 - 180.8 - 180.9 - 181.1 - 181.2 - 181.3 - 181.4 - 181.5 - 181.6 - 181.7 - 181.8 - 181.9 - 182.1 - 182.2 - 182.3 - 182.4 - 182.5 - 182.6 - 182.7 - 182.8 - 182.9 - 183.1 - 183.2 - 183.3 - 183.4 - 183.5 - 183.6 - 183.7 - 183.8 - 183.9 - 184.1 - 184.2 - 184.3 - 184.4 - 184.5 - 184.6 - 184.7 - 184.8 - 184.9 - 185.1 - 185.2 - 185.3 - 185.4 - 185.5 - 185.6 - 185.7 - 185.8 - 185.9 - 186.1 - 186.2 - 186.3 - 186.4 - 186.5 - 186.6 - 186.7 - 186.8 - 186.9 - 187.1 - 187.2 - 187.3 - 187.4 - 187.5 - 187.6 - 187.7 - 187.8 - 187.9 - 188.1 - 188.2 - 188.3 - 188.4 - 188.5 - 188.6 - 188.7 - 188.8 - 188.9 - 189.1 - 189.2 - 189.3 - 189.4 - 189.5 - 189.6 - 189.7 - 189.8 - 189.9 - 190.1 - 190.2 - 190.3 - 190.4 - 190.5 - 190.6 - 190.7 - 190.8 - 190.9 - 191.1 - 191.2 - 191.3 - 191.4 - 191.5 - 191.6 - 191.7 - 191.8 - 191.9 - 192.1 - 192.2 - 192.3 - 192.4 - 192.5 - 192.6 - 192.7 - 192.8 - 192.9 - 193.1 - 193.2 - 193.3 - 193.4 - 193.5 - 193.6 - 193.7 - 193.8 - 193.9 - 194.1 - 194.2 - 194.3 - 194.4 - 194.5 - 194.6 - 194.7 - 194.8 - 194.9 - 195.1 - 195.2 - 195.3 - 195.4 - 195.5 - 195.6 - 195.7 - 195.8 - 195.9 - 196.1 - 196.2 - 196.3 - 196.4 - 196.5 - 196.6 - 196.7 - 196.8 - 196.9 - 197.1 - 197.2 - 197.3 - 197.4 - 197.5 - 197.6 - 197.7 - 197.8 - 197.9 - 198.1 - 198.2 - 198.3 - 198.4 - 198.5 - 198.6 - 198.7 - 198.8 - 198.9 - 199.1 - 199.2 - 199.3 - 199.4 - 199.5 - 199.6 - 199.7 - 199.8 - 199.9 - 200.1 - 200.2 - 200.3 - 200.4 - 200.5 - 200.6 - 200.7 - 200.8 - 200.9 - 201.1 - 201.2 - 201.3 - 201.4 - 201.5 - 201.6 - 201.7 - 201.8 - 201.9 - 202.1 - 202.2 - 202.3 - 202.4 - 202.5 - 202.6 - 202.7 - 202.8 - 202.9 - 203.1 - 203.2 - 203.3 - 203.4 - 203.5 - 203.6 - 203.7 - 203.8 - 203.9 - 204.1 - 204.2 - 204.3 - 204.4 - 204.5 - 204.6 - 204.7 - 204.8 - 204.9 - 205.1 - 205.2 - 205.3 - 205.4 - 205.5 - 205.6 - 205.7 - 205.8 - 205.9 - 206.1 - 206.2 - 206.3 - 206.4 - 206.5 - 206.6 - 206.7 - 206.8 - 206.9 - 207.1 - 207.2 - 207.3 - 207.4 - 207.5 - 207.6 - 207.7 - 207.8 - 207.9 - 208.1 - 208.2 -

VALEC 170

NEJVACILI LETNTE - NODAFRANIS

Dopravce (obchodní firma a adresa)		Osádka vozidla (jméno a příjmení)		Pracovní zařazení		<b>ZÁZNAM O DOBĚ ŘÍZENÍ VOZIDLA, BEZPEČNOSTNÍCH PŘESTÁVKÁCH A DOBĚ ODPOČINKU</b> (Vyhledáka č. 478/2000 Sb.)			Série	
									Evid. číslo	
						Počáteční stav PHm	Nákup PHm	Konečný stav PHm	Spotřeba PHm	Nákup ostatní
Vozidlo	Registrační značka vozidla	Tovární značka	Typ	Užit. hmotnost v t		Stav počítadla km před odjezdem	Stav počítadla km po příjezdu	Ujeto km celkem	Datum začátku pracovního výkonu	Datum konce pracovního výkonu
motorové										
přípojné										

Datum	Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu a hmotnost	Nakládání				Vykládání			Doba tizení	Bezpečnostní přestávky od do	Doba odpočinku (nepřerušovaného času klidu) od-do	Doba ostatních zůření	Ujeto km		Výkon v tkm	
				čas příjezdu	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	\$ nakládkem	celkem	z toho přípojné vozidla
27.11.	LETNTE	NEJVACILI	VALECOVANI	7:20		14:00												9,5
28.11.	L	L	L	7:20		16:20												9
29.11.	L	L	L	7:20		17:00												9,5
30.11.	L	L	L	7:20		16:30												9
X	X	X	CELKEM	X		X	X	X	X	X								
Objednatel přepravy				Stanoviste				Záznam kontrolních organů				Řidič (jméno, datum, podpis)						
Dispozice pro osádku				Záznam o zdržení a průběhu jízdy								Dispečer (podpis)						

DOKUPEN, spol. s r.o. Březová 8, 51601 Březová, IČO 277 483 - IČV 553 607 014  
 WWW.OPTYLICE



VÁLEC VV 170

NOBTRANS - LETIŠTĚ

Dopravce (obchodní firma a adresa)		Osádka vozidla (jméno a příjmení)		Pracovní zařazení		ZÁZNAM O DOBĚ ŘÍZENÍ VOZIDLA, BEZPEČNOSTNÍCH PŘESTÁVKÁCH A DOBĚ ODPOČINKU (Vyhláška č. 478/2000 Sb.)		Série		
								Evid. číslo		
						Počáteční stav PHM	Nákup PHM	Konečný stav PHM	Spotřeba PHM	Nákup ostatní
Vozidlo	Registrační značka vozidla	Tovární značka	Typ	Užit. hmotnost v t	Stav počítadla km před odjezdem	Stav počítadla km po příjezdu	Ujeto km celkem	Datum začátku přepravního výkonu	Datum konce přepravního výkonu	
motorové										
připojně										

Datum	Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu a hmotnost	Nakládání			Vykládání			Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba odpočinku (nepřerušeno/anebo času klidu) od-do	Doba ostatních zařízení	Ujeto km		Výkon v tkm	
				čas příjezdu	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	doba vykládky					potvrzení příjemce	celkem	s nákladem	celkem
1.12	Válecová	Letiště		7:30		8:00								21:30			
5.12	-11-	-11-		7:30		7:30								8:30			
6.12	-11-	-11-		7:30		7:30								8:30			
7.12	-11-	-11-		7:30		20:00								12:00			
8.12	-11-	-11-		7:30		20:00								74:00			
9.12	-11-	-11-		7:00		27:00								74:00			
10.12	-11-	-11-		7:00		72:00								10:00			
11.12	-11-	-11-		7:30		76:20								8:00			
12.12	-11-	-11-		7:30		5:00								7:30			
X	X	X	CELKEM	X		X	X	X	X					85:30			

Objednatel přepravy	Stanoviště	Řidič (jméno, datum, podpis)
Dispozice pro osádku	Záznam o zřízení a průběhu jízdy	
		m 20 Dispečer (podpis)

IČO: 08115 | IČD: 530 | Značka: 56.531/22.111.531/12.033 | Fax: 551 679 811  
 www.nobtrans.cz

VALEC 170

LETNITĚ NEUVACILY - NEDATRANS

Dopravce (obchodní firma a adresa)		Osádka vozidla (jméno a příjmení)		Pracovní zařazení		<b>ZÁZNAM O DOBĚ ŘÍZENÍ VOZIDLA, BEZPEČNOSTNÍCH PŘESTÁVKÁCH A DOBĚ ODPOČINKU</b> (vyhláška č. 478/2000 Sb.)			Série		
									Evid. číslo		
						Počáteční stav PHm		Nákup PHm		Konečný stav PHm	
										Spotřeba PHm	
										Nákup ostatní	
Vozidlo	Registrační značka vozidla	Tovarní značka	Typ	Užit. hmotnost v t		Stav počítadla km před odjezdem	Stav počítadla km po příjezdu	Ujeta km celkem		Datum začátku přepravního výkonu	Datum konce přepravního výkonu
motorové											
přípojně											

Datum	Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu a hmotnost	Nakládání				Vykládání			Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-db	Doba odpočinku (nepřerušovaného času klidu) od-db	Doba ostatních zadržení	Ujeta km		Výkon v tkm	
				čas příjezdu	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho přípojná vozidla
16.12	LETNITĚ NEUVACILY	OPZCOVANKA		8:20		16:00												7,5
17.12	"	"	"	7:40		16:00												8,5
19.12	"	"	"	8:40		16:00												7,5
20.12	"	"	"	7:40		14:40												7
21.12	"	"	"	7:30		15:00												7,5
22.12	"	"	"	8:00		13:00												5
																		48 x 1000
X	X	X	CELKEM	X		X	X	X	X	X								

Objednatel přepravy	Stanoviště	Záznam kontrolních orgánů	Ridič (jméno, datum, podpis)
Dispozice pro osádku	Záznam o zdržení a průběhu jízdy	Podpis dopravce	Dispečer (podpis)

Tisk: 0115, opáky a: 0150, formát: 54 x 33,177, 10 - 6 - 51221114  
 WWW.OPETICE

## VÝZVA

V souladu s čl. II., odst. 2.1 a 2.2, Smlouvy o dílo č. S-1430/00066001/2020 objednatele a č. TS200137RA dodavatele, ze dne 16. 6. 2020 (dále jen SoD) vyzývá Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Dodavatele „TECHNISERV s.r.o.“ se sídlem Prievozká 4A, 821 09 Bratislava, Slovensko, k plnění předmětu díla dle SoD, tj. zahájení akce „Letiště Benešov - zpevnění RWY a TWY, dodávka a instalace SZZ, vč. dodávky zařízení na provádění údržby“

JUDr. Luděk Beneš

KSÚS SK

v.z. Petr Kučera, REINVEST spol s r.o., TDS

Datum převzetí výzvy Dodavatelem

...2.9.2020.....

Razítko, podpis dodavatele

Datum zahájení předmětu plnění

...15.9.2020.....

Razítko, podpis dodavatele