

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A
STAVBY

Název zakázky: „Přesun TNS Rašovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ,

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3866/2019

ISPROFOND: 3273214993

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809,

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Luděkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo *smlouvy*:

dnešního dne uzavřely tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby „Přesun TNS Rašovice“ (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti zhotovitele stavby o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 19. 4. 2021 a v souladu s ustanovením článku 3.7.5 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na níže uvedeném prodloužení lhůty pro dokončení prací (Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace a stavebních prací a Celkové lhůty pro provedení Díla), jak je stanoveno dále v tomto Dodatku. Důvodem pro prodloužení lhůty jsou nepříznivé klimatické podmínky pro provedení Díla (nemožnost provádění základů pod TS) v zimních měsících roku 2021. Z uvedeného důvodu nebylo možno využít výluku naplánovanou na měsíc leden 2021.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1 je aktualizovaný Harmonogram postupu prací, který v plném rozsahu nahrazuje Harmonogram postupu prací obsažený v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení stavebních prací mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.8 zní nově takto:

*„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy

*Celková lhůta pro provedení Díla: **do 31. 8. 2021** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).*

*Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno **do 30. 9. 2020**.*

*Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací): **do 30. 6. 2021** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro

hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 31. 8. 2021.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží také jedno vyhotovení.
- 2.4 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 3.5.2021

V Praze dne 26.4.2021

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1

Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 2

Do přílohy Dodatku je vložena aktualizace grafického znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací), která v plném rozsahu nahrazuje Harmonogram postupu prací obsažený v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1