



Dodatek č. 9

ke SMLouvĚ O DíLO NA ZHOToVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1148/2019**

ISPROFOND: 5623530005

a

účastníci Společnosti „**ŠAKAL**“

založené Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018

Společník – správce: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 453 09 612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

společník: **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika

IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796



zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupená : Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsdou představenstva

a Jiřím Procházkem, MBA, členem představenstva

a

společník: **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**,

se sídlem : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628 DIČ: CZ25317628

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

zastoupenou Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

společník: **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupenou Ing. Luděkem Valtrem, předsdou představenstva

a Ing. Martinem Janovským, místopředsdou představenstva

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018, kdy správcem společnosti „ŠAKAL“ je

S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO: 45309612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383, která je na základě Plné moci ze dne 25.10.2018 oprávněna jednat za všechny společnosti,

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: Elektrizace železnic Praha a.s. : 21/19-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 8. 2019 na zhotovení stavby s názvem „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Více práce	26 574 127,12 Kč
Méně práce.....	- 1 511 493,19 Kč
Původní Cena díla v znění předchozích dodatků	1 440 276 545,97 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 9	25 062 633,93Kč
Nová Cena díla bez DPH.....	1 465 339 179,90 Kč



II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 je součástí předmětných ZL.
- 1.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 1.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 1.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 1.5 Tento Dodatek je vyhotoven v 11 vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 8 vyhotovení Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle tohoto dodatku

V Praze dne 29.4.2021

V Praze dne 21.4.2021

Za S u b t e r r a a.s.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

V Brně, dne
Za OHL ŽS, a.s.:

.....
Ing. Roman Kocúrek
místopředseda představenstva



.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

V Brně, dne
Za FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.:

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

V Praze, dne
Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva



Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7

Modernizace a elektrizace tratí Šakvice - Hustopeče u Brna

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
PS 01-05-01	Žst. Šakvice, doplnění DRŽ	1 022 788,61	1 022 788,61				1 022 788,61
PS 01-05-02	Žst. Šakvice, zařízení DRŽ pro SpS	974 467,28	974 467,28				974 467,28
PS 01-07-01	Žst. Šakvice, rozvodna nn	3 314 499,98	3 314 499,98	31	14 852,68		3 329 352,66
PS 01-07-02	Žst. Šakvice, rozvodna nn - klimatizace	104 584,31	104 584,31				104 584,31
PS 01-09-01	Žst. Šakvice, spínací stanice	1 909 758,41	1 909 758,41				1 909 758,41
PS 01-09-02	Žst. Šakvice, spínací stanice - klimatizace	52 684,30	52 684,30				52 684,30
PS 01-13-01	Žst. Šakvice, trafostanice 22/0,4kV	3 145 895,49	3 145 895,49				3 145 895,49
PS 01-13-02	Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	1 076 882,12	1 076 882,12				1 076 882,12
PS 01-13-03	Žst. Šakvice, úprava trafostanice 25/0,4kV pro EOv	1 532 857,72	1 532 857,72				1 532 857,72
PS 01-14-01	Žst. Šakvice, MK	6 699 406,72	7 008 669,52				7 008 669,52
PS 01-14-01.1 A	Žst. Šakvice, VB stavební úpravy	187 886,48	187 886,48				187 886,48
PS 01-14-01.1 B	Žst. Šakvice, VB stavební úpravy - (elektroinstalace)	40 661,85	40 661,85				40 661,85
PS 01-14-02.1	Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění	257 872,64	257 872,64				257 872,64
PS 01-14-02.2	Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění - klimatizace	372 688,05	372 688,05				372 688,05
PS 01-14-03	Žst. Šakvice, telefonní zapojovač, doplnění	1 514 886,13	1 514 886,13				1 514 886,13
PS 01-14-04	Žst. Šakvice, doplnění EZS	330 753,31	330 753,31				330 753,31
PS 01-14-07	Žst. Šakvice, doplnění rozhlasového zařízení	745 150,61	745 150,61				745 150,61
PS 01-14-08	Žst. Šakvice, doplnění informační zařízení	4 928 116,81	9 218 783,77				9 218 783,77
PS 01-14-09	Žst. Šakvice, doplnění kamerového systému	1 852 551,16	2 034 265,77				2 034 265,77
PS 01-28-01 A	Žst. Šakvice, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS	155 710 084,42	159 433 702,32				159 433 702,32
PS 01-28-01 B	Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ	86 048 525,94	86 048 525,94	20	16 724 254,22		102 772 780,16
PS 01-28-01 C	Žst. Šakvice, část C, klimatizace místností technologie	728 700,00	849 969,50				849 969,50
PS 01-28-01 D	Žst. Šakvice, část D, úprava AVV	1 613 114,96	1 613 114,96				1 613 114,96
PS 01-28-01 E	Žst. Šakvice, část E, úprava ASHS	372 125,20	372 125,20				372 125,20
PS 02-05-01	T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC – silnoproudá zařízení	1 633 210,99	1 633 210,99				1 633 210,99
PS 02-14-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK	11 777 142,09	11 777 142,09				11 777 142,09
PS 02-14-02	T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC	4 465 255,78	4 465 255,78				4 465 255,78
PS 02-28-01 A	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část A, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS	40 417 675,14	40 417 675,14				40 417 675,14
PS 02-28-01 B	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část B, AVV	491 186,86	491 186,86				491 186,86
PS 03-05-01	Žst. Hustopeče u Brna, zařízení DRŽ	928 319,76	928 319,76				928 319,76
PS 03-07-01	Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn	2 380 478,67	2 380 478,67				2 380 478,67
PS 03-07-02	Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn - klimatizace	48 840,68	48 840,68				48 840,68
PS 03-13-01	Žst. Hustopeče u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOv	1 278 183,82	1 278 183,82				1 278 183,82
PS 03-14-01	Žst. Hustopeče u Brna, MK	1 315 723,51	1 315 723,51				1 315 723,51
PS 03-14-02.1	Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení	198 378,33	198 378,33				198 378,33
PS 03-14-02.2	Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení - klimatizace	207 734,10	207 734,10				207 734,10
PS 03-14-03	Žst. Hustopeče u Brna, EZS a LDP	478 424,47	478 424,47				478 424,47
PS 03-14-04	Žst. Hustopeče u Brna, rozhlasové zařízení	914 956,24	914 956,24				914 956,24
PS 03-14-05	Žst. Hustopeče u Brna, informační zařízení	2 681 238,29	4 138 439,41				4 138 439,41
PS 03-14-06	Žst. Hustopeče u Brna, kamerový systém	1 443 089,80	1 443 089,80				1 443 089,80
PS 03-28-01 A	Žst. Hustopeče u Brna, část A, definitivní SZZ	49 042 835,99	49 042 835,99				49 042 835,99
PS 03-28-01 C	Žst. Hustopeče, část C, klimatizace místností technologie	201 695,55	201 695,55				201 695,55
PS 03-28-01 D	Žst. Hustopeče u Brna, část D, AVV	506 485,60	506 485,60				506 485,60
PS 50-05-01	ED Brno, doplnění DRŽ a řídicího systému	3 242 862,46	3 242 862,46				3 242 862,46
PS 50-14-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DOK	3 228 381,86	2 694 831,52				2 694 831,52
PS 50-14-02	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přenosový systém	3 884 761,89	4 954 445,49				4 954 445,49
PS 50-14-03	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, GSM-R	4 987 844,42	4 987 844,42	19	152 758,90	151 038,52	4 989 564,80
PS 50-14-04	Úprava dispečerského pracoviště	916 110,41	916 110,41				916 110,41
PS 50-28-01	CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS	12 001 455,80	12 001 455,80				12 001 455,80
SO 01-01-01	Žst. Šakvice, úprava TV	78 284 869,56	81 931 778,90				81 931 778,90
SO 01-01-01.1	Protidotyková ochrana TV na mostě ev. č. 4203-3	1 157 274,88	1 157 274,88				1 157 274,88
SO 01-01-02	Žst. Šakvice, úprava ukolejnění	2 220 320,73	2 220 320,73				2 220 320,73
SO 01-01-03	Žst. Šakvice, připojení jednovýpínavého SpS na TV	2 119 054,44	2 119 054,44				2 119 054,44
SO 01-01-04	Žst. Šakvice, připojení TR ZZ na TV	656 599,71	656 599,71				656 599,71
SO 01-01-05	Žst. Šakvice, připojení TR EOv na TV	2 144 314,53	2 144 314,53				2 144 314,53
SO 01-01-06	Žst. Šakvice, převěšení ZOK	1 213 367,49	1 213 367,49				1 213 367,49
SO 01-06-01	Žst. Šakvice, EOv	8 668 395,39	8 668 395,39				8 668 395,39
SO 01-06-02	Žst. Šakvice, úprava venkovního osvětlení	7 776 021,02	7 776 021,02				7 776 021,02
SO 01-06-03	Žst. Šakvice, úprava rozvodů nn	1 853 361,61	1 853 361,61	31	58 257,45		1 911 619,06
SO 01-06-04	Žst. Šakvice, přeložky silnoproudých rozvodů	2 411 128,23	2 411 128,23				2 411 128,23
SO 01-06-05	Žst. Šakvice, osvětlení podchodu a nástupišť	4 248 988,67	4 248 988,67				4 248 988,67
SO 01-06-06	Žst. Šakvice, DOÚO	4 995 714,25	4 995 714,25				4 995 714,25
SO 01-06-07	Žst. Šakvice, spínací stanice, DOÚO	439 856,51	439 856,51				439 856,51
SO 01-06-08	Žst. Šakvice, spínací stanice, přípojka nn	359 323,31	359 323,31				359 323,31
SO 01-06-09	Žst. Šakvice, uzemnění trafostanice	400 848,85	400 848,85				400 848,85
SO 01-06-10	Žst. Šakvice, spínací stanice, uzemnění	113 236,53	113 236,53				113 236,53
SO 01-06-11	Žst. Šakvice, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOv	296 718,63	296 718,63				296 718,63
SO 01-12-01	Žst. Šakvice, přípojka vn	616 054,18	616 054,18				616 054,18
SO 01-14-01	Žst. Šakvice – žst. Hustopeče u B., ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	3 645 990,68	3 645 990,68				3 645 990,68
SO 01-15-01 B	Žst. Šakvice, stavební úpravy technologické budovy - elektroinstalace	369 828,97	369 828,97				369 828,97
SO 01-15-01.1	Bourané konstrukce	711 025,85	711 025,85				711 025,85
SO 01-15-01.2	Nové konstrukce	2 539 884,65	2 539 884,65				2 539 884,65
SO 01-15-02	Žst. Šakvice, demolice	2 355 178,29	2 355 178,29				2 355 178,29
SO 01-15-03	Žst. Šakvice, kabelovod	21 507 067,38	21 507 067,38				21 507 067,38
SO 01-15-03.1	Žst. Šakvice, přeložka vodovodu	63 241,43	63 241,43				63 241,43
SO 01-15-04 A	Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující - základové patky	181 226,73	181 226,73	30	598 890,03		780 116,76
SO 01-15-04 B	Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující - ocelový přístřešek	3 117 878,47	3 117 878,47				3 117 878,47
SO 01-15-05	Zastřešení nástupišť, výstupy z podchodu	17 412 618,38	17 412 618,38				17 412 618,38
SO 01-15-05.1	Žst. Šakvice, odvodnění zastřešení	276 981,60	276 981,60				276 981,60
SO 01-15-06	Žst. Šakvice, orientační systém	243 378,73	399 978,73				399 978,73
SO 01-15-07 A	Žst. Šakvice, spínací stanice - stavební část	1 672 050,82	1 672 050,82				1 672 050,82
SO 01-15-07 B	Žst. Šakvice, spínací stanice (elektroinstalace)	81 556,10	81 556,10				81 556,10
SO 01-15-08 A	Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus - bourané konstrukce	127 641,22	127 641,22				127 641,22
SO 01-15-08 B	Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus - základové patky	176 239,84	176 239,84				176 239,84
SO 01-15-08 C	Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus - ocelový přístřešek	925 195,98	925 195,98				925 195,98
SO 01-16-01	Žst. Šakvice, železniční spodek	69 791 213,93	74 440 423,57				74 440 423,57
SO 01-16-02	Žst. Šakvice, nástupišť	13 917 843,00	13 917 843,00	29	169 769,02		14 087 612,02
SO 01-17-01	Žst. Šakvice, železniční svršek	225 919 299,64	228 884 129,63	33	111 697,56	111 697,56	228 884 129,63
SO 01-17-01.1	Žst. Šakvice, železniční svršek, závěrečné podbití	2 201 816,67	2 201 816,67				2 201 816,67
SO 01-18-01	Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS	2 099 288,41	2 099 288,41				2 099 288,41

SO 01-19-01	Podchod st.km 108,253 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,209)	76 839 594,36	76 839 594,36	28,31	850 523,00		77 690 117,36
SO 01-19-02	Propustek st.km 108,731 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,724)	12 318 625,36	12 318 625,36				12 318 625,36
SO 01-33-01	Žst. Šakvice, IPO	153 984,41	153 984,41				153 984,41
SO 02-01-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, trakční vedení	44 568 324,49	44 568 324,49				44 568 324,49
SO 02-01-02	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění	892 897,25	892 897,25				892 897,25
SO 02-16-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční spodek	98 737 061,71	106 730 917,84	22	5 144 471,12	627 064,42	111 248 324,54
SO 02-17-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek	70 663 468,52	75 908 038,92				75 908 038,92
SO 02-17-01.1	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek	1 584 576,80	1 584 576,80				1 584 576,80
SO 02-17-02	Železniční přejezd v km 0,924	1 246 919,22	1 246 919,22				1 246 919,22
SO 02-17-03	Železniční přejezd v km 2,012	1 734 962,02	1 734 962,02				1 734 962,02
SO 02-17-04	Železniční přejezd v km 4,190	723 602,49	723 602,49				723 602,49
SO 02-17-05	Železniční přejezd v km 5,872	3 621 640,09	3 621 640,09	34	367 750,64	621 692,69	3 367 698,04
SO 02-18-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložka polní cesty	2 642 786,75	2 642 786,75				2 642 786,75
SO 02-19-01	Propustek st.km 0,919 TÚ 2061 (prov.ev.km 0,954)	1 580 044,95	1 580 044,95				1 580 044,95
SO 02-19-02	Propustek st.km 1,109 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,145)	1 749 240,40	1 749 240,40				1 749 240,40
SO 02-19-03	Propustek st.km 1,373 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,409)	1 920 871,55	1 920 871,55				1 920 871,55
SO 02-19-04	Propustek st.km 1,593 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,629)	1 890 237,65	1 890 237,65				1 890 237,65
SO 02-19-05	Propustek st.km 3,385 TÚ 2061 (prov.ev.km 3,364)	2 651 187,00	2 651 187,00				2 651 187,00
SO 02-19-06	Propustek st.km 4,193 TÚ 2061 (prov.ev.km 4,175)	1 381 744,25	1 381 744,25				1 381 744,25
SO 02-19-07	Propustek st.km 5,044 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,022)	1 655 152,21	1 655 152,21				1 655 152,21
SO 02-19-08	Propustek st.km 5,340 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,318)	1 562 694,54	1 562 694,54				1 562 694,54
SO 02-19-09	t.ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, propustek v km 6,014 TÚ 2061	756 132,01	756 132,01				756 132,01
SO 02-22-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, vodovody	2 666 720,46	2 666 720,46				2 666 720,46
SO 02-27-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, kanalizace	1 333 789,22	1 333 789,22				1 333 789,22
SO 03-01-01	Žst. Hustopeče u Brna, trakční vedení	9 851 961,57	9 851 961,57				9 851 961,57
SO 03-01-02	Žst. Hustopeče u Brna, ukolejnění	384 689,70	384 689,70				384 689,70
SO 03-01-03	Žst. Hustopeče u Brna, připojení TR ZZ a EOv na TV	526 732,80	526 732,80				526 732,80
SO 03-06-01	Žst. Hustopeče u Brna, EOv	1 519 384,10	1 519 384,10				1 519 384,10
SO 03-06-02	Žst. Hustopeče u Brna, úprava rozvodů nn	530 739,22	530 739,22				530 739,22
SO 03-06-03	Žst. Hustopeče u Brna, venkovní osvětlení	4 115 736,55	4 115 736,55				4 115 736,55
SO 03-06-04	Žst. Hustopeče u Brna, DOÚO	732 238,44	732 238,44				732 238,44
SO 03-06-05	Žst. Hustopeče u Brna, přípojka nn	202 271,77	202 271,77				202 271,77
SO 03-06-06	Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOv	112 189,12	112 189,12				112 189,12
SO 03-06-07	Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění výpravní budovy	180 136,13	180 136,13				180 136,13
SO 03-15-01 A	Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy	4 709 133,40	4 709 133,40				4 709 133,40
SO 03-15-01 B	Žst. Hustopeče, stavební úpravy technologické budovy	572 875,59	572 875,59				572 875,59
SO 03-15-01 C	Zdravotně technické instalace	208 401,93	208 401,93				208 401,93
SO 03-15-01 D	Vnitřní plynoinstalace	49 745,31	49 745,31				49 745,31
SO 03-15-01 E	Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy - ústřední topení	291 958,54	291 958,54				291 958,54
SO 03-15-02	Žst. Hustopeče u Brna, demolice	1 843 129,42	1 843 129,42				1 843 129,42
SO 03-15-03	Žst. Hustopeče u Brna, přístřešky pro cestující	1 063 201,30	1 063 201,30				1 063 201,30
SO 03-15-04	Žst. Hustopeče u Brna, orientační systém	158 073,83	278 073,83				278 073,83
SO 03-15-05	Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod	3 396 307,69	3 396 307,69				3 396 307,69
SO 03-16-01	Žst. Hustopeče u Brna, železniční spodek	14 203 730,74	14 398 793,45				14 398 793,45
SO 03-16-02	Žst. Hustopeče u Brna, nástupiště	19 105 823,85	19 105 823,85				19 105 823,85
SO 03-17-01	Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek	34 832 344,27	34 832 344,27				34 832 344,27
SO 03-17-01.1	Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití	426 563,99	426 563,99				426 563,99
SO 03-17-02	Železniční přejezd v km 6,298	3 075 753,98	3 075 753,98				3 075 753,98
SO 03-18-01	Žst. Hustopeče u Brna, nákladíště	2 150 522,26	2 150 522,26				2 150 522,26
SO 03-18-02	Žst. Hustopeče u Brna, úprava komunikace k nákladíšti	2 419 333,74	2 419 333,74				2 419 333,74
SO 03-19-01	Žst. Hustopeče u Brna, Opěrné zdi	15 239 581,40	15 239 581,40				15 239 581,40
SO 03-22-01	Žst. Hustopeče u Brna, vodovody	481 562,03	481 562,03				481 562,03
SO 03-27-01	Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace	8 337 148,73	8 337 148,73				8 337 148,73
SO 03-33-01	Žst. Hustopeče u Brna, IPO	95 074,08	95 074,08				95 074,08
SO 50-00-01	Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby	2 013 808,60	4 718 356,16				4 718 356,16
SO 50-00-02	Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace	7 634 427,36	7 634 427,36				7 634 427,36
SO 50-17-01	Výstroj trati	393 040,80	393 040,80				393 040,80
SO 50-38-01	Rekultivace ploch opuštěné trasy	1 675 600,00	1 675 600,00				1 675 600,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	8 564 587,00	12 050 503,80	27	2 380 902,50		14 431 406,30

1 398 495 177,25	1 440 276 545,97		26 574 127,12	1 511 493,19	1 465 339 179,90
------------------	------------------	--	---------------	--------------	------------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1484621

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f89c2d7f-35f2-4b9f-bd3f-2ee48692753d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.05.2021 10:55:01



0eb8b1a6-5bbb-40f2-8756-da7078f05fa9