

Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1660/2019

ISPROFOND: 5813520026

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

a

TOMI - REMONT a.s.

se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, Česká republika

IČ: 255 08 571 DIČ: CZ25508571

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2501

ve společnosti „OHL + Tomi-Remont Havířov“

zastoupena: Ing. Romanem Veisem, ředitelem divize – Divize Z - Železnice,
na základě Pověření č.P-004/17 ze dne 22.5.2017 a plné moci

bank. spojení: xxxx

Korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, ČR

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 606567/2019/00

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“, která nabyla účinnosti dne 21. 5. 2019

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a ve vypuštění prací (tzv. méněprací) tak, jak jsou tyto specifikovány ve schválených Změnových listech č. 5 a 6 (dále jen ZL č. 5 a ZL č. 6) a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
5	886.122,96 Kč	0 Kč	886.122,96 Kč
6	221.353,61 Kč	- 71.699,95 Kč	149.653,66 Kč
Celkem	1.107.476,57 Kč	- 71.699,95 Kč	1.035.776,62 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 3 až 4 bez DPH 145 604 390,03 Kč
 Cena víceprací dle dodatku č. 5 bez DPH.....1.107.476,57 Kč
 Cena méněprací dle dodatku č. 5 bez DPH- 71.699,95 Kč
 Změna ceny díla dle dodatku č. 5 bez DPH.....1.035.776,62 Kč
Cena díla, vč. dodatku č. 3, 4 a 5 bez DPH.....146.640.166,65 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla bez DPH 146.640.166,65 Kč

slovy: jedno sto čtyřicet šest milionů šest set čtyřicet tisíc jedno sto šedesát šest korun českých šedesát pět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 5.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Položkové rozpočty ke ZL č. 5 a ZL č. 6.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 5
 - Příloha č. 2: Položkové rozpočty ke ZL č. 5 a ZL č. 6.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Praze dne 29.4.2021

V Brně dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Veis
ředitel Divize Z – Železnice
z pověření OHL ŽS, a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla

změna dle dodatku č. 5

Příloha č. 2

Položkové rozpočty ke ZL č. 5 a ZL č. 6

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
SO 98 98	Všeobecný objekt	13 192 773,20	13 192 773,20				13 192 773,20
SO 01	Výpravní budova	122 977 913,06	131 217 835,23		1 107 476,57	71 699,95	132 253 611,85
650	SLABOPROUD	8 810 213,05	9 174 231,35	6	5 135,75		9 179 367,10
660	INFORMAČNÍ SYSTÉM	3 315 725,50	3 315 725,50				3 315 725,50
670	PŘELOŽKA MRS	500 726,90	500 726,90				500 726,90
680	PŘELOŽKA SIRÉNY HZS MSK	412 344,15	412 344,15				412 344,15
690	PŘELOŽKA CCTV	630 117,50	630 117,50				630 117,50
100	STAVBA	80 555 562,47	87 567 357,05	6	10 612,14	21 686,55	87 556 282,64
400	ZTI	4 564 693,72	4 668 974,35	6		3 525,00	4 665 449,35
401	venkovní kanalizace	895 334,92	895 334,92				895 334,92
402	Vodovodní přípojka	84 040,01	84 040,01				84 040,01
500	ÚT	2 537 563,43	2 537 563,43				2 537 563,43
600	SILNOPROUD	13 488 898,11	13 673 131,38	6	31 952,02		13 705 083,40
700	VZT	2 232 953,30	2 592 112,89				2 592 112,89
800	MAR	1 009 276,30	1 080 103,50				1 080 103,50
900	ORIENTAČNÍ SYSTÉM	378 620,80	517 594,30	6	173 653,70	46 488,40	644 759,60
950	INTERIÉR A MOBILIÁŘ	3 561 842,90	3 568 478,00	5	886 122,96		4 454 600,96
SO 02	Zpevněné plochy	1 193 781,60	1 193 781,60				1 193 781,60

137 364 467,86	145 604 390,03		1 107 476,57	71 699,95	146 640 166,65
-----------------------	-----------------------	--	---------------------	------------------	-----------------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1484986

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6d2aeca4-20ba-4207-bf36-b83368547560

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.05.2021 12:12:01



65ec2aa9-544c-4be8-ac4f-b8f3fda8613d