




DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2020 (dále jen „smlouva“)
(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel


Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená: plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele pro ekonomiku.
IČO: 75151511
DIČ: CZ75151511



Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Technický dozor investora, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě
(„koordinátor BOZP“) a Autorský dozor.

1.2 Zhotovitel

společnost: Spilka a Říha s.r.o.
sídlo: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav
zastoupený: Ladislavem Spilkou, jednatelem
IČO: 450 21 309
DIČ: CZ 45021309



Telefon/fax: +420 381 521 267 / 381 521 911

E-mail: info@spilkariha.cz

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 1363.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Objednatel a zhotovitel podepsali dne 24. srpna 2020 smlouvu o dílo, přičemž smlouva byla podepsána s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v příslušné veřejné zakázce malého rozsahu.

2.2 Zahájení prací na díle bylo ve smlouvě stanoveno na **1. září 2020** s možností dřívějšího zahájení a dokončení díla bylo pak do **270** kalendářních dnů od zahájení prací. Z důvodů na straně objednatele a dle dohody s dodavatelem bylo předání staveniště provedeno dne 9. 9. 2020 a zahájení prací dne 14. 9. 2020.

2.3 Dne 5. března 2021 byl objednateli doručen požadavek zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla z důvodu víceprací, které byly nepředvídatelně objeveny při postupu výstavby. Jedná se o konstrukci střešního pláště (zatékání), větší rozsah sanačních omítek, nutnou úpravu nosné konstrukce schodiště, dodatečné provedení rozvodů EZS, přeložení telefonního kabelu atd. Dále v žádosti zhotovitel poukazuje, že stávající koronavirová opatření vlády tvoří další nepředvídatelnou překážku v řádném provádění díla.

2.4 Smluvní strany se dohodly ve smlouvě, v čl. 13, že změny smlouvy budou řešeny pouze formou číslovaných dodatků.

3. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se ve světle výše uvedených okolností dohodly, že pro řádné dokončení díla je nezbytné odstranit výše zmíněné překážky, což vede ke změně smlouvy následujícím způsobem:

čl. 4.1.2 zní nově:

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dílo objednateli do **15. července 2021.**

3.2 Smluvní strany se dohodly, že realizace prací stále probíhá, protože zatím není znám přesný rozsah víceprací potřebný k řádnému dokončení díla, tedy vícepráce budou vyčísleny až v následujícím dodatku.

3.3 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené výše popsanou změnou, zůstávají beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednatel tento dodatek uveřejní v registru smluv.

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.4 Dodatek je podepsán elektronicky.

4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Soběslavi



.....
zhotovitel

Ladislav Spilka

jednatel Spilka a Říha s.r.o.

V Českých Budějovicích



.....
objednatel

plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA

náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku