



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/3310/0122

Číslo smlouvy objednatele:

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Trhová Kamenice – kanalizace a ČOV“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Městys Trhová Kamenice

se sídlem: Raisovo nám. č.p. 4, 539 52 Trhová Kamenice
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Ing. Iva Dostálová, starostka obce
- ve věcech technických: Ing. Iva Dostálová, starostka obce
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1141661309/0800
Identifikační číslo: 00271055

dále jen „**Objednatel**“

KVIS Pardubice a.s.

se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Libor Žižka, vedoucí výroby
Ing. Jaroslav Doležal, hlavní stavbyvedoucí
- ve věcech stavby: Ing. Jaroslav Doležal, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Jan Šrámek, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 17394093/0300
Identifikační číslo: 46506934
DIČ: CZ46506934

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“



A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.8.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Trhová Kamenice – kanalizace a ČOV**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Smluvní strany tímto dodatkem řeší následky koronavirové pandemie a navazující krize v hospodářství. Od 12.3.2020 byl usnesením Vlády ČR č. 194 (č. 69/2020 Sb.) pro celé území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2). Tento nouzový stav byl ukončen 17.5.2020. Následně se aplikovala opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Další nouzový stav od 5.10.2020 vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957 trvá dosud. Na základě souhlasů udělených Poslaneckou sněmovnou vláda v pátek 30. října rozhodla o jeho prodloužení do 20. listopadu 2020, v pátek 20. listopadu o prodloužení až do 12. prosince 2020 a ve čtvrtek 10. prosince o dalším prodloužení až do 23. prosince 2020.

Areálem ČOV prošla v letošním roce 2x povodňová vlna. Dosud nejsou dořešeny součinnosti při opravách silnic I. třídy (ŘSD), a III. třídy (SÚS Pardubického kraje).

V důsledku daných opatření uplatnil Zhotovitel vůči objednateli požadavek na prodloužení termínu pro provedení díla, a to z důvodů zcela objektivních, které nastaly nezávisle na vůli smluvních stran a které nemohly smluvní strany nikterak ovlivnit. Daná koronavirová opatření významně zasáhla do možnosti zásobování zhotovitele a zabezpečení díla pracovníky Zhotovitele, což ve svém důsledku posouvá opravy dotčených komunikací do zimních měsíců. Objednatel, vědom si skutečnosti, že není možné v zimních měsících dodržet předepsané technologické postupy pro opravy dotčených komunikací (definitivní opravy asfaltových krytů silnic I. – III. třídy lze zahájit nejdříve 1.4.2021), proto jako řádný hospodář přistoupil na návrh Zhotovitele a souhlasí s prodloužením termínu do 30.09.2021.

Pro splnění termínu provedení díla byly na základě dohody zástupců smluvních stran stanoveny tyto dílčí termíny:

- do 30.06.2021 zahájení zkušebního provozu ČOV,
- do 31.08.2021 dokončení stavebních prací,
- do 30.09.2021 předání kompletně dokončeného díla objednateli.

Předpokládaný termín pro vydání kolaudačního souhlasu k trvalému užívání stavby (vyjma ČOV) – 31.12.2021.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Tento dodatek č. 2, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

D.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem městyse Trhová Kamenice dne
14. 12. 2020, číslo usnesení 11/2020

V Trhové Kamenici dne: 15. 12. 2020

V Pardubicích dne: 0.1.2021

za Objednatele:

za Zhotovitele:



Ing. Iva Dostálová
starostka obce



Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.