

Změnový list č. 32		19.03.2021
AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610		
Akce :		

Objekt SO.03

**32 - změna povrchu podlahy v
zádveři a vstupu**

Popis změny	Ve vstupním prostoru stavby, konkrétně místnosti 1.03, celá plocha podlahy ve venkovní části ARCH 1 a část podlahy v m.č. 1.02 se provede jiná finální úprava podlahy.
Specifikace změny	Neprovede se v pd uvažovaná valounová dlažba a nahradí se vyztuženým architektonickým betonem v hnědé barvě, povrch se dále upraví pemrlováním a broušením do finální podoby, tak aby odpovídal co nejvíce přirozenému hliněnému povrchu.
Zdůvodnění změny	V projektové dokumentaci je vstup do úvodní části expozice (interiér domu z mladší doby kamenné) tvořen valounovou dlažbou. Z odborného hlediska je žádoucí autentická imitace predikovaných povrchů pravěkých domů (udusaná hlína). Současně z důvodu eliminace prašnosti a zároveň i zvýšení bezpečnosti je nutné stavebně tyto vstupní prostory řešit barveným betonem (hnědé a okrové pigmenty) se specifickou úpravou povrchu tak, aby výsledek co nejvíce připomínal původní pravěké povrchy. Z hlediska podmínek poskytovatele dotace jsou veškeré změnové položky věcně způsobilé.
Zařazení změny	


Vypracoval :

Datum :

19.03.2021

Zhotovitel/dodavatel:		
jméno	podpis	datum
Trigema Building a.s., Karel Branda		30.3.2021

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Energy Benefit Centre, Břetislav Nádvořík		30.3.2021
projektant/AD		
Ing. Arch. Tomáš Šantavý		7.4.2021
zadavatel/objednatel		
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p.o. PhDr. Zita Suchánková		7.4.2021

Změnový list č. 32

AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNIHO ZÁZEMÍ CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610					Změnový list č. 32						
Částka a výměra dle smlouvy					Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	KAM/04	Kamenný práh - lemování zádveří	12,00	6 255,80	75 069,60 Kč	0,00	6 255,80	0,00 Kč	-12,00	6 255,80	-75 069,60 Kč
	Dojde ke změně	Ploché říční valouny 100-500mm	18,48	2 933,10	54 203,69 Kč	0,00	2 933,10	0,00 Kč	-18,48	2 933,10	-54 203,69 Kč
		Valounková dlažba		1 456,70			1 456,70			1 456,70	
			31,00		45 157,70 Kč	0,00		0,00 Kč	-31,00		-45 157,70 Kč
		Odečtou se pův									
	63-001-ML-TR	Maltové lože trasová malta TM 10 s pletivem tl.lože 75mm	18,48	634,60	11 727,41 Kč	0,00	634,60	0,00 Kč	-18,48	634,60	-11 727,41 Kč
	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	0,00	323,00	0,00 Kč	31,00	323,00	10 013,00 Kč	31,00	323,00	10 013,00 Kč
	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	0,27347	37 875,20	10 357,73 Kč	1,162	37 875,20	44 009,09 Kč	0,89	37 875,20	33 651,36 Kč
	273354111	Bednění základových desek - zřízení	0,00	935	0,00	9,675	935	9 046,13	9,675	935	9 046,13
	273354211	Bednění základových desek - odstranění	0,00	53,8	0,00	9,675	53,8	520,52	9,675	53,8	520,52
	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	1 006,63	75,80	76 302,32 Kč	1 069,702	75,80	81 083,40 Kč	63,08	75,80	4 781,09 Kč
	985113131	Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	0,00	295,00	0,00 Kč	46,750	295,00	13 791,25 Kč	46,75	295,00	13 791,25 Kč
	985113191	Příplatek k pemrlování za práci ve stísněném prostoru	0,00	133,00	0,00 Kč	46,750	133,00	6 217,75 Kč	46,75	133,00	6 217,75 Kč
	273311191	Příplatek k základovým deskám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	0,00	516	0,00 Kč	8,08	516	4 169,28 Kč	8,08	516	4 169,28 Kč
	273354191	Příplatek k bednění základů za zakřivení základových desek průměru do 7,5 m	0,00	382	0,00 Kč	9,68	382	3 695,85 Kč	9,68	382	3 695,85 Kč
	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	0,00	3 350,00	0,00 Kč	8,080	3 350,00	27 068,00 Kč	8,08	3 350,00	27 068,00 Kč

	Cena díla bez DPH SoD	58 932 524,00	
	DPH 21%	12 375 830,04	
	Cena díla včetně DPH	71 308 354,04	
	Cena díla bez DPH SoD + Dod 1,2	60 163 818,53	
	DPH 21%	12 634 401,89	
	Cena díla včetně DPH SoD + Dod 1,2	72 798 220,42	
	Cena díla bez DPH ZBV1	60 090 614,36	Rozdíl a odpočty bez DPH
	DPH 21%	12 619 029,02	DPH 21%
	Cena díla včetně DPH	72 709 643,38	Rozdíl včetně DPH
			-73 204,17
			-15 372,88
			-88 577,04

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Trigema Building a.s., Karel Branda	Datum 19.03.2021
Schválil:		
TDI	Energy Benefit Centre, Břetislav Nádvořník	Datum 30.5.2021
Projektant	Ing. Arch. Tomáš Šantavý	Datum 7.4.2021
Objednatel	Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p.o. PhDr. Zita Suchánková	Datum 7.4.2021

legenda položek:

položka dle smlouvy o dílo
položka dle urs
položka stanovená jinak (např dle ceníku apod.)

Změnový list č. 33		19.03.2021
AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610		
Akce :		


Objekt SO.03

33 - změna povrchu cesty v expozici

Popis změny	Dojde ke změně povrchu návštěvnického chodníku v expozici v 1.NP.
Specifikace změny	Původní povrch uvažovaný z opukových placáků, říčních kamenů, to vše v přirozené struktuře se nahradí chodníkem s povrchem z dubových fošen připevněných ke smrkovým polštářům usazeným do štěrkového podsypu, vše impregnováno proti plísním a houbám.
Zdůvodnění změny	Z důvodu omezení prašnosti a zvýšení bezpečnosti návštěvnického provozu bude přistoupeno ke změně povrchu návštěvnické trasy. V projektové dokumentaci je tento povrch tvořen zpevněnou hlínou s valouny jako imitací přírodní cesty, nově bude tato trasa řešena příčně kladenými dubovými fošnami o tl. 60 mm ve formě povalového chodníku. Vzhledem k okolnosti, že prohlídka expozice bude z přízemí pokračovat do patra s originálními sbírkovými předměty, je maximální omezení míry prašnosti a zachování čistého provozu nutné. Z hlediska podmínek poskytovatele dotace jsou veškeré změnové položky věcně způsobilé.
Zařazení změny	

Vypracoval :

Datum : 19.03.2021

Zhotovitel/dodavatel:		
jméno	podpis	datum
Trigema Building a.s., Karel Branda		10/3/2021
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
Energy Benefit Centre, Břetislav Nádvorník		30.3.2021
projektant/AD		
Ing. Arch. Tomáš Šantavý		7-4. 2021
zadavatel/objednatel		
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p.o. PhDr. Zita Suchánková		7-4. 2021

Změnový list č. 33

AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A REKONSTRUKCE
PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610

Změnový list č. 33

Č	Kód	Zkrácený popis	Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
			Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	P/01c	cesta skrz expozice	63,00	4 078,90	256 970,70	0	4 078,90	0,00	-63	4 078,90	-256 970,70
	ARCH/004	Most přes vodoteč	2,00	13 402,00	26 804,00	0	13 402,00	0,00	-2	13 402,00	-26 804,00
		Materiál - dubová cesta (dubové fošny omítané 50-60 mm, 63 m2, smrkové hrany)	0,00	3 200,00	0,00	67	3 200,00	214 400,00	67	3 200,00	214 400,00
		Práce - dubová cesta (rozhrnutí štěrku, pokládka fošen, výřez zatáček)	0,00	2 344,88	0,00	67	2 344,88	157 106,96	67	2 344,88	157 106,96

Cena díla bez DPH SoD	58 932 524,00			
DPH 21%	12 375 830,04			
Cena díla včetně DPH	71 308 354,04			
Cena díla bez DPH SoD + Dod 1,2	60 163 818,53			
Beton hnědý C20/25c tl.150-200 mm, vč. Barevné přísady Stachema	12 634 401,89			
Cena díla včetně DPH SoD + Dod 1,2	72 798 220,42			
Cena díla bez DPH ZBV1	60 251 550,79	Rozdíl a odpočty bez DPH		87 732,26
DPH 21%	12 652 825,67	DPH 21%		18 423,77
Cena díla včetně DPH	72 904 376,46	Rozdíl včetně DPH		106 156,03

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Trigema Building a.s., Karel Branda	datum	19.03.2021
-------	-------------------------------------	-------	------------

Schválil:

TDI	Energy Benefit Centre, Břetislav Nádvorník	datum	30.3.2021
-----	--	-------	-----------

Projektant	Ing. Arch. Tomáš Šantavý	datum	7.4.2021
------------	--------------------------	-------	----------

Objednatel	Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p.o. PhDr. Zita Suchánková	datum	7.4.2021
------------	---	-------	----------

legenda položek:

položka dle smlouvy o dílo

položka dle urs

položka stanovená jinak (např dle ceníku apod.)

Změnový list č. 34	19.03.2021
Akce :	AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610

Objekt SO.03


34 - změna typu figurín a výstavních exponátů

Popis změny	Dojde ke změně figurín v expozici za figuríny, které budou věměji a detailněji zobrazovat detaily pravěkých lidí. Současně se upraví cena za preparáty hovězliho dobytka.
Specifikace změny	Odečtou se původně uvažované a naceněné komplety výstavních exponátů a přičtou se nové, opět kumulované komplety exponátů zohledňujících nové technologie výroby.
Zdůvodnění změny	Vzhledem k autenticitě celého přizemí, kdy jsou veškeré stavební expoziční prvky zhotovené dobovými nástroji tak, aby trasologické stopy odpovídaly nálezům pravěkých nástrojů, je nutné ve stejné autenticitě a odborné kvalitě zhotovit i repliky výrobních a pohřebních aktivit. Z výše uvedeného důvodu je nutné provést kvalitativní a finanční korekce u kumulovaných položek ARCH 2, ARCH 10 a ARCH 11. Jedná se zejména o uplatnění unikátní technologie v rámci výroby a modelace figurín, respektive technologie odlitků do silikonových forem předem modelovaných lidských postav a obličejů, vč. uplatnění vlásenkářských technik, kdy výsledná figurína je velmi reálnou postavou z hlediska lidské fyziognomie. Oděvy budou utkány na replice vertikálního stavu, barvené doloženými barvivy a pigmenty a zdobené rozvinutými ornamenty kultury nálevkovitých pohárů pozdní doby kamenné. Nadále vzhledem k okolnosti, že se podařilo zajistit dva kusy zpětně vyšlechtěného praturu (určené k porážce z důvodu agresivního chování v rámci stáda), který stavbou těla nejvíce odpovídá doloženým osteologickým nálezům, je nezbytné zohlednit v kumulované položce finanční náklady na jeho bourání na jatkách dle platné legislativy za přítomnosti preparátora. Z důvodu eliminace poškození všech výsledných preparátů, je také nutné tyto již ve stádiu činění chemicky ošetřit tak, aby při možném kolísání vlhkosti v rámci provozu expozice nedošlo k jejich poškození. Z hlediska podmínek poskytovatele dotace jsou veškeré změnové položky věcně způsobilé a jejich realizace velmi výrazně umocní výslednou synergií zážitku ve „skanzenové“ části expozice.
Zařazení změny	

Vypracoval :

Datum :

19.03.2021

Zhotovitel/dodavatel:		
jméno	podpis	datum
Trigema Building a.s., Karel Branda		30/3/2021
Schválí:		
Inženýr stavby/TDI		
Energy Benefit Centre, Břetislav Nádvorník		30.3.2021
projektant/AD		
Ing. Arch. Tomáš Šantavý		7-4. 2021
zadavatel/objednatel		
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p.o. PhDr. Zita Suchánková		7-4. 2021

Změnový list č. 34


AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A REKONSTRUKCE
PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610

Změnový list č. 34

Č	Kód	Zkrácený popis	Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
			Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	ARCH/002	Orba s využitím síly dobytka a jednoduchého oradla, které nahradilo jednoduchou oraci hůl	1	186 462,30	186 462,30	0,0000	186 462,30	0,00	-1,0000	186 462,30	-186 462,30
	ARCH/010	Rekonstrukce pohybu z mladší doby římské	1	227 251,00	227 251,00	0,0000	227 251,00	0,00	-1,0000	227 251,00	-227 251,00
	ARCH/011	Mletí zrní	1	110 712,00	110 712,00	0,0000	110 712,00	0,00	-1,0000	110 712,00	-110 712,00
		Orba s využitím síly dobytka a jednoduchého oradla, které nahradilo jednoduchou oraci hůl - aktualizovaná položka	0	560 000,00	0,00	1,0000	560 000,00	560 000,00	1,0000	560 000,00	560 000,00
		Rekonstrukce pohybu z mladší doby římské - aktualizovaná položka	0	365 000,00	0,00	1,0000	365 000,00	365 000,00	1,0000	365 000,00	365 000,00
		Mletí zrní - aktualizovaná položka	0	270 000,00	0,00	1,0000	270 000,00	270 000,00	1,0000	270 000,00	270 000,00

Cena díla bez DPH SoD	58 932 524,00				
DPH 21%	12 375 830,04				
Cena díla včetně DPH	71 308 354,04				
Cena díla bez DPH SoD + Dod 1,2	60 163 818,53				
Beton hnědý C20/25c tl.150-200 mm, vč. Barevné přísady Stachema	12 634 401,89				
Cena díla včetně DPH SoD + Dod 1,2	72 798 220,42				
Cena díla bez DPH ZBV1	60 834 393,23	Rozdíl a odpočty bez DPH			670 574,70
DPH 21%	12 775 222,58	DPH 21%			140 820,69
Cena díla včetně DPH	73 609 615,81	Rozdíl včetně DPH			811 395,39

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Karel Branda		19.03.2021

Schválil:

TDI	Datum
Energy Benefit Centre, Břetislav Nádvorník	30.3.2021

Projektant

Datum
Ing. Arch. Tomáš Šantavý

Objednatel

Datum
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p.o. PhDr. Zita Suchánková

legenda položek:

položka dle smlouvy o dílo

položka dle urs

položka stanovená jinak (např dle ceníku apod.)