



Část 1 – kanalizace Skalice

číslo smlouvy objednatele: S/0665/2019/IO

číslo smlouvy zhotovitele: DZA 19010625/Ve

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo č. S/0665/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmostek.cz

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259 /email: rekpavel@frydekmostek.cz

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263 /email: mitura.petr@frydekmostek.cz

- **dále jen objednatel**

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci

IČ: 00014915

DIČ: CZ0014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s. Praha 1 / 1809071, kód 0100

ID datové schránky: bnp46

Kontaktní osoba ve věcech technických:

ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S/0665/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „**Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**“ – část 1 – kanalizace Skalice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).





1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- navýšení přesunu hmot na skládku o 6 km;
- změna rozsahu a sklady oprav komunikací po překopu v lokalitě Kamenec;
- navýšení množství uloženého odpadu na skládku vlivem zvětšení skutečné objemové hmotnosti zeminy;
- změna provádění prací v části stoky posunem do komunikace SSMSK III/4773;
- změna skladby a rozsah opravy povrchu komunikace III/4773 z důvodu stanoviska správce komunikace.

Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:

- odpočtu původní části sklady oprav komunikací v lokalitě Kamenec;
- odpočet původního řešení kanalizace v části komunikace SSMSK III/4773.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 11, 16, 18, 19. viz příloha č. 2 dodatku č. 4.

1.2 Původní článek 3 Doba a místo plnění, v odst. 1.2. se mění, upravuje a doplňuje následovně:

Termín dokončení díla se ujednává na 20 měsíců a 140 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (oproti původně sjednanému termínu 20 měsíců, kdy dodatkem č. 3 byl prodloužen termín o 60 kalendářních dnů a dodatkem č. 4 byl termín prodloužen o 80 dnů) z důvodu rozsahu dodatečných prací ve změnovém listě č. 16, 19 a náročnosti při jejich provádění. V souladu s ujednáním článku 3 odst. 8 smlouvy, ve kterém je s ohledem na nepředvídatelné a vymíněné dodatečné práce předvídáno, že termín dokončení díla v závislosti na těchto pracích může být smluvně prodloužen dle odsouhlasených změn a povahy dodatečných prací.

1.3 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 4 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK
Původní cena díla	116 262 176,71	24 415 057,11	140 677 233,82
Celková cena dle dodatku č. 1	116 617 885,88	24 489 756,04	141 107 641,92





Celková cena dle dodatku č. 2	118 062 793,92	24 793 186,73	142 855 980,65
Celková cena dle dodatku č. 3	120 809 624,72	25 370 021,20	146 179 645,92
Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 4	- 2 929 080,89	-615 106,99	- 3 544 187,88
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 4	15 098 175,92	3 170 616,94	18 268 792,86
Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 4	12 169 095,03	2 555 509,96	14 724 604,99
Celková cena dle dodatku č. 4	132 978 719,75	27 925 531,16	160 904 250,91

Součet veškerých dodatečných prací činí 21,39 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 14,38 %.

1.4 Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 11, 16, 18, 19 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ*, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn dodatečných a neprováděných prací dle změnových listů č. 11, 16, 18 a 19 činí 21 812 980,74 Kč.

*Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že *Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,*

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 4 v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle změnových listů č. 11, 16, 18, 19 činí 21 812 980,74 Kč bez DPH, což představuje 15,51 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.





Celková hodnota doposud sjednaných neprováděných a prováděných prací dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle dodatků č. 1, 2, 3 a 4 činí 22,12 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla a po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku, tj. původní sjednané ceny díla dle smlouvy.

Dle dodatků č. 1, 2, 3 a 4 součet veškerých dodatečných prací dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ činí 21,39 % původní ceny díla. Po započtení neprováděných prací dle § 222 odst. 4, 5 a 6 činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy 14,38 %.

Dle dodatků č. 1, 2 a 3 součet veškerých dodatečných prací dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ činí 21,39 % původní ceny díla. Po započtení neprováděných prací dle § 222 odst. 4, 5 a 6 činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy 14,38 %.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 77. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 27.4.2021.



Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice,
Skalice, Zelinkovice a Lysůvky “

číslo veřejné zakázky:

Část 1 – kanalizace Skalice



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnové listy č. 11, 16, 18, 19

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor

Ing. Václav Apolín
ředitel divize 1, Metrostav a.s.

