

DODATEK č. 1

ke Smlouvě

na realizaci zakázky:

D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (5531540006.12235)

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002315, evidenční číslo: 427/19

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/0200

ze dne

Název související rámcové dohody:

**Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací,
číslo: 01UK-003366**

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

generální ředitel

osoba oprávněná zastupovat Objednatele:

ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

.. ..

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem:

Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

ředitelem a jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

obchodní ředitelka

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

vedoucí společník

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupeným :dnatelem
IČO: 45306605
DIČ: CZ445306605
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným jednatel
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným členem představenstva
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupeným ednatel a Ladislavem Beranem, jednatel
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116
společník

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4 Bezdová 1658 PSČ 14714
zastoupeným jednatel
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
společník

tvůřící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA / Pontex**

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 26. 2. 2020 uzavřely smlouvu na realizaci zakázky D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ s předmětem plnění spočívajícím:
 - a) ve vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) vč. souvisejících příloh a plánu BOZP;
 - b) Výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávního projednání a vypořádání a
 - c) Výkonu technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové dokumentace a následně během výkonu inženýrské činnosti (dále jen „**Smlouva**“).

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou dodatečné služby vyvolané vydaným územním rozhodnutím a v této souvislosti nezbytnost aktualizovat DÚR pro zajištění změny územního rozhodnutí včetně zajištění výkonu inženýrské činnosti. Aktualizace DÚR včetně zajištění výkonu inženýrské činnosti pro vydání změny územního rozhodnutí se týká následujících objektů: Nově se doplňuje objekt účelové komunikace, a to za účelem splnění požadavku Provozního úseku ŘSD ČR k zajištění přístupu pod most pro provádění revizních prohlídek. Z důvodu různých nabyvatelů (Provozního úseku ŘSD a obce Hrušová) bude tento objekt rozdělen na 2 samostatné podobjekty 06-161.1 Účelová komunikace v km 47,940 D35 vpravo a 06-161.2 Účelová komunikace v km 48,100 D35 vpravo pro SO 06-206. Dalšími objekty, kterých se změna územního rozhodnutí týká, jsou dva vodohospodářské objekty SO 06-342.1 Úprava přeložky vodovodu DN150 v km 47,400 a SO 06-343.1 Úprava přeložky vodovodu DN150 v km 48,800, oba tyto objekty se doplňují z důvodu úpravy trasy přeložek v návaznosti na zaměření skutečného průběhu stávajícího řadu. Z chiropterologického průzkumu, který byl proveden na základě podmínky č. 3 rozhodnutí o povolení výjimky podle §56 zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyplynul požadavek na doplnění zábrán proti letounům. Tyto zábrany se doplňují jako SO 06-782 Zábrany proti letounům v km 49,530 a 49,995 a SO 06-783 Zábrany proti letounům v km 49,771 (most SO 207). U stavebního objektu SO 06-769.1 Úprava PHS v km 50,350 vpravo dochází k prodloužení PHS z důvodu propojení SO 769 s nově navrhovaným SO 783. V rámci stavebního objektu SO 06-810.1 Příprava území dochází k úpravě rozsahu vyvolané zmíněnými změnami a doplněním objektů při aktualizaci DÚR.
3. Další dodatečné služby, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou spojené s vyčleněním SO 06-401 Přeložky vedení ZVN 400 kV V 401, km 48,400 z původní projektové dokumentace DSP a s tím související potřebná koordináční činnost a zajištění všech potřebných podkladů pro samostatné stavební řízení a včetně výkonu nezbytné částečné inženýrské činnosti v rozsahu odpovídajícím zajištění samostatného stavebního povolení pro tento stavební objekt. Tyto dodatečné služby budou zahrnovat i částečnou majetkoprávní přípravu spočívající v obeslání vlastníků dotčených přeložkou vedení s návrhem smluv v předstihu před zahájením majetkoprávní přípravy pro hlavní stavbu. Jedná se o obeslání totožných vlastníků, se kterými bude následně projednáván smluvní vztah pro hlavní stavbu.
4. Dodatečné služby podle tohoto Dodatku č. 1 dále zahrnují i činnosti spojené s vypracováním samostatné dokumentace ke společnému povolení včetně inženýrské činnosti a majetkoprávní přípravy přeložky vedení ZVN stavebního objektu SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500, původně patřícího k úseku „Litomyšl – Janov“. Z důvodu urychlení přípravy včetně zajištění pravomocného společného povolení se tento objekt vypracuje jako samostatná část projektové dokumentace v rámci úseku „D35 Džbánov – Litomyšl“.
5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za poskytování plnění dle Smlouvy a úpravě doby plnění.
6. Všechny tyto změny nemohly být před uzavřením smlouvy smluvními stranami předvídané, jedná se o změny nepodstatné, avšak jejich provedení je nezbytnou podmínkou pro dokončení plnění dle smlouvy (získání stavebního povolení). Celková změna ve formě dodatečných služeb v součtu dodatečných služeb nezbytných k dokončení podle § 222 odst. 5 a změn de minimis podle § 222 odst. 4 ZZVZ tvoří navýšení smluvní hodnoty závazku o 12,19 % z jeho původní hodnoty. Z toho nezbytné dodatečné služby tvoří 5,4 % původní hodnoty závazku a změny de minimis tvoří 6,78 % hodnoty původního závazku. Vzhledem k tomu, že změny je potřeba provést zásahem (doplněním, aktualizací) do vypracované projektové dokumentace a je předmětem inženýrské činnosti v rámci uzavřené smlouvy, je zadání dodatečných služeb zhotoviteli na základě dodatku ke stávající smlouvě v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ), resp. se Směrnici generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, § 31 a 32, pro Objednatele ekonomicky a organizačně nejvýhodnějším způsobem zadání těchto dodatečných služeb.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1 se mění a doplňuje tak, že nově zní:
 1. *Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:*
 - a. *Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) vč. souvisejících příloh a plánu BOZP;*
 - b. *Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávního projednání a vypořádání*
 - c. *Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové dokumentace a následně během výkonu inženýrské činnosti*
 - d. *Vyhotovení aktualizované projektové dokumentace ve stupni DÚR (aktualizace dokumentace pro vydání změny územního rozhodnutí);*
 - e. *Výkon inženýrské činnosti pro zajištění změny územního rozhodnutí;*

- f. Vyhotovení projektové dokumentace ke společnému povolení (DUSP) pro SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500;
- g. Výkon inženýrské činnosti pro společné povolení pro SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500 vč. souvisejícího majetkoprávního projednání a vypořádání;
- h. Výkon inženýrské činnosti pro SO 06-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV V 401, km 48,400 vč. souvisejícího majetkoprávního projednání a vypořádání.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se v návaznosti na úpravu a doplnění předmětu plnění Smlouvy dohodly, že Článek II. Cena za poskytování plnění, odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena za poskytování plnění:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
43 822 700,00	9 202 767,00	53 025 467,00

Dílčí části ceny:

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
27 721 500,00	5 821 515,00	33 543 015,00

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) a majetkoprávní činnost

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
9 369 900,00	1 967 679,00	11 337 579,00

Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí (akt. DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
929 700,00	195 237,00	1 124 937,00

Inženýrská činnost pro změnu územního rozhodnutí (IČ k změně DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
557 100,00	116 991,00	674 091,00

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP) SO 07/I-401

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
1 729 800,00	363 258,00	2 093 058,00

Inženýrská činnost pro společné povolení (IČ k DUSP) SO 07/I-401 a majetkoprávní činnost

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
918 000,00	192 780,00	1 110 780,00

Inženýrská činnost pro stavební povolení SO 06-401 a majetkoprávní činnost

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
625 500,00	131 355,00	756 855,00

Autorský dozor vč. Technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění	DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění	Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění
1 100,00	231,00	1 331,00

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od písemné výzvy zástupce objednatele k zahájení plnění jednotlivých částí plnění

- *Předpoklad pro DSP 02/2020*
- *Předpoklad pro IČ k DSP 08/2020*

Dokončení plnění: do vydání posledního pravomocného stavebního povolení nebo zajištění celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později (předpoklad 06/2023)

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

<i>Popis dané části plnění</i>	<i>Lhůta pro provedení dané části plnění</i>
Dokumentace pro stavební povolení	
Koncept DSP	8 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na veřejné zakázce
Koncept čistopisu DSP	2 měsíce od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DSP
Čistopis DSP	1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu čistopisu DSP
Aktualizovaná Dokumentace pro územní rozhodnutí	
Koncept akt. DÚR	Do 7. 5. 2021
Čistopis akt. DÚR	1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu akt. DÚR
Inženýrská činnost pro územní řízení	
Podání žádosti o vydání změny územního rozhodnutí	do 3 měsíců od předání čistopisu akt. DÚR
Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení SO06 401 vč. majetkoprávního vypořádání	
Podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. ČISTOPISU DSP SO 401	do 4 měsíců od uzavření dodatku č.1 nebo do 1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby „D35 Džbánov – Litomyšl“ podle toho, která skutečnost nastane později.
Dokončení majetkoprávních vypořádání (předpoklad)	Do 12 měsíců od předání čistopisu DSP, v případě vyvlastnění bude termín prodloužen
Projektová dokumentace pro společné povolení SO07 401 (úsek D35 Litomyšl – Janov)	
Koncept DUSP SO 401	Do 3 měsíců od obdržení písemného prohlášení objednatele, ohledně stabilizace směrového, výškového řešení trasy a hran tělesa dálnice (zářez, násyp) pro navazující úsek „D35 Litomyšl – Janov“
Čistopis DUSP SO 401	1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DUSP SO 401
Inženýrská činnost pro získání společného povolení SO07 401 vč. majetkoprávního vypořádání	
Podání žádosti o vydání společného povolení	do 5 měsíců od předání čistopisu DUSP SO 401
Dokončení majetkoprávních vypořádání (předpoklad)	Do 8 měsíců od předání čistopisu DUSP, v případě vyvlastnění bude termín prodloužen
Inženýrská činnost pro získání stavebních povolení a zajištění majetkoprávních vypořádání	
Podání všech úplných žádostí o vydání stavebních povolení	do 10 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na této části zakázky (předpoklad po odevzdání konceptu čistopisu DSP)
Dokončení majetkoprávních	Nejpozději 24 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na

vypořádání (předpoklad)	této části zakázky (předpoklad po odevzdání konceptu čistopisu DSP (tj. konceptu GP)
Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	Průběžně po celou dobu plnění předmětu zakázky

4. Smluvní strany se dále dohodly, že v Příloze č. 1 - „Podrobná specifikace předmětu plnění“ se v rámci „Rozsahu služeb“ doplňují písm. d) až h), která zní:

d) *Vyhotovení projektové dokumentace akt. DÚR*

e) *Výkon inženýrské činnosti pro zajištění změny územního rozhodnutí*

f) *Vyhotovení projektové dokumentace ke společnému povolení (DUSP) pro SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500*

g) *Výkon inženýrské činnosti pro společné povolení pro SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500 vč. souvisejícího majetkoprávního projednání a vypořádání;*

h) *Výkon inženýrské činnosti pro SO 06-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV V 401, km 48,400 vč. souvisejícího majetkoprávního projednání a vypořádání.*

5. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha 1 tohoto Dodatku č. 1 plně nahrazuje Přílohu č. 2 Smlouvy - „Oceněný rozpis prací“.
6. Smluvní strany se dohodly, že do Přílohy C Platební podmínky se doplňuje nový odstavec „Dodatečné služby (činnosti) dle Dodatku č. 1“ pro termín a způsob platby plnění dodatečných služeb dle tohoto Dodatku č. 1:

Dodatečné služby (činnosti) dle Dodatku č. 1:

Odměna za činnosti zhotovitele dle Dodatku č. 1 bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného dílčího plnění, k němuž je vztažena příslušná část smluvní ceny za dodatečné služby. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu dle Dodatku č. 1 bez vad a nedodělků objednatelem.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět činností dodatečných služeb podle Dodatku č. 1 v oceněném rozpisu služeb podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných dodatečných služeb.

V případě aktualizace DÚR a DUSP bude odměna uhrazena v celkové (paušální) výši, a to ve dvou částkách: (i) 75% z této ceny po odevzdání konceptu příslušné akt. DÚR, nebo příslušné DUSP a (ii) 25% z této ceny po odevzdání čistopisu příslušné akt. DÚR, nebo příslušné DUSP.

Část odměny za inženýrskou činnost dodatečných služeb dle Dodatku č. 1 ve výši 60 % z celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost pro konkrétní dodatečnou službu bude zhotoviteli hrazena po podání příslušných žádostí.

Po získání nepravomocné změny územního rozhodnutí, stavebního povolení pro SO 06-401, společného stavebního povolení pro SO 07-401 je možno fakturovat 80 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost pro každou z dílčích dodatečných služeb.

Zbylá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 20 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné dodatečné služby, bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci a zároveň úplným dokončením majetkoprávní činnosti.

7. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1).
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
 1. Oceněný rozpis prací
5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.05
16:29:49 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2021.04.30
11:44:01 +02'00'

Příloha č. 1

Soupis prací na projektové práce

AKCE

D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ

žlutě - vyplní dodavatel

číslo smlouvy objednatele: **11PT-002315** evidenční číslo: **427/19**

číslo Rámcové dohody: **01UK-003366**

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
3 745 381 000			0,786%	0,291%	není předmětem plnění	1 100	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	1 792	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	0	0	27 715 819	9 363 453	0	2 150 400	39 229 672
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	929 700	557 100	29 451 300	10 913 400		1 971 200	43 822 700
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	0,00%	0,00%	106,26%	116,55%	0,00%	91,67%	111,71%

**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a zrovnávaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	#ODKAZI
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	#ODKAZI
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Chyba
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Chyba
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	#ODKAZI